

**MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO DE: SALVADOR ALVARADO

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION DE 50KVA EN LA ESC. SECUNDARIA DR. ALFREDO DIAZ ANGULO, EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

UBICACIÓN: COMUNIDAD DEL SALITRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO NO: MSA-FISM-AD-005-18

PROGRAMA: 30 DIAS NATURALES

INICIACION DE PROGRAMADA: 10/06/2018

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 11/07/2018

INICIO REAL: 11/06/2018

TERMINACIÓN REAL: 10/07/2018

DIAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: NO EXISTIO PRORROGA

COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. **IMPORTE DE ANTICIPO:** DE C.V.

NO. DE FIANZA ANTICIPO: EL CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO.

NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: N° 1057-14774-8 \$ 83,105.76

EN GUAMUCHIL, SIN., EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2018 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION DE 50KVA EN LA ESC. SECUNDARIA DR. ALFREDO DIAZ ANGULO, EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDONSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS, O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO			\$127,630.81
ESTIMACION N°1 NORMAL	29/06/2018	\$95,238.24	
ESTIMACION N°2 FINIQUITO	22/10/2018	\$32,392.57	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$127,630.81	
CARGOS DEL CONTRATISTA:		\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA:		\$0.00	
SUMAS IGUALES:		\$127,630.81	\$127,630.81

RECIBE SUPERVISOR: _____


ING. MANUEL LOPEZ HIGUERA

**DEPENDENCIA EJECUTORA
DIRECCION DE OBRAS Y SERV. PUB. MPALES**

POR EL CONTRATISTA


ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES


ING. FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO