

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO DE: SALVADOR ALVARADO

CONTRATISTA: JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ

OBRA: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (73.84 M2) EN LA COMUNIDAD DE TRES PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE TRES PALMAS, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO NO: MSA-FISM-AD-018-18

PROGRAMA: 90 DIAS NATURALES

INICIACION DE PROGRAMADA: 20/08/18

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 17/11/18

INICIO REAL: 20/08/18

TERMINACIÓN REAL: 24/10/18

DIAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: NO HUBO PRORROGA

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A. IMPORTE DE ANTICIPO: \$ 223,892,68 DE C.V

NO. DE FIANZA ANTICIPO: 3526-02189-4

NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: N° 3526-02190-0 \$ 63,969,34


EN GUAMUCHIL, SIN., EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:
COMUNIDAD TRES PALMAS, GUAMUCHIL , SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDONSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS, O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO			\$639.693,37
ANTICIPO	17/08/2018	\$223.892,68	
ESTIMACIÓN UNO	06/09/2018	\$77.387,95	
ESTIMACIÓN DOS	12/09/2018	\$99.271,16	
ESTIMACIÓN TRES	26/09/2018	\$94.422,74	
ESTIMACIÓN CUATRO	08/10/2018	\$52.324,85	
ESTIMACIÓN CINCO FINIQUITO	25/10/2018	\$92.393,98	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$639.693,36	
CARGOS DEL CONTRATISTA:		\$0,00	
SALDO QUE SE CANCELA:		\$0,01	
SUMAS IGUALES:		\$639.693,36	\$639.693,37

RECIBE SUPERVISOR: _____


ING. MANUEL LOPEZ HIGUERA

DEPENDENCIA EJECUTORA
DIRECCION DE OBRAS Y SERV. PUB. MPALES

POR EL CONTRATISTA


ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

DIRECTOR


ING. JUAN CARLOS ARAUJO PEREZ