



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
 FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2 0 1 3.

FORMATO FAIS-10

FECHA DE ELABORACIÓN 30/12/2013

FONDO III

P R O G R A M A	S U B P R O G R A M A	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERM.	INVERSION APROBADA (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)		AVANCES %		METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	EJERC. ANTE RIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRO GRAMA DAS 2013	AL- CAN- ZADAS 2013
011	1140	001ALCP13	GASTOS INDIRECTOS (3%)	GUAMUCHIL	ENERO-DIC. 2013	368,301.42	368,301.42	360,305.96	360,305.96		98%	PESOS	1	1
12	1011	002ALCP13	DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)	GUAMUCHIL	ENERO-DIC.2013	245,534.28	245,534.28	230,088.81	230,088.81		94%	PESOS	1	1
01	1011	003ALCP13	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO EN EL SECTOR ZAPATA. 1,447 M.L.	COL. ZAPATA	10/04/2013 17/09/2013	1,257,522.88	1,257,522.88	1,257,522.88	1,257,522.88		100%	M.L.	1,447	1,447
01	1012	004ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE AV. INGLATERRA ENTRE BLVD. FRANCISCO LABASTIDA Y CALLE SONORA 370 M.L. TUB.6" Y 64 TOMAS DOMICILIARIAS	LA GLORIA	10/04/2013 17/07/2013	759,689.02	759,689.02	759,689.020	759,689.020		100%	M.L.	370	370
01	1012	005ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 ENTRE AV. INGLATERRA Y CALLE RUSIA 650 M.L. TUB. 6"	LA GLORIA	10/04/2013 25/10/2013	313,496.63	313,496.63	313,496.63	313,496.63		100%	M.L	650	650
01	1012	006ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALVARO PEREZ 200 M.L. TUB. 3" 32 TOMAS DOMICILIARIAS	CUESTA DE LA HIGUERA	10/04/2013 30/07/2013	156,970.62	156,970.62	156,970.62	156,970.62		100%	M.L	200	200
01	1012	007ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FLORENTINO CAMACHO 400 M.L. TUB.3" 36 TOMAS DOMICILIARIAS	CUESTA DE LA HIGUERA	10/04/2013 17/07/2013	253,454.77	253,454.77	253,454.77	253,454.77		100%	M.L	400	400
SUMA HOJA						3,354,969.62	3,354,969.62	3,331,528.69	3,331,528.69					
SUBTOTAL						3,354,969.62	3,354,969.62	3,331,528.69	3,331,528.69					
SUMA TOTAL						3,354,969.62	3,354,969.62	3,331,528.69	3,331,528.69					

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
 FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2 0 1 3.

FORMATO FAIS-10

FECHA DE ELABORACIÓN 30/12/2013

FONDO III

P R O M O G R A A	S U B P R O G R A	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERM.	INVERSION APROBADA (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)		AVANCES %		METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	EJERC. ANTE RIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRO GRAMA DAS 2013	AL- CAN- ZADAS 2013
02	2061	008ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. INGLATERRA ENTRE BLVD. FRANCISCO LABASTIDA Y CALLE SONORA 370 M.L. Y 64 DESCARGAS DOMICILIARIAS	LA GLORIA	10/04/2013 10/10/2013	597,581.48	597,581.48	597,581.48	597,581.48	100%		M.L	370	370
02	2061	009ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" 476 M.L. TUB. 10"	10 DE MAYO	10/04/2013 10/10/2013	299,239.45	299,239.45	299,239.45	299,239.45	100%		M.L	476	476
02	2061	010ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN CALLE QUETZALCOATL ENTRE JUÁREZ E INDEPENDENCIA 100 M.L. 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS	CUAUHTEMOC	10/04/2013 20/09/2013	194,151.50	194,151.50	194,151.50	194,151.50	100%		M.L	100	100
02	2061	011ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN CALLE RUBEN JARAMILLO Y FERNANDO CARRILLO 200 M.L. 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS	15 DE JULIO	10/04/2013 20/09/2013	290,244.21	290,244.21	290,244.21	290,244.21	100%		M.L	200	200
07	0440	012ALCP13	ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 112.5 KVA	LA GLORIA	10/04/2013 19/06/2013	430,917.38	430,917.38	<b>428,206.40</b>	<b>428,206.40</b>	100%		TRANSF ORMADOR	1	1
SUMA HOJA						1,812,134.02	1,812,134.02	1,809,423.04	1,809,423.04					
SUBTOTAL						3,354,969.62	3,354,969.62	3,331,528.69	3,331,528.69					
SUMA TOTAL						5,167,103.64	5,167,103.64	5,140,951.73	5,140,951.73					
05	5193	013ALCP13	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	GUAMUCHIL	10/04/2013	224,558.14	224,558.14	222,555.94	222,555.94	100%		TRANSFO RMADOR	1	1



**MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO**  
**RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**CIERRE DEL EJERCICIO 2 0 1 3.**

FORMATO FAIS-10

FECHA DE ELABORACIÓN 30/12/2013

*FONDO III*

P R O G R A	S U B P R O	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERM.	INVERSION APROBADA (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)		AVANCES %		METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	EJERC. ANTE RIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRO GRAMA DAS 2013	AL- CAN- ZADAS 2013
			EN EL SECTOR DEL CALLEJON VETERANOS 7 POSTES, 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA		14/06/2013					100%	POSTE	7	7	
07.	0440	014ALCP13	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 47 CONSTRUCCIÓN DE 1 FOSA SEPTICA PREFABRICADA Y DRENAJE	LOMAS DEL VALLE	06/05/2013 30/05/2013	93,068.05	93,068.05	92,805.68	92,805.68	100%	FOSA	1	1	
		015ALPR13	OBRA CANCELADA											
07.	0440	016ALPR13	JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA 10.00 X 12.00 MTS.=120M²	CRUZ BLANCA	08/07/2013 25/07/2013	165,218.92	165,218.92	165,055.23	165,055.23	100%	M²	120	120	
		017 a la 019	OBRAS CANCELADAS											
04.	11101	020ALCP13	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ, COL. 5 DE FEBRERO, 899 mts2, CALLE DE 10.30 MTS DE ANCHO, CON 192 MTS2 DE BANQUETAS DE 1.5 MTS DE ANCHO.	5 DE FEBRERO	01/10/2013 30/11/2013	436,800.00	436,800.00	436,800.01	436,800.01	100%	M²	899	899	
SUMA HOJA						919,645.11	919,645.11	917,216.86	917,216.86					
SUBTOTAL						5,167,103.64	5,167,103.64	5,140,951.73	5,140,951.73					
SUMA TOTAL						6,086,748.75	6,086,748.75	6,058,168.59	6,058,168.59					
04.	11101	021ALCP13	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO HUMAYA ENTRE BALDOMERO LOPEZ Y CRISTINO G. DOMINGUEZ COL. INSURGENTES 884	INSURGENTES	01/10/2013 28/11/2013	382,825.00	382,825.00	382,522.17	382,522.17	100%	M²	884	884	



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
 FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2 0 1 3.

FORMATO FAIS-10

FECHA DE ELABORACIÓN 30/12/2013

FONDO III

P R O M O G R A A	S U B P R O G R A M A	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERM.	INVERSION APROBADA (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)		AVANCES %		METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	EJERC. ANTE RIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRO GRAMA DAS 2013	AL- CAN- ZADAS 2013
04.	11101	022ALCP13	<p><i>CRISTINO C. ROMO, COL. INSURGENTES, 884 mts2, 9.20 MTS DE ANCHO, 320 MTS2 DE BANQUETAS DE 1.5 MTS DE ANCHO</i></p> <p>TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA:            FED. HABITAT \$ 574,236.00 + FISM \$ 382,825.00            Total \$ 957,061.00</p> <p>PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, COL. 15 DE JULIO, 1,690 mts2, CALLE DE 11.60 MTS DE ANCHO, CON 420 MTS2 DE BANQUETA DE 1.5 MTS DE ANCHO</p> <p>TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA:            FED. HABITAT \$ 1'217,717 + FISM \$ 811,811            Total \$ 2'029,528.00</p>	15 DE JULIO	01/10/2013 30/11/2013	811,811.00	811,811.00	708,065.92	708,065.92	100%		M <sup>2</sup>	884	884
04.	11101	023ALCP13	<p>PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA INGLATERRA ENTRE CALLE SONORA Y CHIHUAHUA, COL. LA GLORIA, 1,115 mts2, CALLE DE 11.20 MTS DE ANCHO, CON 276 MTS2 DE BANQUETAS DE 1.5 MTS DE ANCHO</p> <p>TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA:            FED. HABITAT \$ 667,239.30 + FISM \$ 285,959.70            Total \$ 953,199.00</p>	LA GLORIA	01/10/2013 30/11/2013	285,960.00	285,960.00	210,578.23	210,578.23	100%		M <sup>2</sup>	1,115	1,115
SUMA HOJA						1,480,596.00	1,480,596.00	1,301,166.32	1,301,166.32					
SUBTOTAL						6,086,748.75	6,086,748.75	6,058,168.59	6,058,168.59					
SUMA TOTAL						7,567,344.75	7,567,344.75	7,359,334.91	7,359,334.91					

024 y 025AL OBRAS CANCELADAS



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
 FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2 0 1 3.

FORMATO FAIS-10

FECHA DE ELABORACIÓN 30/12/2013

FONDO III

P R O M O G R A R A	S U B R A M O	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERM.	INVERSION APROBADA (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)		AVANCES %		METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	EJERC. ANTE RIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRO GRAMA DAS 2013	AL- CAN- ZADAS 2013
05.	5193	026ALCP13	AMPL. DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR LA LOMA DE LA COMUNIDAD ALAMO DE LOS MONTOYA, 373 MTS DE LINEA, 9 POSTES, 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA.  TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 283,273.98 + FISM \$ 62,949.77 Total \$ 314,748.87	ALAMO DE LOS MONTOYA	12/08/2013 12/09/2013	31,474.89	31,474.89	31,474.89	31,474.89	100%	100%	MTS. POSTES	373 9	373 9
07.	7242	035ALPR13	OBRAS CANCELADAS SUM. E INST. DE 2 LAMPARAS SUBURBANAS PARA ALUMBRADO, 40 PZAS DE CRISTAL TIPO CELOSIA 10X35 CMS Y 102 mts2 DE PINTURA EXTERIOR EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA  TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 66,538.55 + FISM \$ 7,393.17 Total \$ 73,931.73	15 DE  SEPTIEMBRE	21/10/2013 19/11/2013	7,393.17	7,393.17	7,393.17	7,393.17	100%		LAMP.	2	2
07.	0740	041ALPR13	OBRAS CANCELADAS ESC. TELESECUNDARIA Construcción de techumbre metálica de 10.60 x 15 mts. y Plaza Cívica de 183 M²	27 DE NOVIEMBRE	14/10/2013 12/11/2013	392,650.20	392,650.20	373,421.11	373,421.11	100%		M²	183	183
SUMA HOJA						431,518.26	431,518.26	412,289.17	412,289.17					
SUBTOTAL						7,567,344.75	7,567,344.75	7,359,334.91	7,359,334.91					
SUMA TOTAL						7,998,863.01	7,998,863.01	7,771,624.08	7,771,624.08					

07.	0740	042ALPR13	ESC. PRIM. GRAL RAFAEL BUELNA	TERRERO DE LOS CERREROS	07/10/2013	313,195.42	313,195.42	301,777.22	301,777.22	100%		M²	120	120
-----	------	-----------	-------------------------------	----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--	----	-----	-----



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
 FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2 0 1 3.

FORMATO FAIS-10

FECHA DE ELABORACIÓN 30/12/2013

FONDO III

P R O G R A M A	S U B P R O G R A	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERM.	INVERSION APROBADA (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)		AVANCES %		METAS TOTALES			
						TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	EJERC. ANTE RIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRO GRAMA DAS 2013	AL- CAN- ZADAS 2013	
07.	0740	043ALPR13	Construcción de techumbre metálica de 10 x 12 Mts., Plaza cívica de 120 M <sup>2</sup> , e impermeabilizante de 156M <sup>2</sup>	GUERRERO	05/11/2013										
			ESC. TELESECUNDARIA	LAS CABEZAS	14/10/2013	363,260.80	363,260.80	362,326.02	362,326.02	100%		M <sup>2</sup>	263	263	
			Construcción de techumbre metálica de 12.05 x 21.80 mts.		12/11/2013										
07.	7252	044ALPR13	ESC. PRIM. ALAMO DE LOS M. REHABILITACION DE BAÑOS 4.20 X 2.15 (9 M <sup>2</sup> )	ALAMO DE LOS MONTOYA	14/10/2013 28/10/2013	79,805.11	79,805.11	79,360.34	79,360.34	100%		M <sup>2</sup>	9	9	
04.	0440	045ALCP13	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA PEDRO INFANTE Av. Julian Acosta, Pedro Vargas, Lola Beltran y Jose Alfredo Jimenez, Calle Ma. Felix, Jorge Negrete, Angel Infante, Agustin Lara y Javier Solis.	PEDRO INFANTE	07/10/2013 31/10/2013	927,239.10	927,239.10	927,221.48	927,221.48	100%		M <sup>2</sup>	22,457	22,457	
05.	5193	046ALPR13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA en Calle Guillermo Quintero, entre Pemex y 21 de Marzo. (170 M.L. y un transformador de 37.5).	TULTITA	14/10/2013 30/10/2013	173,272.81	173,272.81	173,272.82	173,272.82	100%		ML	170	170	
SUMA HOJA						1,856,773.24	1,856,773.24	1,843,957.88	1,843,957.88						
SUBTOTAL						7,998,863.01	7,998,863.01	7,771,624.08	7,771,624.08						
SUMA TOTAL						9,855,636.25	9,855,636.25	9,615,581.96	9,615,581.96						
05.	5193	047ALPR13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	TAMAZULA II	14/10/2013 12/11/2013	173,331.91	173,331.91	173,331.91	173,331.91	100%		ML	300	300	



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
 FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2 0 1 3.

FORMATO FAIS-10

FECHA DE ELABORACIÓN 30/12/2013

FONDO III

P R O M O G R A A	S U B P R O G R A	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERM.	INVERSION APROBADA (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)		AVANCES %		METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	EJERC. ANTE RIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRO GRAMA DAS 2013	AL- CAN- ZADAS 2013
05.	5193	048ALPR13	Intercalacion y conexión de red electrica con linea primaria y linea secundaria por la Calle José María Mata entre Margarita Maza de Juárez y Santos Degollado. (300 M.L. y un transformador de 50KVA)	27 DE NOVIEMBRE	14/10/2013 30/10/2013	267,228.68	267,228.68	267,228.68	267,228.68	100%		ML	300	300
05.	5193	049ALPR13	Intercalacion y conexión de red electrica con linea primaria y linea secundaria cerca del campo de futbol.(300 M.L. y un transformador de 50KVA)	LAGUNITAS	14/10/2013 12/11/2013	145,850.81	145,850.81	145,850.81	145,850.81	100%		ML	140	140
05.	5193	050ALCP13	Ampliacion y conexión de red electrica con linea primaria y linea secundaria por la calle principal y ultima calle a la izquierda. (140 M.L. y un transformador de 50KVA)	COL. 1° DE MAYO	14/10/2013 30/10/2013	191,919.59	191,919.59	191,919.59	191,919.59	100%		ML	215	215
SUMA HOJA						778,330.99	778,330.99	778,330.99	778,330.99					
SUBTOTAL						9,855,636.25	9,855,636.25	9,615,581.96	9,615,581.96					
SUMA TOTAL						10,633,967.24	10,633,967.24	10,393,912.95	10,393,912.95					
05.	5193	051ALCP13	AMPLIACION DE RED ELECTRICICA	COL. VICTORIA	14/10/2013	282,644.58	282,644.58	259,786.00	259,786.00	100%		ML	605	605



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
 FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2 0 1 3.

FORMATO FAIS-10

FECHA DE ELABORACIÓN 30/12/2013

FONDO III

P R O G R A	S U B P R O	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERM.	INVERSION APROBADA (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)		AVANCES %		METAS TOTALES			
						TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	EJERC. ANTE RIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRO GRAMA DAS 2013	AL- CAN- ZADAS 2013	
05.	5193	052ALCP13	Calle Ignacio Manuel Altamirano (605 M.L. y un transformador de 50KVA) AMPLIACION DE RED ELECTRICA Intercalacion y conexión de red electrica con linea primaria y linea secundaria por la Calle Tierra, entre Vía Láctea y Plutón. (180 M.L. y un transformador de 75 KVA).	COL. MAQUIO CLOUTHIER	12/11/2013 14/10/2013 30/10/2013	134,990.00	134,990.00	134,990.14	134,990.14	100%		ML	180	180	
05.	5193	053ALCP13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Calle Esmeralda entre rio Évora y Carretera Cienega de Casal.	COL. SAN MIGUEL	11/11/2013 10/12/2013	70,000.00	70,000.00	69,996.13	69,996.13	100%		ML	108	108	
05.	5193	054ALCP13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 50 ML DE CABLEADO, RETENIDA E INSTALACION DE UN POSTE, EN CALLE JORGE NEGRETE.	PEDRO INFANTE	18/11/2013 30/11/2013	44,662.31	44,662.31	44,662.31	44,662.31	100%		ML	50	50	
05.	5193	055ALCP13	AMPLIACION ELECTRICA EN 120 ML E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 75KVA	COL. SAN MIGUEL	14/10/2013 30/10/2013	160,830.69	160,830.69	160,830.69	160,830.69	100%		ML	120	120	
SUMA HOJA						693,127.58	693,127.58	670,265.27	670,265.27						
SUBTOTAL						10,633,967.24	10,633,967.24	10,393,912.95	10,393,912.95						
SUMA TOTAL						11,327,094.82	11,327,094.82	11,064,178.22	11,064,178.22						

07.	0740	057ALPR13	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	COMUNIDAD	25/11/2013	93,231.01	93,231.01	91,047.34	91,047.34	100%		M <sup>2</sup>	42	42
-----	------	-----------	--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--	----------------	----	----







MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
 FONDO III.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 CIERRE DEL EJERCICIO 2 0 1 3.

FORMATO FAIS-10

FECHA DE ELABORACIÓN 30/12/2013

FONDO III

P R O M O G R A R A	S U B P R O G R A	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERM.	INVERSION APROBADA (PESOS)		INVERSION EJERCIDA (PESOS)		AVANCES %		METAS TOTALES		
						TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	EJERC. ANTE RIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRO GRAMA DAS 2013	AL- CAN- ZADAS 2013
07.	7242	040ALCP13	RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 <b>07.- INFRAEST. BASICA EDUCATIVA</b> ADQUISICION DE CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	GUAMUCHIL	07/06/2013 20/09/2013	271,644.14	271,644.14	271,050.00	271,050.00	100%		CUBETAS	417	417
07.	7242	056ALCP13	RECURSOS DEL EJERCICIO 2011 ADQUISICION DE CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	GUAMUCHIL	18/10/2013 14/11/2013	85,489.06	85,489.06	85,150.03	85,150.03	100%		CUBETAS	131	131
SUMA HOJA						357,133.20	357,133.20	356,200.03	356,200.03					
SUBTOTAL						11,730,456.08	11,730,456.08	11,465,359.35	11,465,359.35					
SUMA TOTAL						12,087,589.28	12,087,589.28	11,821,559.38	11,821,559.38					