



FECHA: 10 /JULIO/2009

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
04.- URBANIZACION MUNICIPAL													
003ALCP09 APORTACIÓN QUE NOS CORRESPONDE APORTAR PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA HABITAT 2009	GUAMUCHIL	707.214,00	707.214,00	707.214,00	707.214,00	100%			OBRA	3,00	1	30%	
004ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BAJADA DE ACCESO AL FRACC. JOBORI 245 M²	GUAMUCHIL	187.298,00	187.298,00	187.298,00	185.837,15	99,22%			M²	245,00	245	100%	
005ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CJON. COSALA ENTRE BLVD. ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 279 M²	GUAMUCHIL	547.017,00	547.017,00	547.017,00	543.876,47	99,43%			M²	279,00	279	100%	
006ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CJON. ELOTA ENTRE BLVD. ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 265 M²	GUAMUCHIL	538.103,00	538.103,00	538.103,00	519.841,08	96,61%			M²	265,00	265	100%	
007ALCP09 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAZARO CARDENAS Y BLVD. FRANCISCO LABASTIDA EN CRUCE DEL COLECTOR PLUVIAL 78.23M²	GUAMUCHIL	50.342,00	50.342,00	50.342,00	49.764,25	98,85%			M²	78,23	78,23	100%	
suma		2.029.974,00	2.029.974,00	2.029.974,00	2.006.532,95								
subtotal													
total		2.029.974,00	2.029.974,00	2.029.974,00	2.006.532,95								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /JULIO/2009

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
07.- INFRAESTRUC. BASICA EDUCATIVA													
008ALPR09													
J.N. FERNANDO MONTES DE OCA													
CONSTRUCCION DE BAÑOS 8.58 M²	EL TABALLAL	94.472,00	94.472,00	94.472,00	86.520,26	91,58%			M²	8,58	8,58	100%	
009ALCP09													
ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS													
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BAÑO DE 48.63 M²	LA GLORIA	332.467,00	332.467,00	332.467,00	-	0,00%			M²	48,63	15	10%	
11.- GASTOS INDIRECTOS													
001ALCP09													
(3%) GASTOS INDIRECTOS	GUAMUCHIL	302.135,48	302.135,48	302.135,48	215.027,94	71,17%						71,17%	
12.- DESARROLLO INSTITUCIONAL													
002ALCP09													
(2%) DESARROLLO INSTITUCIONAL	GUAMUCHIL	201.423,65	201.423,65	201.423,65	36.000,00	17,87%						17,87%	
suma		930.498,13	930.498,13	930.498,13	337.548,20								
subtotal		2.029.974,00	2.029.974,00	2.029.974,00	2.006.532,95								
total		2.960.472,13	2.960.472,13	2.960.472,13	2.344.081,15								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO