



FECHA: 10 /OCTUBRE/2009

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
04.- URBANIZACION MUNICIPAL													
003ALCP09 APORTACIÓN QUE NOS CORRESPONDE APORTAR PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA HABITAT 2009	GUAMUCHIL	707,214.00	707,214.00	707,214.00	707,214.00	100%			OBRA	3.00	1	30%	
004ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BAJADA DE ACCESO AL FRACC. JOBORI 245 M²	GUAMUCHIL	187,298.00	187,298.00	187,298.00	185,837.15	99.22%			M²	245.00	245	100%	
005ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CJON. COSALA ENTRE BLVD. ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 279 M²	GUAMUCHIL	547,017.00	547,017.00	547,017.00	543,876.47	99.43%			M²	279.00	279	100%	
006ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CJON. ELOTA ENTRE BLVD. ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 265 M²	GUAMUCHIL	538,103.00	538,103.00	538,103.00	519,841.08	96.61%			M²	265.00	265	100%	
007ALCP09 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAZARO CARDENAS Y BLVD. FRANCISCO LABASTIDA EN CRUCE DEL COLECTOR PLUVIAL 78.23M²	GUAMUCHIL	50,342.00	50,342.00	50,342.00	49,764.25	98.85%			M²	78.23	78.23	100%	
suma		2,029,974.00	2,029,974.00	2,029,974.00	2,006,532.95								
subtotal													
total		2,029,974.00	2,029,974.00	2,029,974.00	2,006,532.95								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /OCTUBRE/2009

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
07.- INFRAESTRUC. BASICA EDUCATIVA													
008ALPR09													
J.N. FERNANDO MONTES DE OCA													
CONSTRUCCION DE BAÑOS 8.58 M²	EL TABALLAL	94,472.00	94,472.00	94,472.00	86,520.26	91.58%			M²	8.58	8.58	100%	
009ALCP09													
ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS													
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BAÑO DE 48.63 M²	LA GLORIA	332,467.00	332,467.00	332,467.00	332,136.68	99.90%			M²	48.63	15	10%	
11.- GASTOS INDIRECTOS													
001ALCP09													
(3%) GASTOS INDIRECTOS	GUAMUCHIL	302,135.48	302,135.48	302,135.48	273,682.80	90.58%						71.17%	
12.- DESARROLLO INSTITUCIONAL													
002ALCP09													
(2%) DESARROLLO INSTITUCIONAL	GUAMUCHIL	201,423.65	201,423.65	201,423.65	76,819.85	38.14%						17.87%	
suma		930,498.13	930,498.13	930,498.13	769,159.59								
subtotal		2,029,974.00	2,029,974.00	2,029,974.00	2,006,532.95								
total		2,960,472.13	2,960,472.13	2,960,472.13	2,775,692.54								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /OCTUBRE/2009

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
01.- AGUA POTABLE 010ALCP09 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE APORT. ESTATAL : \$ 749,771.72 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 249,923.91 FONDO III TOTAL OBRA: \$ 999,695.63	PEDRO INFANTE	249,923.91	249,923.91	249,923.91	249,923.91	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
02.- ALCANTARILLADO 011ALCP09 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA APORT. ESTATAL : \$ 332,512.36 (FISE) APORT. MPAL.: 110,837.45 FONDO III TOTAL OBRA: \$ 443,349.81	BUENOS AIRES	110,837.45	110,837.45	110,837.45	110,837.45	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
04.- URBANIZACION MUNICIPAL 012ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PAQUETE DE PAVIMENTO DE 3 OBRAS: SALVADOR TORRES QUINTERO ENTRE LABASTIDA Y JOSE MA. VIGIL AV. JAVIER MINA ENTRE J. RODRIGUEZ Y SANCHEZ TABOADA CALLE SAMUEL M. GIL ENTRE LABASTIDA E IGNACIO RAMIREZ. COSTO TOTAL \$ 20,000,000.00 APORT. ESTATAL \$ 11,000,000.00 GASTO CORRIENTE: \$ 3,734,282.00 FONDO III: \$ 5,265,718.00	GUAMUCHIL	5,265,718.00	5,265,718.00	5,265,718.00	533,759.32	10.14%			OBRA	1.00	1	100%	
	suma	5,626,479.36	5,626,479.36	5,626,479.36	894,520.68								
	subtotal	2,960,472.13	2,960,472.13	2,960,472.13	2,775,692.54								
	total	8,586,951.49	8,586,951.49	8,586,951.49	3,670,213.22								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /OCTUBRE/2009

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
013ALPR09 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL A LA COMUNIDAD DE CACALOTITA APORT. ESTATAL : \$ 350,208.40 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 116,736.13 FONDO III TOTAL OBRA: \$ 466,944.53	CACALOTITA	116,736.13	116,736.13	116,736.13	116,736.13	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
014ALPR09 CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE CAITIME APORT. ESTATAL : \$ 134,171.51 (FISE) APORT. MPAL: \$ 44,723.84 FONDO III TOTAL OBRA: \$ 178,895.35	CAITIME	44,723.84	44,723.84	44,723.84	44,723.84	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
05.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIA POBRES													
015ALPR09 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA APORT. ESTATAL : \$ 178,772.69 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 59,590.90 TOTAL OBRA: \$ 238,363.59	ALAMO DE LOS MONTOYA	59,590.90	59,590.90	59,590.90	59,590.90	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
suma		221,050.87	221,050.87	221,050.87	221,050.87								
subtotal		8,586,951.49	8,586,951.49	8,586,951.49	3,670,213.22								
total		8,808,002.36	8,808,002.36	8,808,002.36	3,891,264.09								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /OCTUBRE/2009

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
016ALPR09 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA APORT. ESTATAL : \$ 130,372.26 (FISE) APORT. MPAL: \$ 43,457.42 TOTAL OBRA: \$ 173,829.68	27 DE NOVIEMBRE	43,457.42	43,457.42	43,457.42	43,457.42	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
017ALPR09 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA APORT. ESTATAL : \$ 121,874.71 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 40,624.90 TOTAL OBRA: \$ 162,499.61	CIENEGA DE CASAL	40,624.90	40,624.90	40,624.90	40,624.90	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
018ALPR09 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA APORT. ESTATAL : \$ 108,010.02 (FISE) APORT. MPAL.: \$36,003.34 TOTAL OBRA: \$ 144,013.36	20 DE NOVIEMBRE	36,003.34	36,003.34	36,003.34	36,003.34	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
	suma	120,085.66	120,085.66	120,085.66	120,085.66								
	subtotal	8,808,002.36	8,808,002.36	8,808,002.36	3,891,264.09								
	total	8,928,088.02	8,928,088.02	8,928,088.02	4,011,349.75								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /OCTUBRE/2009

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
07.- INFRAESTRUC. BASICA EDUCATIVA													
019ALPR09 J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL PLANTEL EDUCATIVO	VILLA BENITO JUAREZ	70,451.00	70,451.00	70,451.00	-	0.00%			OBRA	1.00	0	100%	
020ALPR09 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10 X 10 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 88,657.42 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 29,552.47 TOTAL OBRA: \$ 118,209.89	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	29,552.47	29,552.47	29,552.47	29,552.47	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
021ALPR09 J.N. ROSARIO CASTELLANOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.30 X 12.00 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 111,199.25 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 37,066.42 TOTAL OBRA: \$ 148,265.67	CAITIME	37,066.42	37,066.42	37,066.42	37,066.42	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
	suma	137,069.89	137,069.89	137,069.89	66,618.89								
	subtotal	8,928,088.02	8,928,088.02	8,928,088.02	4,011,349.75								
	total	9,065,157.91	9,065,157.91	9,065,157.91	4,077,968.64								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /OCTUBRE/2009

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES	
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		AVANCE (%)
022ALPR09 JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.00 X 12.00 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 97,487.73 (FISE) APORT. MPAL: \$ 32,495.91	TULTITA	32,495.91	32,495.91	32,495.91	32,495.91	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
023ALCP09 ESC. PRIM. NUEVA CREACION REHABILITACION DE BAÑOS Y DRENAJE DEMOLICION DE CONCRETO, DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, REPOSICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC EN BAÑOS PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA.	FRACC. PRADERAS	15,908.00	15,908.00	15,908.00	-	0.00%			OBRA	1.00	0	100%	
suma		48,403.91	48,403.91	48,403.91	32,495.91								
subtotal		9,065,157.91	9,065,157.91	9,065,157.91	4,077,968.64								
total		9,113,561.82	9,113,561.82	9,113,561.82	4,110,464.55								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /OCTUBRE/2009

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
024ALPR09 ESC. PRIM. EUSTAQUIO BUELNA SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA (COLOCACION DE BOMBA Y CONEXIONES NECESARIAS, ALIMENTACION CON MANQUERA DE 1" A LA CISTERNA, ALIMENTACION ELECTRICA P/LA BOMBA CABLE # 10)	ALAMO DE LOS MONTOYA	11,681.00	11,681.00	11,681.00	-	0.00%			OBRA	1.00	0	0%	
025ALCP09 ESC. PRIM. PEDRO INFANTE CONSTRUCCION DE TEHUMBRE METALICA DE 16.00 X 25.00 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 283,960.06 (FISE) APORT. MPAL.: \$94,653.35 TOTAL OBRA: \$ 378,613.41	10 DE MAYO	94,653.35	94,653.35	94,653.35	94,653.35	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
026ALPR09 ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL CONSTRUCCION DE TEHUMBRE METALICA DE 10.00 X 20.00 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 158,713.04 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 52,904.35 TOTAL OBRA: \$ 211,617.39	LAS GOLONDRINAS	52,904.35	52,904.35	52,904.35	52,904.35	100.00%			OBRA	1.00	1	100%	
suma		159,238.70	159,238.70	159,238.70	147,557.70								
subtotal		9,113,561.82	9,113,561.82	9,113,561.82	4,110,464.55								
total		9,272,800.52	9,272,800.52	9,272,800.52	4,258,022.25								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /OCTUBRE/2009

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADO	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
08.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APORTACIÓN QUE NOS CORRESPONDE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2009 APORT. SUBSIDIO FEDERAL \$ 726,530.00 APORT. MPAL. 335,321.55 (FONDO III) APORT. BENEF. \$ 55,886.90 (FONDO III) U.B.V.R. 10 ACCIONES RECAMARA ADICIONAL: 15 ACCIONES TECHOS LOSA DE CONCRETO: 6 ACCIONES TOTAL OBRA: \$ 1,117,738.45	VARIAS	391,208.45	391,208.45	391,208.45	391,208.45	100.00%			ACCIONES	31.00	25	80.65%	
suma		391,208.45	391,208.45	391,208.45	391,208.45								
subtotal		9,272,800.52	9,272,800.52	9,272,800.52	4,258,022.25								
total		9,664,008.97	9,664,008.97	9,664,008.97	4,649,230.70								

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO