



FECHA: 10 /ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|---|-----------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADO | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 04.- URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003ALCP09 APORTACIÓN QUE NOS CORRESPONDE APORTAR PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA HABITAT 2009 | GUAMUCHIL | 707,214.00 | 707,214.00 | 707,214.00 | 707,214.00 | 100% | | | OBRA | 3.00 | 3.00 | 100% | |
| 004ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BAJADA DE ACCESO AL FRACC. JOBORI 245 M² | GUAMUCHIL | 187,298.00 | 187,298.00 | 187,298.00 | 185,837.15 | 99.22% | | | M² | 245.00 | 245.00 | 100% | |
| 005ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CJON. COSALA ENTRE BLVD. ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 279 M² | GUAMUCHIL | 547,017.00 | 547,017.00 | 547,017.00 | 543,876.47 | 99.43% | | | M² | 279.00 | 279.00 | 100% | |
| 006ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CJON. ELOTA ENTRE BLVD. ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 265 M² | GUAMUCHIL | 538,103.00 | 538,103.00 | 538,103.00 | 519,841.08 | 96.61% | | | M² | 265.00 | 265.00 | 100% | |
| 007ALCP09 REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAZARO CARDENAS Y BLVD. FRANCISCO LABASTIDA EN CRUCE DEL COLECTOR PLUVIAL 78.23M² | GUAMUCHIL | 50,342.00 | 50,342.00 | 50,342.00 | 49,764.25 | 98.85% | | | M² | 78.23 | 78.23 | 100% | |
| suma | | 2,029,974.00 | 2,029,974.00 | 2,029,974.00 | 2,006,532.95 | | | | | | | | |
| subtotal | | | | | | | | | | | | | |
| total | | 2,029,974.00 | 2,029,974.00 | 2,029,974.00 | 2,006,532.95 | | | | | | | | |

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|--|-------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADO | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 07.- INFRAESTRUC. BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 008ALPR09 | | | | | | | | | | | | | |
| J.N. FERNANDO MONTES DE OCA | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS 8.58 M² | EL TABALLAL | 94,472.00 | 94,472.00 | 94,472.00 | 86,520.26 | 91.58% | | | M² | 8.58 | 8.58 | 100% | |
| 009ALCP09 | | | | | | | | | | | | | |
| ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS | | | | | | | | | | | | | |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BAÑO DE 48.63 M² | LA GLORIA | 332,467.00 | 332,467.00 | 332,467.00 | 332,136.68 | 99.90% | | | M² | 48.63 | 48.63 | 100% | |
| 11.- GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001ALCP09 | | | | | | | | | | | | | |
| (3%) GASTOS INDIRECTOS | GUAMUCHIL | 302,135.48 | 302,135.48 | 302,135.48 | 302,135.48 | 100.00% | | | | | | 100.00% | |
| 12.- DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002ALCP09 | | | | | | | | | | | | | |
| (2%) DESARROLLO INSTITUCIONAL | GUAMUCHIL | 201,423.65 | 201,423.65 | 201,423.65 | 163,092.66 | 80.97% | | | | | | 80.97% | |
| suma | | 930,498.13 | 930,498.13 | 930,498.13 | 883,885.08 | | | | | | | | |
| subtotal | | 2,029,974.00 | 2,029,974.00 | 2,029,974.00 | 2,006,532.95 | | | | | | | | |
| total | | 2,960,472.13 | 2,960,472.13 | 2,960,472.13 | 2,890,418.03 | | | | | | | | |



FECHA: 10/ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|---|---------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADO | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01.- AGUA POTABLE 010ALCP09 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE APORT. ESTATAL : \$ 749,771.72 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 249,923.91 FONDO III TOTAL OBRA: \$ 999,695.63 | PEDRO INFANTE | 249,923.91 | 249,923.91 | 249,923.91 | 249,923.91 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 02.- ALCANTARILLADO 011ALCP09 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA APORT. ESTATAL : \$ 332,512.36 (FISE) APORT. MPAL.: 110,837.45 FONDO III TOTAL OBRA: \$ 443,349.81 | BUENOS AIRES | 110,837.45 | 110,837.45 | 110,837.45 | 110,837.45 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 04.- URBANIZACION MUNICIPAL 012ALCP09 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PAQUETE DE PAVIMENTO DE 3 OBRAS: SALVADOR TORRES QUINTERO ENTRE LABASTIDA Y JOSE MA. VIGIL AV. JAVIER MINA ENTRE J. RODRIGUEZ Y SANCHEZ TABOADA CALLE SAMUEL M. GIL ENTRE LABASTIDA E IGNACIO RAMIREZ. COSTO TOTAL \$ 20,000,000.00 APORT. ESTATAL \$ 11,000,000.00 GASTO CORRIENTE: \$ 3,734,282.00 FONDO III: \$ 5,265,718.00 | GUAMUCHIL | 5,265,718.00 | 5,265,718.00 | 5,265,718.00 | 5,265,718.00 | 100.00% | | | OBRA | 3.00 | 3.00 | 100% | |
| | suma | 5,626,479.36 | 5,626,479.36 | 5,626,479.36 | 5,626,479.36 | | | | | | | | |
| | subtotal | 2,960,472.13 | 2,960,472.13 | 2,960,472.13 | 2,890,418.03 | | | | | | | | |
| | total | 8,586,951.49 | 8,586,951.49 | 8,586,951.49 | 8,516,897.39 | | | | | | | | |

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|---|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADO | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 013ALPR09 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL A LA COMUNIDAD DE CACALOTITA APORT. ESTATAL : \$ 350,208.40 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 116,736.13 FONDO III TOTAL OBRA: \$ 466,944.53 | CACALOTITA | 116,736.13 | 116,736.13 | 116,736.13 | 116,736.13 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 014ALPR09 CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE CAITIME APORT. ESTATAL : \$ 134,171.51 (FISE) APORT. MPAL: \$ 44,723.84 FONDO III TOTAL OBRA: \$ 178,895.35 | CAITIME | 44,723.84 | 44,723.84 | 44,723.84 | 44,723.84 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 05.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIA POBRES | | | | | | | | | | | | | |
| 015ALPR09 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA APORT. ESTATAL : \$ 178,772.69 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 59,590.90 TOTAL OBRA: \$ 238,363.59 | ALAMO DE LOS MONTOYA | 59,590.90 | 59,590.90 | 59,590.90 | 59,590.90 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| suma | | 221,050.87 | 221,050.87 | 221,050.87 | 221,050.87 | | | | | | | | |
| subtotal | | 8,586,951.49 | 8,586,951.49 | 8,586,951.49 | 8,516,897.39 | | | | | | | | |
| total | | 8,808,002.36 | 8,808,002.36 | 8,808,002.36 | 8,737,948.26 | | | | | | | | |

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|--|------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADOS | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 016ALPR09 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA APORT. ESTATAL : \$ 130,372.26 (FISE) APORT. MPAL: \$ 43,457.42 TOTAL OBRA: \$ 173,829.68 | 27 DE NOVIEMBRE | 43,457.42 | 43,457.42 | 43,457.42 | 43,457.42 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 017ALPR09 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA APORT. ESTATAL : \$ 121,874.71 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 40,624.90 TOTAL OBRA: \$ 162,499.61 | CIENEGA DE CASAL | 40,624.90 | 40,624.90 | 40,624.90 | 40,624.90 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 018ALPR09 AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA APORT. ESTATAL : \$ 108,010.02 (FISE) APORT. MPAL.: \$36,003.34 TOTAL OBRA: \$ 144,013.36 | 20 DE NOVIEMBRE | 36,003.34 | 36,003.34 | 36,003.34 | 36,003.34 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| | suma | 120,085.66 | 120,085.66 | 120,085.66 | 120,085.66 | | | | | | | | |
| | subtotal | 8,808,002.36 | 8,808,002.36 | 8,808,002.36 | 8,737,948.26 | | | | | | | | |
| | total | 8,928,088.02 | 8,928,088.02 | 8,928,088.02 | 8,858,033.92 | | | | | | | | |

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|---|-------------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADOS | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 07.- INFRAESTRUC. BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 019ALPR09 J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL PLANTEL EDUCATIVO | VILLA BENITO JUAREZ | 70,451.00 | 70,451.00 | 70,451.00 | 70,450.59 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 020ALPR09 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10 X 10 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 88,657.42 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 29,552.47 TOTAL OBRA: \$ 118,209.89 | GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ | 29,552.47 | 29,552.47 | 29,552.47 | 29,552.47 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 021ALPR09 J.N. ROSARIO CASTELLANOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.30 X 12.00 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 111,199.25 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 37,066.42 TOTAL OBRA: \$ 148,265.67 | CAITIME | 37,066.42 | 37,066.42 | 37,066.42 | 37,066.42 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| | suma | 137,069.89 | 137,069.89 | 137,069.89 | 137,069.48 | | | | | | | | |
| | subtotal | 8,928,088.02 | 8,928,088.02 | 8,928,088.02 | 8,858,033.92 | | | | | | | | |
| | total | 9,065,157.91 | 9,065,157.91 | 9,065,157.91 | 8,995,103.40 | | | | | | | | |

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 10/ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|---|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADO | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 022ALPR09 JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.00 X 12.00 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 97,487.73 (FISE) APORT. MPAL: \$ 32,495.91 | TULTITA | 32,495.91 | 32,495.91 | 32,495.91 | 32,495.91 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 023ALCP09 ESC. PRIM. NUEVA CREACION REHABILITACION DE BAÑOS Y DRENAJE DEMOLICION DE CONCRETO, DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, REPOSICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC EN BAÑOS PINTURA VINILICA EN MUROS Y ESMALTE EN HERRERIA. | FRACC. PRADERAS | 15,908.00 | 15,908.00 | 15,908.00 | 15,828.84 | 99.50% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| suma | | 48,403.91 | 48,403.91 | 48,403.91 | 48,324.75 | | | | | | | | |
| subtotal | | 9,065,157.91 | 9,065,157.91 | 9,065,157.91 | 8,995,103.40 | | | | | | | | |
| total | | 9,113,561.82 | 9,113,561.82 | 9,113,561.82 | 9,043,428.15 | | | | | | | | |

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|--|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADO | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 024ALPR09 ESC. PRIM. EUSTAQUIO BUELNA SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA (COLOCACION DE BOMBA Y CONEXIONES NECESARIAS, ALIMENTACION CON MANQUERA DE 1" A LA CISTERNA, ALIMENTACION ELECTRICA P/LA BOMBA CABLE # 10) | ALAMO DE LOS MONTOYA | 11,681.00 | 11,681.00 | 11,681.00 | 11,485.67 | 98.33% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 025ALCP09 ESC. PRIM. PEDRO INFANTE CONSTRUCCION DE TEHUMBRE METALICA DE 16.00 X 25.00 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 283,960.06 (FISE) APORT. MPAL.: \$94,653.35 TOTAL OBRA: \$ 378,613.41 | 10 DE MAYO | 94,653.35 | 94,653.35 | 94,653.35 | 94,653.35 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| 026ALPR09 ESC. PRIM. ALFREDO V. BONFIL CONSTRUCCION DE TEHUMBRE METALICA DE 10.00 X 20.00 MTS. APORT. ESTATAL : \$ 158,713.04 (FISE) APORT. MPAL.: \$ 52,904.35 TOTAL OBRA: \$ 211,617.39 | LAS GOLONDRINAS | 52,904.35 | 52,904.35 | 52,904.35 | 52,904.35 | 100.00% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100% | |
| suma | | 159,238.70 | 159,238.70 | 159,238.70 | 159,043.37 | | | | | | | | |
| subtotal | | 9,113,561.82 | 9,113,561.82 | 9,113,561.82 | 9,043,428.15 | | | | | | | | |
| total | | 9,272,800.52 | 9,272,800.52 | 9,272,800.52 | 9,202,471.52 | | | | | | | | |

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 10 /ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|--|-----------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADO | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 08.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 027ALCP09 APORTACIÓN QUE NOS CORRESPONDE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2009 APORT. SUBSIDIO FEDERAL \$ 726,530.00 APORT. MPAL. 335,321.55 (FONDO III) APORT. BENEF. \$ 55,886.90 (FONDO III) U.B.V.R. 10 ACCIONES RECAMARA ADICIONAL: 15 ACCIONES TECHOS LOSA DE CONCRETO: 6 ACCIONES TOTAL OBRA: \$ 1,117,738.45 | VARIAS | 391,208.45 | 391,208.45 | 391,208.45 | 391,208.45 | 100.00% | | | ACCIONES | 31.00 | 31.00 | 100.00% | |
| 04.- URBANIZACION MUNICIPAL 028ALPR09 PARQUE LAS GOLONDRINAS CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN 110 M.L. | LAS GOLONDRINAS | 51,235.68 | 51,235.68 | 51,235.68 | 46,336.99 | 90.44% | | | M.L. | 110.00 | 110.00 | 100.00% | |
| suma | | 442,444.13 | 442,444.13 | 442,444.13 | 437,545.44 | | | | | | | | |
| subtotal | | 9,272,800.52 | 9,272,800.52 | 9,272,800.52 | 9,202,471.52 | | | | | | | | |
| total | | 9,715,244.65 | 9,715,244.65 | 9,715,244.65 | 9,640,016.96 | | | | | | | | |

FECHA: 10 /ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|--|------------------|---------------|--|---------------|--------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADO | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 07.- INFRAESTRUC. BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 029ALCP09 | | | | | | | | | | | | | |
| ESC. SEC. TECNICA NO. 87 | SAN MIGUEL | 134,271.33 | 134,271.33 | 134,271.33 | 134,132.67 | 99.90% | | | TRANSF. | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| RED DE ALTA TENSION CON SUBESTACION ELECTRICA Y UN TRANSFORMADOR DE 75 KV | | | | | | | | | | | | | |
| 030ALPR09 | | | | | | | | | | | | | |
| ESC. SEC. AGUSTINA RAMIREZ | CAITIME | 37,167.30 | 37,167.30 | 37,167.30 | 37,114.89 | 99.86% | | | M² | 10.00 | 10.00 | 100.00% | |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10 M² Y REHABILITACION DE BAÑOS (9 SANITARIOS) | | | | | | | | | | | | | |
| 031ALPR09 | | | | | | | | | | | | | |
| ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA | EL DESCANSO | 29,785.94 | 29,785.94 | 29,785.94 | 29,689.03 | 99.67% | | | M² | 137.22 | 137.22 | 100.00% | |
| REHABILITACION DE PINTURA Y PATIOS EXTERIORES 137.22 M² E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA EN 98.55 M² | | | | | | | | | | | | | |
| 032ALCP09 | | | | | | | | | | | | | |
| ESC. PRIM. AGUSTINA RAMIREZ | AGUSTINA RAMIREZ | 144,328.18 | 144,328.18 | 144,328.18 | 144,112.76 | 99.85% | | | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| REHABILITACION ELECTRICA EN LAS AULAS DEL PLANTEL | | | | | | | | | | | | | |
| suma | | 345,552.75 | 345,552.75 | 345,552.75 | 345,049.35 | | | | | | | | |
| subtotal | | 9,715,244.65 | 9,715,244.65 | 9,715,244.65 | 9,640,016.96 | | | | | | | | |
| total | | 10,060,797.40 | 10,060,797.40 | 10,060,797.40 | 9,985,066.31 | | | | | | | | |

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO



FECHA: 10 /ENERO/2010

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

| PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | | AVANCE (%) | INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES |
|---|-----------------|---------------|--|---------------|---------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|---|
| | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADO | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA ANUAL | ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 033ALCP09 JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CONSTRUCCION DE BANQUETA 79.44 M² | 5 DE FEBRERO | 49,970.66 | 49,970.66 | 49,970.66 | 49,355.82 | 98.77% | | | M² | 79.44 | 79.44 | 100.00% | |
| 034ALCP09 JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN 233.00 M² | JOBORI | 28,610.36 | 28,610.36 | 28,610.36 | 28,424.15 | 99.35% | | | M² | 233.00 | 233.00 | 100.00% | |
| 035ALPR09 J.N.PEDRO CALDERON DE LA BARCA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE 122.50 M.L. | LAS GOLONDRINAS | 63,855.35 | 63,855.35 | 63,855.35 | 61,281.27 | 95.97% | | | M.L. | 122.50 | 122.50 | 100.00% | |
| 036ALPR09 JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS 18 M² E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE 175.56 M² | TULTITA | 86,799.21 | 86,799.21 | 86,799.21 | 85,475.01 | 98.47% | | | M² | 18.00 | 18.00 | 100.00% | |
| | suma | 229,235.58 | 229,235.58 | 229,235.58 | 224,536.25 | | | | | | | | |
| | subtotal | 10,060,797.40 | 10,060,797.40 | 10,060,797.40 | 9,985,066.31 | | | | | | | | |
| | total | 10,290,032.98 | 10,290,032.98 | 10,290,032.98 | 10,209,602.56 | | | | | | | | |

DR. JORGE CASAL GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO