


MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.
TERCER TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
001ALCP22	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EUGENIO ELIZALDE, EN LA COLONIA SAN PEDRO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	R	0%	100%	3,781,851.36	761,303.38	3,020,547.98	761,303.38	761,303.38	0.00	ML	847.69	1500
002ALCP22	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COLONIA FERNANDO IRIZAR, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	0%	100%	1,852,335.29	372,883.27	1,479,452.02	372,883.27	372,883.27	0.00	ML	780	540
003ALCP22	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	40%	100%	443,475.67	443,475.67	0.00	443,475.68	443,475.68	0.00	ML	200.89	150
SUMA						\$ 6,077,662.32	\$ 1,577,662.32	\$ 4,500,000.00	\$ 1,577,662.33	\$ 1,577,662.33	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 8,489,463.18	\$ 3,989,463.18	\$ 4,500,000.00						
TOTAL						\$ 6,077,662.32	\$ 1,577,662.32	\$ 4,500,000.00	\$ 1,577,662.33	1,577,662.33	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.
TERCER TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
004ALCP22	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO ELOTA ENTRE CALLE ALAMOS Y CANAL DE INTERCONEXION AL DIQUE AEROPUERTO EN LA COLONIA INSURGENTES, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	30%	100%	330,566.00	330,566.00	0.00	330,566.00	330,566.00	0.00	ML	90	150
005ALCP22	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAVIER SOLIS, ENTRE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y LOLA BELTRAN, EN LA COLONIA PEDRO INFANTE, GUAMUCHIL. SALV. ALV. SIN.	A	C	20%	100%	342,949.45	342,949.45	0.00	342,949.46	342,949.46	0.00	ML	112.7	150
SUMA						\$ 673,515.45	\$ 673,515.45		\$ 673,515.46	\$ 673,515.46	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 6,077,662.32	\$ 1,577,662.32	\$ 4,500,000.00	\$ 1,577,662.33	\$ 1,577,662.33	\$ -			
TOTAL						\$ 6,751,177.77	\$ 2,251,177.77	\$ 4,500,000.00	\$ 2,251,177.79	\$ 2,251,177.79	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.
TERCER TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
006ALPR22	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	C	C	100%	100%	149,346.78	149,346.78	0.00	146,425.86	146,425.86	0.00	M2	99.85	27
007ALPR22	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE TULTITA.	C	C	100%	100%	269,896.93	269,896.93	0.00	264,633.06	264,633.06	0.00	M2	182.94	44
008ALPR22	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD EL TABALLAL.	C	C	100%	100%	284,241.64	284,241.64	0.00	283,591.34	283,591.34	0.00	M2	193.31	38
009ALPR22	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD LAS CABEZAS.	C	C	100%	100%	122,061.40	122,061.40	0.00	118,352.58	118,352.58	0.00	M2	82.83	16
SUMA						\$ 825,546.75	\$ 825,546.75	\$ -	\$ 813,002.84	\$ 813,002.84	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 6,751,177.77	\$ 2,251,177.77	\$ 4,500,000.00	\$ 2,251,177.79	\$ 2,251,177.79	\$ -			
TOTAL						\$ 7,576,724.52	\$ 3,076,724.52	\$ 4,500,000.00	\$ 3,064,180.63	\$ 3,064,180.63	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.
TERCER TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
010ALPR22	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD 15 DE SEPTIEMBRE.	C	C	100%	100%	109,224.49	109,224.49	0.00	100,970.97	100,970.97	0.00	M2	73.55	19
011ALPR22	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD SAN MARTIN	C	C	100%	100%	116,504.05	116,504.05	0.00	107,162.06	107,162.06	0.00	M2	77.46	16
012ALPR22	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHOS FIRMES Y 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE.	C	C	100%	100%	304,945.91	304,945.91	0.00	299,832.69	299,832.69	0.00	M2	252.5	72
013ALPR22	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHOS FIRMES Y 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD TRES PALMAS.	C	C	100%	100%	81,673.36	81,673.36	0.00	74,717.36	74,717.36	0.00	M2	83.61	18
SUMA						\$ 612,347.81	\$ 612,347.81	\$ -	\$ 582,683.08	\$ 582,683.08	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 7,576,724.52	\$ 3,076,724.52	\$ 4,500,000.00	\$ 3,064,180.63	\$ 3,064,180.63	\$ -			
TOTAL						\$ 8,189,072.33	\$ 3,689,072.33	\$ 4,500,000.00	\$ 3,646,863.71	\$ 3,646,863.71	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

TERCER TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
014ALPR22	CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO Y UNA ACCION DE PISO EN LA COMUNIDAD 27 DE NOVIEMBRE.	C	C	100%	100%	38,240.85	38,240.85	0.00	37,042.18	37,042.18	0.00	M2	36.34	8
015ALCP22	GASTOS INDIRECTOS: Reparación y mantenimiento de equipo de transporte para supervisión de obras.	M	A	40%	37%	105,200.00	105,200.00	0.00	39,082.01	39,082.01	0.00	VEHICULO	2	
016ALCP22	DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIMDF) a.- Adquisición de software y Hardware (Adquisición de equipo de cómputo \$118,050.00). b.- Acondicionamiento de espacios físicos (adquisición de mobiliario para oficina \$ 38,900.00).	A	A	54%	54%	156,950.00	156,950.00	0.00	84,640.01	84,640.01	0.00	LOTE	2	
SUMA						\$ 300,390.85	\$ 300,390.85	\$ -	\$ 160,764.20	\$ 160,764.20	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 8,189,072.33	\$ 3,689,072.33	\$ 4,500,000.00	\$ 3,646,863.71	\$ 3,646,863.71	\$ -			
TOTAL						\$ 8,489,463.18	\$ 3,989,463.18	\$ 4,500,000.00	\$ 3,807,627.91	\$ 3,807,627.91	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

TERCER TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
017ALPR22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD ÁLAMO DE LOS MONTOYA, SALV. ALV. SIN.	A	C	0%	0%	185,925.97	185,925.97	0.00	\$ 92,299.16	92,299.16	0.00	ML	104	30
018ALPR22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, SALV. ALV. SIN.	A	C	0%	0%	469,802.66	469,802.66	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	330	91
019ALPR22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD TORO MANCHADO, SALV. ALV. SIN.	A	C	0%	0%	380,275.49	380,275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	198	30
020ALPR22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TABALLAL, SALV. ALV. SIN.	A	C	0%	0%	594,739.55	594,739.55	0.00	\$ 296,577.36	296,577.36	0.00	ML	302	60
SUMA						\$ 1,630,743.67	\$ 1,630,743.67	\$ -	\$ 388,876.52	\$ 388,876.52	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 8,489,463.18	\$ 3,989,463.18	\$ 4,500,000.00	\$ 3,807,627.91	\$ 3,807,627.91	\$ -			
TOTAL						\$ 10,120,206.85	\$ 5,620,206.85	\$ 4,500,000.00	\$ 4,196,504.43	\$ 4,196,504.43	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

TERCER TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
021ALCP22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE FRENTE AL PARQUE AGUSTINA RAMÍREZ, COLONIA AGUSTINA RAMÍREZ, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	0%	0%	197,203.02	197,203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	90	30
022ALPR22	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD TULTITA, SALV. ALV. SIN.	C	C	0%	0%	779,387.08	779,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	446	81
023ALCP22	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAVIER MINA ENTRE VICENTE SUÁREZ Y F.S. XICOTENCATL Y TEOFILO NORIS ENTRE MATAMOROS Y ZARAGOZA EN LA COL. NIÑOS HÉROES, GCHIL, SALV. ALV.	R	C	0%	0%	949,759.91	949,759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	310.11	120
						SUMA	\$ 1,926,350.01	\$ 1,926,350.01	\$ -	\$ -	\$ -			
						SUBTOTAL	\$ 10,120,206.85	\$ 5,620,206.85	\$ 4,500,000.00	\$ 4,196,504.43	\$ 4,196,504.43			
						TOTAL	\$ 12,046,556.86	\$ 7,546,556.86	\$ 4,500,000.00	\$ 4,196,504.43	\$ 4,196,504.43			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

TERCER TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
024ALCP22	REHABILITACION DE COLECTOR EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (1RA ETAPA), GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	1,633,462.78	1,633,462.78	0.00	474,879.96	474,879.96	0.00	ML	376	2,500
025ALCP22	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AGUSTINA RAMIREZ, COLONIA LOMAS DEL VALLE, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	1,566,432.13	1,566,432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	145.62	155
026ALCP22	REHABILITACION DE COLECTOR MATAMOROS EN LA COLONIA CUAUHTEMOC, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	1,383,893.08	1,383,893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	595	1,200
SUMA						\$ 4,583,787.99	\$ 4,583,787.99	\$ -	\$ 474,879.96	\$ 474,879.96	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 12,046,556.86	\$ 7,546,556.86	\$ 4,500,000.00	\$ 4,196,504.43	\$ 4,196,504.43	\$ -			
TOTAL						\$ 16,630,344.85	\$ 12,130,344.85	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

TERCER TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
027ALCP22	REHABILITACION DE COLECTOR EN UN SECTOR DE LA COLONIA LAS GARZAS, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	927,086.24	927,086.24	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	400	800
028ALCP22	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE RODOLFO S. TABOADA ENTRE MATAMOROS Y GUERRERO, EN LA COLONIA JUAREZ, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	473,288.18	473,288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	105	120
029ALCP22	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	0%	0%	342,109.88	342,109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	136	50
SUMA						\$ 1,742,484.30	\$ 1,742,484.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 16,630,344.85	\$ 12,130,344.85	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			
TOTAL						\$ 18,372,829.15	\$ 13,872,829.15	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			



LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

TERCER TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
030ALCP22	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON CISNE EN LA COLONIA RENATO VEGA, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	0%	0%	390,031.47	390,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	179	60
031ALCP22	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CISNE EN LA COLONIA RENATO VEGA, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	0%	0%	99,636.90	99,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	94	60
032ALPR22	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	1,606,175.03	1,606,175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	2488	318
SUMA						\$ 2,095,843.40	\$ 2,095,843.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 18,372,829.15	\$ 13,872,829.15	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			
TOTAL						\$ 20,468,672.55	\$ 15,968,672.55	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.
TERCER TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
033ALPR22	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RODOLFO S. TABOADA ENTRE MATAMOROS Y GUERRERO, EN LA COLONIA JUAREZ, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	148,888.55	148,888.55	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	186	120
034ALPR22	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD 15 DE SEPTIEMBRE, SALV. ALV. SIN.	C	C	0%	0%	530,243.93	530,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	252
035ALPR22	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ALAMO DE LOS MONTOYA, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	0%	0%	179,588.94	179,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	120.36	35
SUMA						\$ 858,721.42	\$ 858,721.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 20,468,672.55	\$ 15,968,672.55	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			
TOTAL						\$ 21,327,393.97	\$ 16,827,393.97	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			


PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO
LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

TERCER TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
036ALPR22	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CAITIME, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	0%	0%	279,402.97	279,402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	204.89	55
037ALPR22	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	0%	0%	201,873.67	201,873.67	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	152.65	45
038ALPR22	CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	0%	0%	450,843.29	450,843.29	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	306.81	85
SUMA						\$ 932,119.93	\$ 932,119.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 21,327,393.97	\$ 16,827,393.97	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			
TOTAL						\$ 22,259,513.90	\$ 17,759,513.90	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

TERCER TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNID AD DE MEDI DA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	OTROS			
039ALPR22	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	0%	0%	175,058.76	175,058.76	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	131.02	40
040ALCP22	CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME EN GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	0%	0%	321,227.34	321,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	215.99	60
041ALCP22	CONSTRUCCION DE CENTRO DE BIENESTAR Y ESTANCIA INFANTIL CEBI (1RA ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO.	C	C	0%	0%	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	292	7496
SUMA						\$ 4,796,286.10	\$ 4,796,286.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 22,259,513.90	\$ 17,759,513.90	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			
TOTAL						\$ 27,055,800.00	\$ 22,555,800.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,671,384.39	\$ 4,671,384.39	\$ -			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL