

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2023
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 27´142,231.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISIC O %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)			
001CPAL23	GASTOS INDIRECTOS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$83,050.00, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA \$17,380.00 Y MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION \$44,770.00.	R	A	52%	52%	145,200.00	145,200.00		75,234.39	75,234.39		VEHI CULO	2	
002CPAL23	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FERNANDO IRIZAR DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	C	C	20%	100%	1,680,374.35	1,680,374.35		1,680,374.35	1,680,374.35				
SUMA						\$ 1,825,574.35	\$ 1,825,574.35	\$ -	\$ 1,755,608.74	\$ 1,755,608.74	\$ -			
SUBTOTAL						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 1,825,574.35	\$ 1,825,574.35	\$ -	\$ 1,755,608.74	\$ 1,755,608.74	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2023
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 27´142,231.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISIC O %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)			
003CPAL23	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA	C	C	0%	0%	3,320,783.49	3,320,783.49					ML	1,437.05	600
004CPAL23	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA ENTRE BOULEVARD MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE VICTORIA BAYLISS EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	20%	100%	724,039.25	724,039.25		724,039.25	724,039.25		ML	357	450
SUMA						\$ 4,044,822.74	\$ 4,044,822.74	\$ -	\$ 724,039.25	\$ 724,039.25	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 1,825,574.35	\$ 1,825,574.35	\$ -	\$ 1,755,608.74	\$ 1,755,608.74	\$ -			
TOTAL						\$ 5,870,397.09	\$ 5,870,397.09	\$ -	\$ 2,479,647.99	\$ 2,479,647.99	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2023
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 27´142,231.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISIC O %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)			
005CPAL23	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE BOULEVARD ANTONIO ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	40%	100%	495,317.96	495,317.96		495,317.96	495,317.96		ML	89.35	360
006CPAL23	REHABILITACION DE COLECTOR DE 12" EN AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CUITLAHUAC EN LA COLONIA LAS GARZAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA .	R	C	0%	0%	1,913,140.47	413,140.47	1,500,000.00				ML	416.4	1850
SUMA						\$ 2,408,458.43	\$ 908,458.43	\$ 1,500,000.00	\$ 495,317.96	\$ 495,317.96	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 5,870,397.09	\$ 5,870,397.09	\$ -	\$ 2,479,647.99	\$ 2,479,647.99	\$ -			
TOTAL						\$ 8,278,855.52	\$ 6,778,855.52	\$ 1,500,000.00	\$ 2,974,965.95	\$ 2,974,965.95	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2023
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 27'142,231.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISIC O %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)			
007PRAL23	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA .	R	C	0%	0%	1,306,709.92	306,709.92	1,000,000.00				ML	1,633	318
008CPAL23	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS ANGELES II DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA	C	C	0%	0%	2,706,099.27	1,006,099.27	1,700,000.00				ML	1074	450
009PRAL23	CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	99%	470,838.50	470,838.50		466,086.07	466,086.07		ACCIO N	19	76
SUMA						\$ 4,483,647.69	\$ 1,783,647.69	\$ 2,700,000.00	\$ 466,086.07	\$ 466,086.07	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 8,278,855.52	\$ 6,778,855.52	\$ 1,500,000.00	\$ 2,974,965.95	\$ 2,974,965.95	\$ -			
TOTAL						\$ 12,762,503.21	\$ 8,562,503.21	\$ 4,200,000.00	\$ 3,441,052.02	\$ 3,441,052.02	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2023
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 27´142,231.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISIC O %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)			
010PRAL23	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	318,165.26	318,165.26		314,943.65	314,943.65		ACC ION	11	44
011PRAL23	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 9 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	99%	410,512.46	410,512.46		405,463.17	405,463.17		ACCIO N	18	72
012CPAL23	CONSTRUCCION DE PARQUE MULTIDEPORTIVO Y RECREATIVO "LOS LAURELES" 1ERA. ETAPA EN LA COLONIA LOS LAURELES, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	30%	54%	1,454,834.51	1,454,834.51		789,926.53	789,926.53		M2	672	1500
SUMA						\$ 2,183,512.23	\$ 2,183,512.23	\$ -	\$ 1,510,333.35	\$ 1,510,333.35	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 12,762,503.21	\$ 8,562,503.21	\$ 4,200,000.00	\$ 3,441,052.02	\$ 3,441,052.02	\$ -			
TOTAL						\$ 14,946,015.44	\$ 10,746,015.44	\$ 4,200,000.00	\$ 4,951,385.37	\$ 4,951,385.37	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

