


MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MODALIDAD	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				AVANCE		TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
				FISICO %	FINANCIERO %											
001CPAL23	GASTOS INDIRECTOS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$83,050.00, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA OFICINA \$17,380.00 Y MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION \$44,770.00.	R	A	100%	99%	145,200.00	145,200.00			142,910.53	142,910.53			VEHICULO	2	
002CPAL23	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FERNANDO IRIZAR DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	C	C	100%	100%	1,680,374.35	1,680,374.35			1,678,893.98	1,678,893.98			ML	1062.2	540
				SUMA		\$ 1,825,574.35	\$ 1,825,574.35	\$ -	\$ -	\$ 1,821,804.51	\$ 1,821,804.51	\$ -	\$ -			
				SUBTOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
				TOTAL		\$ 1,825,574.35	\$ 1,825,574.35	\$ -	\$ -	\$ 1,821,804.51	\$ 1,821,804.51	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
S.M.A.A.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MODIFICACION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO	FINANCIERO	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
003CPAL23	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA	C	C	100%	100%	3,320,783.49	3,320,783.49			3,320,783.49	3,320,783.49			ML	1,437.05	600
004CPAL23	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA ENTRE BOULEVARD MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE VICTORIA BAYLISS EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	646,812.68	646,812.68			646,812.68	646,812.68			ML	357	450
SUMA						\$ 3,967,596.17	\$ 3,967,596.17	\$ -	\$ -	\$ 3,967,596.17	\$ 3,967,596.17	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 1,825,574.35	\$ 1,825,574.35	\$ -	\$ -	\$ 1,821,804.51	\$ 1,821,804.51	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 5,793,170.52	\$ 5,793,170.52	\$ -	\$ -	\$ 5,789,400.68	\$ 5,789,400.68	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTA MUNICIPAL
CMA. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				AVANCE	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)		
005CPAL23	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE BOULEVARD ANTONIO ROSALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CENTRO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100% 100%	495,317.96	495,317.96	1,530,512.38		494,822.64	494,822.64	1,530,512.38		89.35	360
006CPAL23	REHABILITACION DE COLECTOR DE 12" EN AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CUITLAHUAC EN LA COLONIA LAS GARZAS DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA (78% estatal y mpal. 22%).	R	C	100% 100%	1,913,140.47	382,628.09	1,530,512.38		1,913,140.47	382,628.09	1,530,512.38		416.4	1850
SUMA					\$ 2,408,458.43	\$ 877,946.05	\$ 1,530,512.38	\$ -	\$ 2,407,963.11	\$ 877,450.73	\$ 1,530,512.38	\$ -		
SUBTOTAL					\$ 5,793,170.52	\$ 5,793,170.52	\$ -	\$ -	\$ 5,789,400.68	\$ 5,789,400.68	\$ -	\$ -		
TOTAL					\$ 8,201,628.95	\$ 6,671,116.57	\$ 1,530,512.38	\$ -	\$ 8,197,363.79	\$ 6,666,851.41	\$ 1,530,512.38	\$ -		


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C.M. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MODIFICACION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISCAL	FINANCIER	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)					
007PRAL23	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA. OBRA CANCELADA	R	C	0%	0%													
008CPAL23	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS ANGELES II DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALV. ALV. SIN. OBRA CANCELADA	C	C	0%	0%													
009PRAL23	CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	470,838.50	470,838.50			470,169.34	470,169.34					ACCI ON	19	76
SUMA						\$ 470,838.50	\$ 470,838.50	\$ -	\$ -	\$ 470,169.34	\$ 470,169.34	\$ -	\$ -					
SUBTOTAL						\$ 8,201,628.95	\$ 6,671,116.57	\$ 1,530,512.38	\$ -	\$ 8,197,363.79	\$ 6,666,851.41	\$ 1,530,512.38	\$ -					
TOTAL						\$ 8,672,467.45	\$ 7,141,955.07	\$ 1,530,512.38	\$ -	\$ 8,667,533.13	\$ 7,137,020.75	\$ 1,530,512.38	\$ -					


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CAR. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISCAL	FINANCIERO	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
				%	%											
010PRAL23	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL SALTIRE, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	318,165.26	318,165.26			316,980.05	316,980.05			ACCIÓN	11	44
011PRAL23	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 9 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD LUCIO BLANCO, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	410,512.46	410,512.46			408,509.10	408,509.10			ACCIÓN	18	72
012CPAL23	CONSTRUCCION DE PARQUE MULTIDEPORTIVO Y RECREATIVO "LOS LAURELES" 1ERA. ETAPA EN LA COLONIA LOS LAURELES, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	1,454,834.51	1,454,834.51			1,452,400.17	1,452,400.17			M2	672	1500
SUMA						\$ 2,183,512.23	\$ 2,183,512.23	\$ -	\$ -	\$ 2,177,889.32	\$ 2,177,889.32	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 8,672,467.45	\$ 7,141,955.07	\$ 1,530,512.38	\$ -	\$ 8,667,533.13	\$ 7,137,020.75	\$ 1,530,512.38	\$ -			
TOTAL						\$ 10,855,979.68	\$ 9,325,467.30	\$ 1,530,512.38	\$ -	\$ 10,845,422.45	\$ 9,314,910.07	\$ 1,530,512.38	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CRA. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS		
				AVANCE		TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)				ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)
				FISICO %	FINANCIERO %											
013PRAL23	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TERRERO DE LOS GUERRERO, MUNICIPIO DE SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	776,319.24	776,319.24			776,319.24	776,319.24			PZA	1	101
014PRAL23	AMPLIACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	407,314.89	407,314.89			407,314.89	407,314.89			PZA	1.00	252
015ALCP23	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EUGENIO ELIZALDE ENTRE DEL RASTRO Y CALLE ALAMOS, EN LA COLONIA SAN PEDRO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	551,688.95	551,688.95			551,688.95	551,688.95			ML	400	330
SUMA						\$ 1,735,323.08	\$ 1,735,323.08	\$ -	\$ -	\$ 1,735,323.08	\$ 1,735,323.08	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 10,855,979.68	\$ 9,325,467.30	\$ 1,530,512.38	\$ -	\$ 10,845,422.45	\$ 9,314,910.07	\$ 1,530,512.38	\$ -			
TOTAL						\$ 12,591,302.76	\$ 11,060,790.38	\$ 1,530,512.38	\$ -	\$ 12,580,745.53	\$ 11,050,233.15	\$ 1,530,512.38	\$ -			


LTC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CALLE SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	INVERSION AUTORIZADA						INVERSION EJERCIDA						UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				AVANCE		TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)					
				FISICO	FINANCIERO													
016CPAL23	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN EL CALLEJON ANGOSTURA ENTRE JESUS RODRIGUEZ Y MACARIO GAXIOLA, COLONIA JUAREZ, GUAMUCHIL SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	848,408.65	848,408.65			848,408.65	848,408.65			ML	185	150		
017ALCP23	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DEL EVORA (1ER ETAPA) EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	1,700,003.98	1,680,734.72		19,269.26	1,700,003.98	1,680,734.72		19,269.26	PZA	1	60,000		
018CPAL23	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN EL CALLEJON BADIRAGUATO ENTRE JESUS RODRIGUEZ Y RODOLFO T. LOAIZA, COLONIA JUAREZ, GUAMUCHIL SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	379,011.27	379,011.27			379,011.27	379,011.27			ML	90	60		
SUMA						\$ 2,927,423.90	\$ 2,908,154.64	\$ -	\$ 19,269.26	\$ 2,927,423.90	\$ 2,908,154.64	\$ -	\$ 19,269.26					
SUBTOTAL						\$ 12,591,302.76	\$ 11,060,790.38	\$ 1,530,512.38	\$ -	\$ 12,580,745.53	\$ 11,050,233.15	\$ 1,530,512.38	\$ -					
TOTAL						\$ 15,518,726.66	\$ 13,968,945.02	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26	\$ 15,508,169.43	\$ 13,958,387.79	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26					

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CARR. SALVADOR ALVARADO
GUAMUCHIL

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS		
				AVANCE		TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)				ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)
				FISICO %	FINANCIERO %											
019CPAL23	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE CAPISTRANO ENTRE LAGUNA Y ALHAMBRA EN FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, GUAMUCHIL SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	483,887.57	483,887.57			483,887.57	483,887.57			ML	140	60
020CPAL23	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE PALOS VERDES ENTRE LAGUNA Y ALHAMBRA EN FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, GUAMUCHIL SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	586,681.66	586,681.66			586,681.66	586,681.66			ML	167.5	90
SUMA						\$ 1,070,569.23	\$ 1,070,569.23	\$ -	\$ -	\$ 1,070,569.23	\$ 1,070,569.23	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 15,518,726.66	\$ 13,968,945.02	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26	\$ 15,508,169.43	\$ 13,958,387.79	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26			
TOTAL						\$ 16,589,295.89	\$ 15,039,514.25	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26	\$ 16,578,738.66	\$ 15,028,957.02	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CRA. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISC CO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
021CPAL23	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CALLEJON COSALA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUARES Y VICENTE SUAREZ ENTRE ZARAGOZA Y CALLEJON COSALA EN LA COLONIA NIÑOS HEROES EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	534,241.64	534,241.64			534,241.64	534,241.64			ML	140	150
022CPAL23	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE SUAREZ EN LA COLONIA NIÑOS HEROES, GUAMUCHIL,SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	370,751.58	370,751.58			370,751.58	370,751.58			ML	95	90
SUMA						\$ 904,993.22	\$ 904,993.22	\$ -	\$ -	\$ 904,993.22	\$ 904,993.22	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 16,589,295.89	\$ 15,039,514.25	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26	\$ 16,578,738.66	\$ 15,028,957.02	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26			
TOTAL						\$ 17,494,289.11	\$ 15,944,507.47	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26	\$ 17,483,731.88	\$ 15,933,950.24	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISC CO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
023CPAL23	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	50%	100%	8,489,101.26	1,400,000.00	7,089,101.26		8,489,101.26	1,400,000.00	7,089,101.26		ML	2842.02	1,500
024CPAL23	ADQUISICION DE 2 BOMBAS PARA EL CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, COLONIA LAS GARZAS, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	A	100%	100%	693,573.82	693,573.82			693,573.82	693,573.82			PZA	2	60,000
025PRAL23	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME, 4 ACCIONES DE PISO FIRME Y 1 ACCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CACALOTITA, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	304,359.83	304,359.83			302,283.43	302,283.43			Accion	11	66
SUMA						\$ 9,487,034.91	\$ 2,397,933.65	\$ 7,089,101.26	\$ -	\$ 9,484,958.51	\$ 2,395,857.25	\$ 7,089,101.26	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 17,494,289.11	\$ 15,944,507.47	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26	\$ 17,483,731.88	\$ 15,933,950.24	\$ 1,530,512.38	\$ 19,269.26			
TOTAL						\$ 26,981,324.02	\$ 18,342,441.12	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 26,968,690.39	\$ 18,329,807.49	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISC CO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
026PRAL23	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE TORO MANCHADO, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	273,415.29	273,415.29			271,664.36	271,664.36			Accio n	10	60
027PRAL23	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CARRICITOS, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	213,684.52	213,684.52			212,398.45	212,398.45			Accio n	8	48
028PRAL23	CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE CASAL, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	564,302.25	564,302.25			564,302.25	564,302.25			Accio n	19	114
SUMA						\$ 1,051,402.06	\$ 1,051,402.06	\$ -	\$ -	\$ 1,048,365.06	\$ 1,048,365.06	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 26,981,324.02	\$ 18,342,441.12	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 26,968,690.39	\$ 18,329,807.49	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			
TOTAL						\$ 28,032,726.08	\$ 19,393,843.18	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 28,017,055.45	\$ 19,378,172.55	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
029PRAL23	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYACAN, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	343,531.33	343,531.33			342,559.43	342,559.43			Accion	13	78
030PRAL23	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL MAUTO, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	154,802.13	154,802.13			154,540.29	154,540.29			Accion	7	42
031PRAL23	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	54,430.99	54,430.99			54,383.53	54,383.53			Accion	1.00	6.00
032PRAL23	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE YACPOCHITO, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	46,393.42	46,393.42			46,351.61	46,351.61			Accion	1.00	6.00
SUMA						\$ 599,157.87	\$ 599,157.87	\$ -	\$ -	\$ 597,834.86	\$ 597,834.86	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 28,032,726.08	\$ 19,393,843.18	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 28,017,055.45	\$ 19,378,172.55	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			
TOTAL						\$ 28,631,883.95	\$ 19,993,001.05	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 28,614,890.31	\$ 19,976,007.41	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISCO %	FINCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
033CPAL23	PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR Y ESTANCIA INFANTIL CEBI EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	916,322.66	916,322.66			914,447.95	914,447.95			M2	672	1,500
034CPAL23	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR Y ESTANCIA INFANTIL CEBI 1RA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	E	A	100%	100%	417,672.32	417,672.32			417,672.32	417,672.32			LOTE	1	1,500
035CPAL23	REHABILITACION DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COLONIA FOVISSSTE, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	753,579.38	753,579.38			752,645.96	752,645.96			M2	2,500	1,250
SUMA						\$ 2,087,574.36	\$ 2,087,574.36	\$ -	\$ -	\$ 2,084,766.23	\$ 2,084,766.23	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 28,631,883.95	\$ 19,993,001.05	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 28,614,890.31	\$ 19,976,007.41	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			
TOTAL						\$ 30,719,458.31	\$ 22,080,575.41	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 30,699,656.54	\$ 22,060,773.64	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
036CPAL23	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ESTADIO DE FUTBOL GUERITO CONTRERAS EN LA COLONIA SAN PEDRO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	97%	331,487.10	331,487.10			321,260.95	321,260.95			M2	28	1,500
037PRAL23	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL MAUTO, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	98%	475,593.03	475,593.03			466,710.60	466,710.60			M2	140	124
038PRAL23	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS MONTOYA, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	98%	479,630.78	479,630.78			470,736.47	470,736.47			M2	140	61
039PRAL23	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA 3F-4H A 33 KV PARA POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TERREROS DE LOS GUERRERO, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	50%	645,435.84	645,435.84			321,917.90	321,917.90			ML	352	101
SUMA						\$ 1,932,146.75	\$ 1,932,146.75	\$ -	\$ -	\$ 1,580,625.92	\$ 1,580,625.92	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 30,719,458.31	\$ 22,080,575.41	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 30,699,656.54	\$ 22,060,773.64	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			
TOTAL						\$ 32,651,605.06	\$ 24,012,722.16	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 32,280,282.46	\$ 23,641,399.56	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
040CPAL23	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VENUS ENTRE CALLE PLUTON Y BLVD. LAS GALAXIAS DE LA COLONIA MAQUIO CLOUTHIER, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN. OBRA CANCELADA	A	C	0%	0%											
041CPAL23	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ARIES ENTRE CALLE CONSTELACIONES Y CALLE DEL SOL DE LA COLONIA MAQUIO CLOUTHIER, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	232,402.49	232,402.49			230,841.06	230,841.06			ML	80	72
042CPAL23	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. SAN JOSE ESQUINA CON CALLE POMONA DEL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, GUAMUCHIL SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	142,706.74	142,706.74			142,457.91	142,457.91			TRANSFORMADOR	1	6
SUMA						\$ 375,109.23	\$ 375,109.23	\$ -	\$ -	\$ 373,298.97	\$ 373,298.97	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 32,651,605.06	\$ 24,012,722.16	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 32,280,282.46	\$ 23,641,399.56	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			
TOTAL						\$ 33,026,714.29	\$ 24,387,831.39	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 32,653,581.43	\$ 24,014,698.53	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUIAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
 RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
 CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
043CPAL23	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CONGRESO ENTRE AV. DEL OBRERO Y CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA 10 DE MAYO, GUAMUCHIL SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	244,203.03	244,203.03			240,844.34	240,844.34			ML	80	42
044PRAL23	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE BERTHA ORALIA PEREZ, ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y 21 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE TULTITA SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	0%	541,277.81	541,277.81							ML	147	160
045CPAL23	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AV. EL SALVADOR ENTRE CALLE JALISCO Y MONTERREY, COLONIA PRIMERO DE MAYO, GUAMUCHIL, SALV. ALV.	A	C	100%	0%	293,911.53	293,911.53							ML	60	75
SUMA						\$ 1,079,392.37	\$ 1,079,392.37	\$ -	\$ -	\$ 240,844.34	\$ 240,844.34	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 33,026,714.29	\$ 24,387,831.39	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 32,653,581.43	\$ 24,014,698.53	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			
TOTAL						\$ 34,106,106.66	\$ 25,467,223.76	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26	\$ 32,894,425.77	\$ 24,255,542.87	\$ 8,619,613.64	\$ 19,269.26			




LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO,
 SINALOA

CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.



YOUNG

M2	25.83	540
----	-------	-----