



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 31/DICIEMBRE/2015.

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

| Num. Proyecto MIDS | PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | NUM. DE BENEFICIARIOS | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE FINANCIERO (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | META | | AVANCE FISICO (%) |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|--|------------------|----------|-------------------|
| | | | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | | | | | | 52425 | | | | |
| | 001ALCP15 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) Acondicionamiento de Espacios Fisicos | GUAMUCHIL | | 266,867.86 | 266,867.86 | 266,867.86 | 262,864.84 | 98.50 | | | | 100% |
| | 002ALCP15 GASTOS INDIRECTOS Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte. | GUAMUCHIL | | 119,963.80 | 119,963.80 | 119,963.80 | 111,194.28 | 92.69 | | | | 100% |
| 8173 | 003ALPR15 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE VILLA B. JUAREZ | VILLA BENITO JUAREZ | 1370 | 1,784,706.32 | 1,784,706.32 | 1,784,706.32 | 1,784,706.32 | 100.00 | | M3 1 TANQUE | 100 | 100% |
| 8846 | 004ALPR15 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 50 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (LA ESCALERA) | GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ | 776 | 1,178,893.61 | 1,178,893.61 | 1,178,893.61 | 1,178,893.61 | 100.00 | | M3 1 TANQUE | 50 | 100% |
| 8869 | 005ALPR15 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA 15 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | 252 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 100.00 | | M3 1 TANQUE | 30 | 100% |
| 8878 | 006ALCP15 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LINDA VISTA DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL | COL. LINDA VISTA | 55 | 121,298.14 | 121,298.14 | 121,298.14 | 121,298.14 | 100.00 | | ML | 220 | 100% |
| | Suma | | | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,308,957.19 | | | | | |
| | Subtotal | | | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,308,957.19 | | | | | |
| | Total | | | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,308,957.19 | | | | | |

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 31/DICIEMBRE/2015.

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

| Num. Proyecto MIDS | PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | NUM. DE BENEFICIARIOS | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE FINANCIERO (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | META | | AVANCE FISICO (%) | |
|--------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|--|------------------|----------|-------------------|------|
| | | | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | | |
| 8919 | 007ALPR15 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LA AV. SANTOS DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES LEYES DE REFORMA Y JOSE MARIA MATA EN VILLA B. JUAREZ | VILLA BENITO JUAREZ | 50 | 112,128.24 | 112,128.24 | 112,128.24 | 112,128.24 | 100.00 | | ML | 99 | 100% |
| 8899 | 008ALCP15 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE NETZAHUACOYOTL Y XOCHITL EN LA COL. CUAHTEMOC DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL | COL. CUAHTEMOC | 55 | 268,256.87 | 268,256.87 | 268,256.87 | 268,256.87 | 100.00 | | ML | 260 | 100% |
| 8931 | 009ALCP15 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANCER ENTRE LAS CALLES VIA LACTEA Y PLUTON EN LA COL. MAQUIO CLOUTHIER DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL | COL. MAQUIO CLOUTHIER | 32 | 150,137.73 | 150,137.73 | 150,137.73 | 150,137.73 | 100.00 | | ML | 140 | 100% |
| 8963 | 010ALCP15 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COL. 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL | COL. 10 DE MAYO | 30 | 107,566.80 | 107,566.80 | 107,566.80 | 106,853.97 | 99.34 | | ML | 82 | 100% |
| 9001 | 011ALCP15 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES DE NACUZARI EN LA COL. 15 DE JULIO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL | COL. 15 DE JULIO | 50 | 148,826.52 | 148,826.52 | 148,826.52 | 148,826.52 | 100.00 | | ML | 246 | 100% |
| Suma | | | | | \$ 786,916.16 | \$ 786,916.16 | \$ 786,916.16 | \$ 786,203.33 | | | | | |
| Subtotal | | | | | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,321,729.73 | \$ 4,308,957.19 | | | | | |
| Total | | | | | \$ 5,108,645.89 | \$ 5,108,645.89 | \$ 5,108,645.89 | \$ 5,095,160.52 | | | | | |

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 31/DICIEMBRE/2015.

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

| Num. Proyecto MIDS | PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | NUM. DE BENEFICIARIOS | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE FINANCIERO (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | AVANCE FISICO (%) |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|--|-----------|------------------|----------|-------------------|
| | | | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADOS | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | |
| 9010 | 012ALPR15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 75 | 279,768.62 | 279,768.62 | 279,768.62 | 278,541.64 | 99.56 | | | ML | 361 | 100% |
| 9018 | 013ALPR15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TABALLAL MARGEN IZQUIERDA | EL TABALLAL | 35 | 152,006.21 | 152,006.21 | 152,006.21 | 152,006.20 | 100.00 | | | ML | 170 | 100% |
| 9025 | 014ALCP15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA | BUENA VISTA | 30 | 127,591.83 | 127,591.83 | 127,591.83 | 127,591.83 | 100.00 | | | ML | 125 | 100% |
| 9032 | 015ALCP15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA AV. LOS PINOS Y CALLE RIO CULIACAN EN LA COL. INSURGENTES DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL | COL. INSURGENTES | 15 | 150,415.90 | 150,415.90 | 150,415.90 | 150,415.90 | 100.00 | | | ML | 65 | 100% |
| 9038 | 016ALPR15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA 20 DE NOVIEMBRE | 20 DE NOVIEMBRE | 15 | 102,440.15 | 102,440.15 | 102,440.15 | 102,440.15 | 100.00 | | | ML | 160 | 100% |
| 9060 | 017ALCP15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GEMA ENTRE CALLE TURQUEZA Y OPALO EN LA COL. SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL | COL. SAN MIGUEL | 35 | 132,220.96 | 132,220.96 | 132,220.96 | 132,220.96 | 100.00 | | | ML | 55 | 100% |
| 9066 | 018ALPR15 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE CASAL | CIENEGA DE CASAL | 15 | 224,822.08 | 224,822.08 | 224,822.08 | 223,713.85 | 99.51 | | | M2 | 11 | 100% |
| Suma | | | | | \$ 1,169,265.75 | \$ 1,169,265.75 | \$ 1,169,265.75 | \$ 1,166,930.53 | | | | | |
| Subtotal | | | | | \$ 5,108,645.89 | \$ 5,108,645.89 | \$ 5,108,645.89 | \$ 5,095,160.52 | | | | | |
| Total | | | | | \$ 6,277,911.64 | \$ 6,277,911.64 | \$ 6,277,911.64 | \$ 6,262,091.05 | | | | | |

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 31/DICIEMBRE/2015.

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

| Num. Proyec to MIDS | PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | NUM. DE BENEF ICIARIOS | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE FINANCIER O. (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | AVA NCE FISI CO (%) |
|---------------------|---|----------------------------------|------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|--|---------|--------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERAD OS | EJERCII | UNID AD DE MEDI DA | CANTI DAD | |
| 9084 | 019ALCP15 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 5 DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL | GUAMUCHIL | 50 | 107,839.26 | 107,839.26 | 107,839.26 | 107,486.03 | 99.67 | | | M2 | 19 | 100% |
| 9094 | 020ALPR15 REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL ALAMO DE LOS MONTOYA | ALAMO DE LOS MONTOYA | 419 | 281,893.43 | 281,893.43 | 281,893.43 | 270,981.68 | 96.13 | | | M2 | 74 | 100% |
| 9100 | 021ALPR15 REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL TORO MANCHADO | TORO MANCHADO | 125 | 327,462.51 | 327,462.51 | 327,462.51 | 327,093.63 | 99.89 | | | M2 | 74 | 100% |
| 9120 | 022ALPR15 TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | 178 | 61,229.01 | 61,229.01 | 61,229.01 | 60,204.28 | 98.33 | | | M2 | 48 | 100% |
| 16496 | 023ALPR15 TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS GOLONDRINAS | LAS GOLONDRINAS (EMILIO ALVAREZ) | 271 | 239,350.82 | 239,350.82 | 239,350.82 | 235,207.01 | 98.27 | | | M2 | 46 | 100% |
| 19699 | 024ALPR15 TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE 27 DE NOVIEMBRE | 27 DE NOVIEMBRE | 374 | 231,718.64 | 231,718.64 | 231,718.64 | 225,247.79 | 97.21 | | | M2 | 52 | 100% |
| 19764 | 025ALPR15 TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 269 | 132,069.50 | 132,069.50 | 132,069.50 | 130,053.60 | 98.47 | | | M2 | 41 | 100% |
| | | | | Suma | \$ 1,381,563.17 | \$ 1,381,563.17 | \$ 1,381,563.17 | \$ 1,356,274.02 | | | | | |
| | | | | Subtotal | \$ 6,277,911.64 | \$ 6,277,911.64 | \$ 6,277,911.64 | \$ 6,262,091.05 | | | | | |
| | | | | Total | \$ 7,659,474.81 | \$ 7,659,474.81 | \$ 7,659,474.81 | \$ 7,618,365.07 | | | | | |

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 31/DICIEMBRE/2015.

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

| Num. Proyec to MIDS | PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | NUM. DE BENEF ICIARIOS | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE FINANCIER O. (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | AVA NCE FISICO (%) |
|---------------------|---|--------------------|------------------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------------------|--|---------|--------------------|-----------|--------------------|
| | | | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERAD OS | EJERCII | UNID AD DE MEDI DA | CANTI DAD | |
| 19837 | 026ALPR15 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA | BUENA VISTA | 269 | 304,626.70 | 304,626.70 | 304,626.70 | 303,662.68 | 99.68 | | | M2 | 42 | 100% |
| 19877 | 027ALCP15 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE ANGEL INFANTE ENTRE CALLE JULIAN ACOSTA Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ., COL. PEDRO INFANTE. | COL. PEDRO INFANTE | 145 | 1,284,115.00 | 1,284,115.00 | 1,284,115.00 | 1,284,115.00 | 100.00 | | | M2 | 3,636 | 100% |
| 19859 | 028ALCP15 70 ACCIONES DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA. FONHAPO: \$3´984,000.00 BENEFICIARIOS: \$ 404,000.00 FAIS: \$2´645,840.00 TOTAL INV. \$7´033,840.00 | GUAMUCHIL | 350 | 2,645,840.00 | 2,645,840.00 | 2,645,840.00 | 2,645,840.00 | 100.00 | | | ACCIO NES | 70 | 100% |
| 22824 | 029ALCP15 25 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA ADICIONAL). FONHAPO: \$ 450,000.00 BENEFICIARIOS: \$ 53,190.00 FAIS: \$ 288,540.00 TOTAL INV. \$ 791,730.00 | GUAMUCHIL | 125 | 288,540.00 | 288,540.00 | 288,540.00 | 288,540.00 | 100.00 | | | ACCIO NES | 25 | 100% |
| | | | | Suma | \$ 4,523,121.70 | \$ 4,523,121.70 | \$ 4,523,121.70 | \$ 4,522,157.68 | | | | | |
| | | | | Subtotal | \$ 7,659,474.81 | \$ 7,659,474.81 | \$ 7,659,474.81 | \$ 7,618,365.07 | | | | | |
| | | | | Total | \$ 12,182,596.51 | \$ 12,182,596.51 | \$ 12,182,596.51 | \$ 12,140,522.75 | | | | | |

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 31/DICIEMBRE/2015.

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

| Num. Proyecto MIDS | PROGRAMA / PROYECTO | LOCALIDAD | NUM. DE BENEFICIARIOS | TOTAL ANUAL | MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE | | | AVANCE FINANCIERO (%) | RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE | | META | | AVANCE FISICO (%) |
|--------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------------------|--|-----------|------------------|----------|-------------------|
| | | | | | MINISTRADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | | GENERADOS | EJERCIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | |
| 22971 | 030ALPR15 AMPLIACION DE 650 M.L. DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL ALAMO DE LOS MONTOYA (aportacion estatal de \$437,684.23, total costo de la obra \$ 625,263.19). | ALAMO DE LOS MONTOYA | 150 | 187,578.96 | 187,578.96 | 187,578.96 | 187,578.96 | 100.00 | | | ML | 650 | 100% |
| 23005 | 031ALPR15 AMPLIACION DE 162 M.L. DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAITIME | CAITIME | 55 | 205,296.56 | \$ 205,296.56 | 205,296.56 | \$ 203,997.96 | 99.37 | | | ML | 162 | 100% |
| 23045 | 032ALPR15 AMPLIACION DE RED ELECTRICA, INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN LA COMUNIDAD DE TRES PALMAS. | TRES PALMAS | 15 | 114,965.23 | 114,965.23 | 114,965.23 | \$ 113,361.65 | 98.61 | | | TRANS F. | 1 | 100% |
| 23064 | 033ALPR15 CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN (aportacion estatal de \$540,172.61 total costo de obra \$771,675.16). | SAN MARTIN | 178 | 231,502.55 | 231,502.55 | 231,502.55 | 231,502.55 | 100.00 | | | PZA. | 1 | 100% |
| 23140 | 034ALCP15 AMPLIACION DE 514 M.L. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MAQUIO CLOUTHIER DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL (ZAP URBANA 0963). Costo total de la obra \$602,819.55 Recursos FAIS 2015 \$ 421,453.19 Recursos FAIS 2014 \$ 181,366.36 | MAQUIO CLOUTHIER | 125 | 602,819.55 | \$ 602,819.55 | 602,819.55 | \$ 602,819.55 | 100.00 | | | ML | 514 | 100% |
| Suma | | | | | \$ 1,342,162.85 | \$ 1,342,162.85 | \$ 1,342,162.85 | \$ 1,339,260.67 | | | | | |
| Subtotal | | | | | \$ 12,182,596.51 | \$ 12,182,596.51 | \$ 12,182,596.51 | \$ 12,140,522.75 | | | | | |
| Total | | | | | \$ 13,524,759.36 | \$ 13,524,759.36 | \$ 13,524,759.36 | \$ 13,479,783.42 | | | | | |

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO