

**MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**  
**INVENTARIO DE OBRA PUBLICA 2013**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

No	Nombre de la Obra	Localidad	Programa	Modalidad de Ejecución		Contrato					Origen del Recurso					Avance Físico	Avance Financiero	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Cantidad Ejercida	Observaciones	
				Contrato	Admon. Dir.	Procedimiento de Adjudicación	Número de Licitación	Número de Contrato	Nombre de la Empresa	Monito Contratado	Federal	Estatal	Municipal	Otros	Total							
1	REHABILITACION POR BACHEO DE LA CARRETERA GUAMUCHIL-CIENEGA DE CASAL	CIENEGA DE CASAL	PREDIAL RUSTICO		X	-				MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	-	\$0.00	\$0.00	\$42,600.00	\$0.00	\$42,600.00	100.00%	100.00%	06/03/2013	11/03/2013	\$42,600.00	SOLO SE ADQUIRIÓ EL ASFALTO, SE COLOCÓ CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
2	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR CALLEJON VETERANOS DE LA COL. AGUSTINA RAMIREZ	GUAMUCHIL	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-002		JESUS VALENZUELA RUBIO	\$222,555.94	\$0.00	\$0.00	\$222,555.94	\$0.00	\$222,555.94	100.00%	100.00%	01/05/2013	06/06/2013	\$222,555.94	
3	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y DRENAJE EN ESC. CAM 47	GUAMUCHIL	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-003		ING. JUAN AMADEO SOTELO	\$82,806.88	\$0.00	\$0.00	\$82,806.88	\$0.00	\$82,806.88	100.00%	100.00%	06/05/2013	30/05/2013	\$82,806.88	
4	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DE LA COL. LA GLORIA	GUAMUCHIL	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-001		ING. JAVIER ANTONIO SALCOMON CAMPOS	\$430,509.67	\$0.00	\$0.00	\$430,509.67	\$0.00	\$430,509.67	100.00%	100.00%	01/05/2013	19/06/2013	\$428,296.40	
5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 12.00 MTS. EN EL J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN LA COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA	CRUZ BLANCA	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-004		ING. JANTZIO ANGULO LOPEZ	\$185,218.92	\$0.00	\$0.00	\$185,218.92	\$0.00	\$185,218.92	100.00%	100.00%	08/07/2013	25/07/2013	\$185,056.23	
6	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CALLE INGLATERRA ENTRE BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA Y JULIAN SALDANA D. EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUCHIL	FOPEDAE	X		LICITACION PUBLICA	54331002-001-13	MSA-FOPEDAE-LP-2013-001		MORADA S.A. DE C.V.	\$2,311,762.06	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	35.00%	28.32%	01/08/2013	30/10/2013	\$3,000,000.00	
7	REVESTIMIENTOS DE CALLES EN COL. PEDRO INFANTE DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUCHIL	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-014		ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ	\$827,239.10	\$0.00	\$0.00	\$827,239.10	\$0.00	\$827,239.10	100.00%	100.00%	07/10/2013	31/10/2013	\$827,221.47	
8	RECONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE ALAMO DE LOS MONTOYA, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA	ALAMO DE LOS MONTOYA	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-017		ING. JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	\$79,360.34	\$0.00	\$0.00	\$79,360.34	\$0.00	\$79,360.34	100.00%	100.00%	14/10/2013	28/10/2013	\$79,360.34	
9	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 12.00 MTS. EN LA ESC. TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LAS CABEZAS, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	LAS CABEZAS	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-016		ING. JANTZIO ANGULO LOPEZ	\$363,260.80	\$0.00	\$0.00	\$363,260.80	\$0.00	\$363,260.80	100.00%	100.00%	14/10/2013	12/11/2013	\$362,326.02	
10	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PLAZA CIVICA E IMPERMEABILIZACION DE LOZA DE AZOTEA EN ESC. PRIMARIA GENERAL RAFAEL BUELNA DE LA COMUNIDAD TERRERO DE LOS QUERRERO, SALVADOR ALVARADO	TERRERO DE LOS QUERRERO	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-005		ARG. HERBERTO SANCHEZ LUQUE	\$301,777.22	\$0.00	\$0.00	\$301,777.22	\$0.00	\$301,777.22	100.00%	100.00%	07/10/2013	05/11/2013	\$301,777.22	
11	AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR CALLE EMBALADA ENTRE RIO EVORA Y CARRETERA A LA CIENEGA EN LA COL. SAN MIGUEL DE GUAMUCHIL, SIN.	GUAMUCHIL	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-011		C. JESUS VALENZUELA RUBIO	\$69,966.13	\$0.00	\$0.00	\$69,966.13	\$0.00	\$69,966.13	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$69,966.13	
12	INTERCALACION Y CONEXION DE RED ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y LINEA SECUNDARIA CERCA DEL CAMPO DE FUT BOL EN LA COM. 27 NOVIEMBRE SALVADOR ALVARADO SIN.	27 DE NOVIEMBRE	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-009		C. JESUS VALENZUELA RUBIO	\$267,228.68	\$0.00	\$0.00	\$267,228.68	\$0.00	\$267,228.68	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$267,228.68	
13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUILLERMO QUINTERO ENTRE PEMEX Y 21 DE MARZO COM. DE TULTITLA SALVADOR ALVARADO SIN.	TULTITLA	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-008		C. JESUS VALENZUELA RUBIO	\$173,272.82	\$0.00	\$0.00	\$173,272.82	\$0.00	\$173,272.82	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$173,272.82	
14	INTERCALACION Y CONEXION DE RED ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y LINEA SECUNDARIA POR LA CALLE RUBIA ENTRE NAYARIT Y ARROYO EL ZOPILOTE DE LA COL. 1RO DE MAYO DE GUAMUCHIL SIN.	GUAMUCHIL	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-006		C. JESUS VALENZUELA RUBIO	\$191,919.59	\$0.00	\$0.00	\$191,919.59	\$0.00	\$191,919.59	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$191,919.59	
15	INTERCALACION Y CONEXION DE RED ELECTRICA CON LINEA PRIMARIA Y LINEA SECUNDARIA POR LA CALLE TIERRA ENTRE VIA LACTEA Y PLUTON EN LA COL. MADRID CLOUTIER DE GUAMUCHIL SIN.	GUAMUCHIL	FISM	X		A.D.		MSA-FISM-2013-007		C. JESUS VALENZUELA RUBIO	\$134,960.14	\$0.00	\$0.00	\$134,960.14	\$0.00	\$134,960.14	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$134,960.14	
	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE	20 NOV.	IPR	X		A.D.		MSA-IPR-ADJ-2013-001		ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ	\$131,533.18	\$0.00	\$0.00	\$131,533.18	\$0.00	\$131,533.18	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$131,533.18	
	REHABILITACION DEL CAMINO 27 DE NOVIEMBRE - 3 PALMAS	3 PALMAS	IPR	X		A.D.		MSA-IPR-ADJ-2013-004		ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ	\$424,631.34	\$0.00	\$0.00	\$424,631.34	\$0.00	\$424,631.34	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$424,631.34	
	REHABILITACION DEL CAMINO 20 DE NOVIEMBRE - LAS CABEZAS	LAS CABEZAS	IPR	X		A.D.		MSA-IPR-ADJ-2013-003		ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ	\$285,822.68	\$0.00	\$0.00	\$285,822.68	\$0.00	\$285,822.68	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$285,822.68	
	REHABILITACION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	IPR	X		A.D.		MSA-IPR-ADJ-2013-006		ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ	\$405,383.53	\$0.00	\$0.00	\$405,383.53	\$0.00	\$405,383.53	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$405,383.53	
	REHABILITACION DEL CAMINO CARRETERA A LA CIENEGA - LAS CABEZAS	LAS CABEZAS	IPR	X		A.D.		MSA-IPR-ADJ-2013-005		ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ	\$347,787.72	\$0.00	\$0.00	\$347,787.72	\$0.00	\$347,787.72	100.00%	100.00%	14/10/2013	30/10/2013	\$347,787.72	



ANEXO B

FORMATO F-2

FOLIO No. 1 DE 1

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO 2011-2013, DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO  
DEPENDENCIA (ÁREA) OBRAS PUBLICAS

INVENTARIO DE OBRA (CON RECURSOS DEL PREDIAL RÚSTICO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

OBRA EJECUTADA	EXPEDIENTE TECNICO		LUGAR	EJERCICIO (AÑO)	INVERSIÓN EJERCIDA	POR CONTRATO	OBSERVACIONES
	COMPLETO	INCOMPLETO					
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO DE ACCESO A LAS PARCELAS DEL EJIDO ALAMO DE LOS MONTOYA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	X		COM. ALAMO DE LOS MONTOYA	2013	\$ 442,114.37	MSA-IPR-ADJ-2013-008	
						CONTRATISTA: ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ	
						INICIO: 16/12/2013 TERMINO: 21/12/2013	
						OBRA POR ADJUDICACION DIRECTA NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION TM-462/2013	

ENTREGA ADMÓN. PÚBLICA MUNICIPAL 2011-2013  
LIC. FERNANDO RODRIGUEZ ESPINOZA  
PROFR. MACARIO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  
ING. MIGUEL ANGEL LUQUE C.

RECIBE ADMÓN. PÚBLICA MUNICIPAL 2014-2016  
ING. CESAR SANCHEZ MONTOYA