

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
001ALCP13	GASTOS INDIRECTOS (3%)	GUAMUCHIL	364,270.13	364,270.13	364,270.13	360,305.96	98.91%			PESOS	360,305.96	360,305.96	98.91%	
002ALCP13	DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)	GUAMUCHIL	242,846.75	242,846.75	242,846.75	230,088.81	94.75%			PESOS	230,088.81	230,088.81	94.75%	
	01.- AGUA POTABLE													
003ALCP13	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIÁMETRO EN EL SECTOR ZAPATA. 1,447 M.L.	COL. ZAPATA	1,257,522.88	1,257,522.88	1,257,522.88	1,257,522.88	100%			ML	1447	1,447	100%	
004ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE AV. INGLATERRA ENTRE BLVD. FRANCISCO LABASTIDA Y CALLE SONORA 370 M.L. TUB.6" Y 64 TOMAS DOMICILIARIAS	LA GLORIA	759,689.02	759,689.02	759,689.02	759,689.020	100%			ML	370	370	100%	
005ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 15 ENTRE AV. INGLATERRA Y CALLE RUSIA 650 M.L. TUB. 6"	LA GLORIA	313,496.63	313,496.63	313,496.63	313,496.63	100%			ML	650	650	100%	
006ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALVARO PEREZ 200 M.L. TUB. 3" 32 TOMAS DOMICILIARIAS	CUESTA DE LA HIGUERA	156,970.62	156,970.62	156,970.62	156,970.62	100%			ML	200	200	100%	
007ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FLORENTINO CAMACHO 400 M.L. TUB.3" 36 TOMAS DOMICILIARIAS	CUESTA DE LA HIGUERA	253,454.77	253,454.77	253,454.77	253,454.77	100%			ML	400	400	100%	

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
		suma	3,348,250.80	3,348,250.80	3,348,250.80	3,331,528.69								
		subtotal	3,348,250.80	3,348,250.80	3,348,250.80	3,331,528.69								
		total	3,348,250.80	3,348,250.80	3,348,250.80	3,331,528.69								

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE NCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
<u>02.- ALCANTARILLADO</u>														
008ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. INGLATERRA ENTRE BLVD. FRANCISCO LABASTIDA Y CALLE SONORA 370 M.L. Y 64 DESCARGAS DOMICILIARIAS	LA GLORIA	597,581.48	597,581.48	597,581.48	597,581.48	100%			ML	670	670	100%	
009ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" 476 M.L. TUB. 10"	10 DE MAYO	299,239.45	299,239.45	299,239.45	299,239.45	100%			ML	476	476	100%	
010ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN CALLE QUETZALCÓATL ENTRE JUÁREZ E INDEPENDENCIA 100 M.L. 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS	CUAUHTEMOC	194,151.50	194,151.50	194,151.50	194,151.50	100%			ML	100	100	100%	
011ALCP13	SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" EN CALLE RUBEN JARAMILLO Y FERNANDO CARRILLO 200 M.L. 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS	15 DE JULIO	290,244.21	290,244.21	290,244.21	290,244.21	100%			ML	200	200	100%	
<u>07.- INFRAEST. BASICA EDUCATIVA</u>														
012ALCP13	ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 112.5 KVA	LA GLORIA	430,917.38	430,917.38	430,917.38	428,206.40	100%			OBRA	1	1	100%	
<u>05.- ELECTRIFIC. RURAL Y DE COL. POBRES</u>														
013ALCP13	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR DEL CALLEJON VETERANOS	GUAMUCHIL	224,558.14	224,558.14	224,558.14	222,555.94	100%			POSTE	7	7	100%	
	TRANSF									1	1	100%		

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE NCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
014ALCP13	<u>07.- INFRAEST. BASICA EDUCATIVA</u> CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 47 CONSTRUCCIÓN DE 1 FOSA SEPTICA PREFABRICADA Y DRENAJE	LOMAS DEL VALLE	93,068.05	93,068.05	93,068.05	92,805.68	100%			PIEZA	1	1	100%	
		suma	2,129,760.21	2,129,760.21	2,129,760.21	2,124,784.66								
		subtotal	3,348,250.80	3,348,250.80	3,348,250.80	3,331,528.69								
		total	5,478,011.01	5,478,011.01	5,478,011.01	5,456,313.35								

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOIA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE NCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
		total	6,080,029.93	6,080,029.93	6,080,029.93	6,058,168.59								

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE NCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
	04.- URBANIZACION MUNICIPAL													
021ALCP13	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO HUMAYA ENTRE BALDOMERO LOPEZ Y CRISTINO C. ROMO, COL. INSURGENTES, 884 mts2, 9.20 MTS DE ANCHO, 320 MTS2 DE BANQUETAS DE 1.5 MTS DE ANCHO TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FED. HABITAT \$ 574,236.00 + FISM \$ 382,825.00 Total \$ 957,061.00	INSURGENTES	382,825.00	382,825.00	382,825.00	382,522.17	100%			M ²	884	884	100%	
022ALCP13	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, COL. 15 DE JULIO, 1,690 mts2, CALLE DE 11.60 MTS DE ANCHO, CON 420 MTS2 DE BANQUETA DE 1.5 MTS DE ANCHO TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FED. HABITAT \$ 1'217,717 + FISM \$ 811,811 Total \$ 2'029,528.00	15 DE JULIO	811,811.00	811,811.00	811,811.00	708,065.92	100%			M ²	1690	1690	100%	

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
		suma	1,194,636.00	1,194,636.00	1,194,636.00	1,090,588.09								
		subtotal	6,080,029.93	6,080,029.93	6,080,029.93	6,058,168.59								
		total	7,274,665.93	7,274,665.93	7,274,665.93	7,148,756.68								

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE NCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
		subtotal	7,274,665.93	7,274,665.93	7,274,665.93	7,148,756.68								
		total	7,592,100.82	7,592,100.82	7,592,100.82	7,390,809.80								

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
035ALPR13	SUM. E INST. DE 2 LAMPARAS SUBURBANAS PARA ALUMBRADO, 40 PZAS DE CRISTAL TIPO CELOSIA 10X35 CMS Y 102 mts2 DE PINTURA EXTERIOR EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 66,538.55 + FISM \$ 7,393.17 Total \$ 73,931.73 OBRA CANCELADAS DE LA OBRA # 036ALCP13 A LA # 039ALCP13 <u>07.- INFRAEST. BASICA EDUCATIVA</u>	15 DE SEPTIEMBRE	7,393.17	7,393.17	7,393.17	7,393.17	100%			M ²	102	102	100%	
040ALCP13	ADQUISICION DE CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	GUAMUCHIL	271,644.14	271,644.14	271,644.14	271,050.00	100%			CUBETAS	417	417	100%	
041ALPR13	ESC. TELESECUNDARIA Construcción de techumbre metálica de 10.60 x 15 mts. y Plaza Cívica de 183 M ²	27 DE NOVIEMBRE	392,650.20	392,650.20	392,650.20	373,421.11	100%			M ²	183	183	100%	
042ALPR13	ESC. PRIM. GRAL RAFAEL BUELNA Construcción de techumbre metálica de 10 x 12 Mts., Plaza cívica de 120 M ² , e impermeabilizante de 156M ²	TERRERO DE LOS	313,195.42	313,195.42	313,195.42	301,777.22	100%			M ²	183	183	100%	

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
		suma	984,882.93	984,882.93	984,882.93	953,641.50						
		subtotal	7,592,100.82	7,592,100.82	7,592,100.82	7,390,809.80						
		total	8,576,983.75	8,576,983.75	8,576,983.75	8,344,451.30						

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
043ALPR13	ESC. TELESECUNDARIA Construcción de techumbre metálica de 12.05 x 21.80 mts.	LAS CABEZAS	363,260.80	363,260.80	363,260.80	362,326.02	100%			M ²	263	263	100%	
044ALPR13	ESC. PRIM. ALAMO DE LOS M. REHABILITACION DE BAÑOS 4.20 X 2.15 (9 M ²)	ALAMO DE LOS MONTOYA	79,805.11	79,805.11	79,805.11	79,360.34	100%			M ²	9	9	100%	
045ALCP13	04.- URBANIZACION MUNICIPAL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA PEDRO INFANTE Av. Julian Acosta, Pedro Vargas, Lola Beltran y Jose Alfredo Jimenez, Calle Ma. Felix, Jorge Negrete, Angel Infante, Agustin Lara y Javier Solis.	PEDRO INFANTE	927,239.10	927,239.10	927,239.10	927,221.48	100%			M ²	22457	22457	100%	
046ALPR13	05.- ELECTRIFIC. RURAL Y DE COL. POBRES AMPLIACION DE RED ELECTRICA en Calle Guillermo Quintero, entre Pemex y 21 de Marzo. (170 M.L. y un transformador de 37.5).	TULTITA	173,272.81	173,272.81	173,272.81	173,272.82	100%			ML	170	170	100%	
047ALPR13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO Intercalacion y conexión de red electrica con linea primaria y linea secundaria por la Calle José María Mata entre Margarita Maza de Juárez y Santos	TAMAZULA II	173,331.91	173,331.91	173,331.91	173,331.91	100%			ML transfor	157.5 1	157.5 1	100% 100%	

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
	Degollado. (157.50 M.L. y un transformador de 50KVA)													
		suma	1,716,909.73	1,716,909.73	1,716,909.73	1,715,512.57								
		subtotal	8,576,983.75	8,576,983.75	8,576,983.75	8,344,451.30								
		total	10,293,893.48	10,293,893.48	10,293,893.48	10,059,963.87								

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
048ALPR13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Intercalacion y conexión de red electrica con linea primaria y linea secundaria cerca del campo de futbol.(188 M.L. y 2 transformadores de 50KVA)	27 DE NOVIEMBRE	267,228.68	267,228.68	267,228.68	267,228.68	100%			ML transfor	188 2	188 2	100% 100%	
049ALPR13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Ampliacion y conexión de red electrica con linea primaria y linea secundaria por la calle principal y ultima calle a la izquierda. (140 M.L. y un transformador de 50KVA)	LAGUNITAS	145,850.81	145,850.81	145,850.81	145,850.81	100%			ML	140	140	100%	
050ALCP13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Intercalacion y conexión de red electrica con linea primaria y linea secundaria por la calle Rusia entre Nayarit y arroyo el zopilote.(215 M.L. Y un transformador de 75KVA)	COL. 1° DE MAYO	191,919.59	191,919.59	191,919.59	191,919.59	100%			ML	215	215	100%	
051ALCP13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Calle Ignacio Manuel Altamirano (605 M.L. y un transformador de 50KVA)	COL. VICTORIA	282,644.58	282,644.58	282,644.58	259,786.00	100%			ML	605	605	100%	

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE NCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
		suma	887,643.66	887,643.66	887,643.66	864,785.08								
		subtotal	10,293,893.48	10,293,893.48	10,293,893.48	10,059,963.87								
		total	11,181,537.14	11,181,537.14	11,181,537.14	10,924,748.95								

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
052ALCP13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Intercalacion y conexión de red electrica con linea primaria y linea secundaria por la Calle Tierra, entre Vía Láctea y Plutón. (180 M.L. y un transformador de 75 KVA).	COL. MAQUIO CLOUTHIER	134,990.00	134,990.00	134,990.00	134,990.14	100%			ML	180	180	100%	
053ALCP13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Calle Esmeralda entre rio Évora y Carretera Cienega de Casal.	COL. SAN MIGUEL	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,996.13	100%			ML	108	108	100%	
054ALCP13	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 50 ML DE CABLEADO, RETENIDA E INSTALACION DE UN POSTE, EN CALLE JORGE NEGRETE.	PEDRO INFANTE	44,662.31	44,662.31	44,662.31	44,662.31	100%			ML	50	50	100%	
055ALCP13	AMPLIACION ELECTRICA EN 120 ML E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 75KVA	COL. SAN MIGUEL	160,830.69	160,830.69	160,830.69	160,830.69	100%			ML	120	120	100%	
056ALCP13	<u>07.- INFRAEST. BASICA EDUCATIVA</u> ADQUISICION DE CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	GUAMUCHIL	85,489.06	85,489.06	85,489.06	85,150.03	100%			CUBETA	131	131	100%	
057ALPR13	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 4.70 X 9MTS.	COMUNIDAD EL TABALLAL	93,231.01	93,231.01	93,231.01	91,047.34	100%			M²	42	42	100%	

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE NCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
		suma	589,203.07	589,203.07	589,203.07	586,676.64								
		subtotal	11,181,537.14	11,181,537.14	11,181,537.14	10,924,748.95								
		total	11,770,740.21	11,770,740.21	11,770,740.21	11,511,425.59								

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO

FECHA: 31/DICIEMBRE/2013

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE).

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCICIO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
058ALCP13	07.- INFRAEST. BASICA EDUCATIVA JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA SUBESTACION ELECTRICA (INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR).	LA GLORIA	182,273.00	182,273.00	182,273.00	182,218.57	100%			TRANSF.	1	1	100%	
059ALPR13	TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO	15 DE SEPTIEMBRE	38,275.36	38,275.36	38,275.36	38,163.07	100%			M ²	96	96	100%	
060ALPR13	05.- ELECTRIFIC. RURAL Y DE COL. POBRES AMPLIACION ELECTRICA EN EL POBLADO EL TABALLAL A UNA CUADRA DEL POZO DE JAPASA.	EL TABALLAL	89,581.89	89,581.89	89,581.89	89,752.15	100%			TRANF.	1	1	100%	
	suma		310,130.25	310,130.25	310,130.25	310,133.79								
	subtotal		11,770,740.21	11,770,740.21	11,770,740.21	11,511,425.59								
	total		12,080,870.46	12,080,870.46	12,080,870.46	11,821,559.38								

DR. GONZALO CAMACHO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO