

FECHA: 03/OCTUBRE/2013

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO/AGOSTO/SEPT.)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL EJERCIDO		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	S	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA DA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL		
033ALPR13 CANCELADA	07.- INFRAEST. BASICA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE 108 MTS DE CERCA PERIMETRAL Y 108 MTS DE DALA DE DESPLANTE, IMPERMEABILIZANTE EN 612 mts2 EN AULAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	CAITIME	40,069.65	40,069.65	40,069.65				ML	108				
	TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 160,278.58 + FISM \$ 40,069.65 Total \$ 200,348.23													
034ALPR13 CANCELADA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10X12 Y PLAZA CIVICA DE 120 mts2 EN J.N. JUAN DE LA BARRERA	27 DE NOVIEMBRE	58,640.95	58,640.95	58,640.95				M ²	120				
	TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 234,563.82 + FISM \$ 58,640.95 Total \$ 293,204.77													
035ALPR13 MODIFICADA	SUM. E INST. DE 2 LAMPARAS SUBURBANAS PARA ALUMBRADO, 40 PZAS DE CRISTAL TIPO CELOSIA 10X35 CMS Y 102 mts2 DE PINTURA EXTERIOR EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	15 DE SEPTIEMBRE	14,786.35	14,786.35	14,786.35	7,393.17			M ²	102				
	TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 59,145.38 + FISM \$ 14,786.35 Total \$ 73,931.73													
	suma		113,496.95	113,496.95	113,496.95	7,393.17								
	subtotal		9,229,695.77	9,229,695.77	9,229,695.77	7,459,002.93								
	total		9,343,192.72	9,343,192.72	9,343,192.72	7,466,396.10								

FECHA: 03/OCTUBRE/2013

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO/AGOSTO/SEPT.)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

No. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA		
036ALPR13 CANCELADA	07.- INFRAEST. BASICA EDUCATIVA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.60X15 MTS Y PLAZA CIVICA DE 183 mts2 EN LA ESC. TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE LA 27 DE NOVIEMBRE TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 314,120.16 + FISM \$ 78,530.04 = \$392,650.20	27 DE NOVIEMBRE	78,530.04	78,530.04	78,530.04				M ²	183				
037ALPR13 CANCELADA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10 X 12 MTS EN EL J.N. ALBERTO EINSTEIN TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 167,944.81 + FISM \$ 41,986.20 = \$209,931.01	EL SALITRE	41,986.20	41,986.20	41,986.20				M ²	120				
038ALPR13 CANCELADA	CONSTRUCCION DE 350 MTS DE CERCA PERIMETRAL Y 350 MTS DE DALA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LUIS PASTEUR TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 391,544.50 + FISM \$ 97,886.13 = \$489,430.63	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	97,886.13	97,886.13	97,886.13				ML	350				
039ALPR13 CANCELADA	REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN 1.8 KMS CON 7 MTS DE ANCHO TOTAL ESTRUCTURA FINANCIERA: FISE \$ 319,220.46 + FISM \$ 79,805.11 = \$399,025.57	SAN MARTIN	79,805.11	79,805.11	79,805.11				KM	1.8				
	suma		298,207.48	298,207.48	298,207.48	-								
	subtotal		9,343,192.72	9,343,192.72	9,343,192.72	7,466,396.10								
	total		9,641,400.20	9,641,400.20	9,641,400.20	7,466,396.10								

