

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER TRIMESTRE 2018

Monto aprobado FAIS 2018 \$ 18'751,160.16

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINACIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL			
001ALPR018	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 L.P.S. EN EL POBLADO GUSTAVO DIAZ	C	CONV	40%	100%	\$ 1,382,934.33	508,643.63	874,290.70	508,643.63	508,643.63	0.00	PLANTA	1	269
002ALPR018	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 L.P.S. EN EL POBLADO CERRO BOLA.	C	CONV	40%	100%	\$ 1,382,934.33	508,643.63	874,290.70	508,643.63	508,643.63	0.00	PLANTA	1	79
003ALPR018	SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO ALAMO DE LOS	C	CONV	40%	79%	\$ 3,540,737.95	3,540,737.95		2,862,221.38	2,862,221.38	0.00	M.L.	5117	419
004ALPR018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TULTITA.	A	CONV	40%	100%	\$ 397,688.97	146,270.37	251,418.60	146,270.37	146,270.37	0.00	M.L.	687	60
SUMA						\$ 6,704,295.58	4,704,295.58	2,000,000.00	4,025,779.01	4,025,779.01	-			
SUBTOTAL														
TOTAL						\$ 6,704,295.58	4,704,295.58	2,000,000.00	4,025,779.01	4,025,779.01	-			

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

005ALPR018	INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL POBLADO LOS	C	CONV	40%	56%	\$ 4,904,371.56	4,904,371.56		3,271,311.46	3,271,311.46	0.00	ML	5511	205
006ALCP018	OBRA CANCELADA CONSTRUCCION DE 85 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL EN	C	C	0%	0%	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCION	85	340
007ALPR018	OBRA CANCELADA CONSTRUCCION DE 85 ACCIONES DE RECAMARA ADICIONAL EN	C	C	0%	0%	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCION	85	390

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER TRIMESTRE 2018

Monto aprobado FAIS 2018 \$ 18'751,160.16

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINACIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL			
008ALCP018	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE LA COLONIA PEDRO INFANTE. (Programa Habitat).	C	C	20%	94%	\$ 3,381,209.00	1,690,605.00	1,690,604.00	1,598,915.00	1,598,915.00	0.00	M2	204.00	2520
009ALCP018	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA MAQUIO CLOUTHIER	C	C	60%	76%	\$ 550,000.00	550,000.00		416,737.72	416,737.72	0.00	M2	90	247

SUMA	\$ 8,835,580.56	\$ 7,144,976.56	\$ 1,690,604.00	\$ 5,286,964.18	\$ 5,286,964.18	\$ -
SUBTOTAL	\$ 6,704,295.58	\$ 4,704,295.58	\$ 2,000,000.00	\$ 4,025,779.01	\$ 4,025,779.01	\$ -
TOTAL	\$ 15,539,876.14	\$ 11,849,272.14	\$ 3,690,604.00	\$ 9,312,743.19	\$ 9,312,743.19	\$ -

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

010ALPR018	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TULTITA, EMILIO ALVAREZ IBARRA, TORO MANCHADO, CRUZ BLANCA Y CAITIME.	R	C	100%	100%	\$ 537,524.23	537,524.23		537,524.23	537,524.23	0.00	LOTE	5	250
011ALCP018	OBRA CANCELADA AMPLIACION DE RED ELECTRICA ENTRE CALLE COVINA Y CALIFORNIA, FRACC. LOS ANGELES	A	C	0%	0%	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	ML	50	46
012ALCP018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AGUSTIN LARA, COL. PEDRO INFANTE.	A	C	100%	97%	\$ 113,501.36	113,501.36		109,664.60	109,664.60	0.00	ML	51	50
013ALPR018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL TABALLAL	A	C	100%	94%	\$ 172,618.44	172,618.44		162,435.18	162,435.18	0.00	ML	112	78

SUMA	\$ 823,644.03	\$ 823,644.03		809,624.01	809,624.01	-
SUBTOTAL	\$ 15,539,876.14	\$ 11,849,272.14	\$ 3,690,604.00	9,312,743.19	9,312,743.19	-
TOTAL	\$ 16,363,520.17	\$ 12,672,916.17	\$ 3,690,604.00	10,122,367.20	10,122,367.20	-

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER TRIMESTRE 2018

Monto aprobado FAIS 2018 \$ 18'751,160.16

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS	
				FISICO %	FINACIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL				
ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ															
PRESIDENTE MUNICIPAL															
014ALPR018	ESC. SECUNDARIA DR. ALFREDO DIAZ ANGULO, INSTALACION DE SUBESTACION, COMUNIDAD EL SALITRE.	C	C	100%	74%	\$ 128,119.32	128,119.32		95,238.24	95,238.24	0.00	SUBESTACION	1	648	
015ALCP018	JARDIN DE NIÑOS ANGEL FLORES, TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, COL. MILITAR.	C	C	100%	99%	\$ 98,005.09	98,005.09		97,656.97	97,656.97	0.00	M2	65	160	
017ALCP018	JARDIN DE NIÑOS LOS ACHIRES, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE.	C	C	100%	99%	\$ 280,435.79	280,435.79		279,079.69	279,079.69	0.00	M2	134	41	
016ALCP018	ESC. SECUNDARIA SNTE, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ANDADORES (EN EL AREA DE COMEDOR).	C	C	100%	75%	\$ 262,565.87	262,565.87		229,323.46	229,323.46	0.00	M2	300	590	
018ALCP018	GASTOS INDIRECTOS (Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte).	M	A	50%	30%	\$ 151,445.58	151,445.58		83,499.18	83,499.18	0.00	PROYECTO	1		
SUMA						920,571.65	920,571.65	-	784,797.54	784,797.54	-				
SUBTOTAL						16,363,520.17	12,672,916.17	3,690,604.00	10,122,367.20	10,122,367.20	-				
TOTAL						\$ 17,284,091.82	\$ 13,593,487.82	\$ 3,690,604.00	10,907,164.74	10,907,164.74	-				
ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ															
PRESIDENTE MUNICIPAL															

019ALCP018	CONSTRUCCION DE DOCE ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE TRES PAREDES EN ZONA URBANA.	C	C	30%	35%	\$ 927,117.00	927,117.00		324,473.34	324,473.34	0.00	ACCIONES	12	48
------------	---	---	---	-----	-----	---------------	------------	--	------------	------------	------	----------	----	----

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER TRIMESTRE 2018

Monto aprobado FAIS 2018 \$ 18'751,160.16

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINACIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL			
020ALPR018	CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE TRES PAREDES EN ZONA RURAL.	C	C	40%	50%	\$ 540,818.25	540,818.25		271,333.92	271,333.92	0.00	ACCIONES	7	28
021ALCP018	CONSTRUCCION DE NUEVE ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE CUATRO PAREDES EN ZONA URBANA.	C	C	30%	35%	\$ 813,851.80	813,851.80		284,627.16	284,627.16	0.00	ACCIONES	9	36
022ALPR018	CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE CUATRO PAREDES EN ZONA RURAL.	C	C	40%	51%	\$ 632,995.85	632,995.85		322,951.01	322,951.01	0.00	ACCIONES	7	28
SUMA						2,914,782.90	2,914,782.90	-	1,203,385.43	1,203,385.43	-			
SUBTOTAL						17,284,091.82	13,593,487.82	3,690,604.00	10,907,164.74	10,907,164.74	-			
TOTAL						\$ 20,198,874.72	\$ 16,508,270.72	\$ 3,690,604.00	12,110,550.17	12,110,550.17	-			

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

023ALPR018	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TRES PALMAS.	C	C	50%	77%	\$ 641,336.26	641,336.26		494,974.53	494,974.53	0.00	M2	74	183
025ALPR018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE 15 DE JULIO Y TERRENOS DE CULTIVO, EN VILLA B.J.	A	C	90%	93%	\$ 233,772.52	233,772.52		216,447.60	216,447.60	0.00	ML	134	42
025ALPR018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALHAMBRA ENTRE LAGUNA Y PALOS VERDES, FRACC. LOS ANGELES	A	C	80%	95%	\$ 187,627.72	187,627.72		178,944.20	178,944.20	0.00	ML	89	56

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER TRIMESTRE 2018

Monto aprobado FAIS 2018 \$ 18'751,160.16

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINACIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL			
026ALPR018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.18 X 11.05 MTS. EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO MARQUEZ DE LA COMUNIDAD EL GUAYACAN.	C	C	85%	96%	\$ 221,789.89	221,789.89		212,349.45	212,349.45	0.00	M2	134.59	28
SUMA						1,284,526.39	1,284,526.39	-	1,102,715.78	1,102,715.78	-			
SUBTOTAL						20,198,874.72	16,508,270.72	3,690,604.00	12,110,550.17	12,110,550.17	-			
TOTAL						\$ 21,483,401.11	\$ 17,792,797.11	\$ 3,690,604.00	13,213,265.95	13,213,265.95	-			

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

027ALPR018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. AMADO NERVO DE LA COMUNIDAD DE YACOHITO.	C	C	80%	88%	\$ 250,000.00	250,000.00		220,592.56	220,592.56	0.00	M2	64	25
028ALPR018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 13.25 X 11.25 MTS. EN ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PENJAMO.	C	C	80%	95%	\$ 234,708.66	234,708.66		223,036.29	223,036.29	0.00	M2	134.59	31
030ALCP018	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO , INFONAVIT JOBORI	R	C	40%	35%	\$ 255,858.10	255,858.10		88,984.71	88,984.71	0.00	M2	38.21	180
029ALCP018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. DE EDUCACION ESPECIAL CAM #47	C	C	80%	98%	\$ 217,796.29	217,796.29		214,673.78	214,673.78	0.00	M2	120	40
SUMA						958,363.05	958,363.05	-	747,287.34	747,287.34	-			
SUBTOTAL						21,483,401.11	17,792,797.11	3,690,604.00	13,213,265.95	13,213,265.95	-			
TOTAL						\$ 22,441,764.16	\$ 18,751,160.16	\$ 3,690,604.00	13,960,553.29	13,960,553.29	-			

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
TERCER TRIMESTRE 2018

Monto aprobado FAIS 2018 \$ 18'751,160.16

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINACIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL			

ING. CARLO MARIO ORTIZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL