

**MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

MUNICIPIO DE: SALVADOR ALVARADO

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL TABALLAL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

UBICACIÓN: COMUNIDAD EL TABALLAL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

CONTRATO NO: MSA-FISM-AD-005-18

PROGRAMA: 30 DIAS NATURALES

INICIACION DE PROGRAMADA: 11/06/2018

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 10/07/2018

INICIO REAL: 11/06/2018

TERMINACIÓN REAL: 10/07/2018

DIAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: NO EXISTIO PRORROGA

COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA S.A. **IMPORTE DE ANTICIPO:** DE C.V.

NO. DE FIANZA ANTICIPO: EL CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO.

NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: N° 1057-14774-8 \$ 83,105.76

EN GUAMUCHIL, SIN., EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2018 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EL TABALLAL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDONSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS, O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO			\$171,274.89
ESTIMACION N°1 NORMAL	29/06/2018	\$162,435.18	
ESTIMACION N°2 FINIQUITO	22/10/2018	\$8,839.71	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$171,274.89	
CARGOS DEL CONTRATISTA:		\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA:		\$0.00	
SUMAS IGUALES:		\$171,274.89	\$171,274.89

RECIBE SUPERVISOR: _____


ING. MANUEL LOPEZ HIGUERA

**DEPENDENCIA EJECUTORA
DIRECCION DE OBRAS Y SERV. PUB. MPALES**


ARQ. HUGO ALBERTO SOTO MATA

**DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES**

POR EL CONTRATISTA


ING. FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO