

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
001ALCP22	REHABILITACION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EUGENIO ELIZALDE, EN LA COLONIA SAN PEDRO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	R	100%	100%	3,781,851.36	761,303.38	3,020,547.98	761,303.38	761,303.38	0.00	ML	847.69	1500
002ALCP22	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COLONIA FERNANDO IRIZAR, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	1,852,335.29	372,883.27	1,479,452.02	372,883.27	372,883.27	0.00	ML	780	540
003ALCP22	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS PROFESIONISTAS, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	443,475.67	443,475.67	0.00	442,188.87	442,188.87	0.00	ML	200.89	150
SUMA						\$ 6,077,662.32	\$ 1,577,662.32	\$ 4,500,000.00	\$ 1,576,375.52	\$ 1,576,375.52	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 8,489,463.18	\$ 3,989,463.18	\$ 4,500,000.00						
TOTAL						\$ 6,077,662.32	\$ 1,577,662.32	\$ 4,500,000.00	\$ 1,576,375.52	1,576,375.52	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENTE
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
004ALCP22	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO ELOTA ENTRE CALLE ALAMOS Y CANAL DE INTERCONEXION AL DIQUE AEROPUERTO EN LA COLONIA INSURGENTES, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	330,566.00	330,566.00	0.00	329,053.69	329,053.69	0.00	ML	90	150
005ALCP22	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAVIER SOLIS, ENTRE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y LOLA BELTRAN, EN LA COLONIA PEDRO INFANTE, GUAMUCHIL. SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	342,949.45	342,949.45	0.00	340,880.64	340,880.64	0.00	ML	112.7	150
SUMA						\$ 673,515.45	\$ 673,515.45		\$ 669,934.33	\$ 669,934.33	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 6,077,662.32	\$ 1,577,662.32	\$ 4,500,000.00	\$ 1,576,375.52	\$ 1,576,375.52	\$ -			
TOTAL						\$ 6,751,177.77	\$ 2,251,177.77	\$ 4,500,000.00	\$ 2,246,309.85	\$ 2,246,309.85	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
006ALPR22	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	C	C	100%	100%	149,346.78	149,346.78	0.00	148,994.73	148,994.73	0.00	M2	99.85	27
007ALPR22	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE TULTITA.	C	C	100%	100%	269,896.93	269,896.93	0.00	269,275.75	269,275.75	0.00	M2	182.94	44
008ALPR22	CONSTRUCCION DE 9 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD EL TABALLAL.	C	C	100%	100%	284,241.64	284,241.64	0.00	283,591.34	283,591.34	0.00	M2	193.31	38
009ALPR22	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD LAS CABEZAS.	C	C	100%	100%	122,061.40	122,061.40	0.00	120,428.94	120,428.94	0.00	M2	82.83	16
SUMA						\$ 825,546.75	\$ 825,546.75	\$ -	\$ 822,290.76	\$ 822,290.76	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 6,751,177.77	\$ 2,251,177.77	\$ 4,500,000.00	\$ 2,246,309.85	\$ 2,246,309.85	\$ -			
TOTAL						\$ 7,576,724.52	\$ 3,076,724.52	\$ 4,500,000.00	\$ 3,068,600.61	\$ 3,068,600.61	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
010ALPR22	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD 15 DE SEPTIEMBRE.	C	C	100%	100%	109,224.49	109,224.49	0.00	102,742.39	102,742.39	0.00	M2	73.55	19
011ALPR22	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD SAN MARTIN	C	C	100%	100%	116,504.05	116,504.05	0.00	109,042.09	109,042.09	0.00	M2	77.46	16
012ALPR22	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHOS FIRMES Y 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD 20 DE NOVIEMBRE.	C	C	100%	100%	304,945.91	304,945.91	0.00	302,259.49	302,259.49	0.00	M2	252.5	72
013ALPR22	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE TECHOS FIRMES Y 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD TRES PALMAS.	C	C	100%	100%	81,673.36	81,673.36	0.00	75,617.13	75,617.13	0.00	M2	83.61	18
SUMA						\$ 612,347.81	\$ 612,347.81	\$ -	\$ 589,661.10	\$ 589,661.10	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 7,576,724.52	\$ 3,076,724.52	\$ 4,500,000.00	\$ 3,068,600.61	\$ 3,068,600.61	\$ -			
TOTAL						\$ 8,189,072.33	\$ 3,689,072.33	\$ 4,500,000.00	\$ 3,658,261.71	\$ 3,658,261.71	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.
CUARTO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
014ALPR22	CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO Y UNA ACCION DE PISO EN LA COMUNIDAD 27 DE NOVIEMBRE.	C	C	100%	100%	38,240.85	38,240.85	0.00	37,692.04	37,692.04	0.00	M2	36.34	8
015ALCP22	GASTOS INDIRECTOS: Reparación y mantenimiento de equipo de transporte para supervisión de obras.	M	A	100%	100%	105,200.00	105,200.00	0.00	105,171.01	105,171.01	0.00	VEHI CUL O	2	
016ALCP22	DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIMDF) a.- Adquisición de software y Hardware (Adquisición de equipo de cómputo \$118,050.00). b.- Acondicionamiento de espacios físicos (adquisición de mobiliario para oficina \$ 38,900.00)	A	A	100%	100%	156,950.00	156,950.00	0.00	156,950.00	156,950.00	0.00	LOTE	2	
SUMA						\$ 300,390.85	\$ 300,390.85	\$ -	\$ 299,813.05	\$ 299,813.05	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 8,189,072.33	\$ 3,689,072.33	\$ 4,500,000.00	\$ 3,658,261.71	\$ 3,658,261.71	\$ -			
TOTAL						\$ 8,489,463.18	\$ 3,989,463.18	\$ 4,500,000.00	\$ 3,958,074.76	\$ 3,958,074.76	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENTE DEL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
017ALPR22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD ÁLAMO DE LOS MONTOYA, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	185,925.97	185,925.97	0.00	\$ 184,598.33	184,598.33	0.00	ML	104	30
018ALPR22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	469,802.66	469,802.66	0.00	\$ 468,356.16	468,356.16	0.00	ML	330	91
019ALPR22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD TORO MANCHADO, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	380,275.49	380,275.49	0.00	\$ 370,299.38	370,299.38	0.00	ML	198	30
020ALPR22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TABALLAL, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	594,739.55	594,739.55	0.00	\$ 581,058.09	581,058.09	0.00	ML	302	60
SUMA						\$ 1,630,743.67	\$ 1,630,743.67	\$ -	\$ 1,604,311.96	\$ 1,604,311.96	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 8,489,463.18	\$ 3,989,463.18	\$ 4,500,000.00	\$ 3,958,074.76	\$ 3,958,074.76	\$ -			
TOTAL						\$ 10,120,206.85	\$ 5,620,206.85	\$ 4,500,000.00	\$ 5,562,386.72	\$ 5,562,386.72	\$ -			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. SA. SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
021ALCP22	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN SIN NOMBRE FRENTE AL PARQUE AGUSTINA RAMÍREZ, COLONIA AGUSTINA RAMÍREZ, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	197,203.02	197,203.02	0.00	192,919.19	192,919.19	0.00	ML	90	30
022ALPR22	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD TULTITA, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	779,387.08	779,387.08	0.00	773,041.35	773,041.35	0.00	ML	446	81
023ALCP22	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JAVIER MINA ENTRE VICENTE SUÁREZ Y F.S. XICOTENCATL Y TEOFILO NORIS ENTRE MATAMOROS Y ZARAGOZA EN LA COL. NIÑOS HÉROES, GCHIL, SALV. ALV.	R	C	100%	100%	949,759.91	949,759.91	0.00	734,984.65	734,984.65	0.00	ML	310.11	120
SUMA						\$ 1,926,350.01	\$ 1,926,350.01	\$ -	\$ 1,700,945.19	\$ 1,700,945.19	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 10,120,206.85	\$ 5,620,206.85	\$ 4,500,000.00	\$ 5,562,386.72	\$ 5,562,386.72	\$ -			
TOTAL						\$ 12,046,556.86	\$ 7,546,556.86	\$ 4,500,000.00	\$ 7,263,331.91	\$ 7,263,331.91	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.


MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
024ALCP22	REHABILITACION DE COLECTOR EN LA COLONIA NIÑOS HEROES (1RA ETAPA), GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	1,633,462.78	1,633,462.78	0.00	1,631,158.96	1,631,158.96	0.00	ML	376	2,500
025ALCP22	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AGUSTINA RAMIREZ, COLONIA LOMAS DEL VALLE, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	1,566,432.13	1,566,432.13	0.00	1,566,432.13	1,566,432.13	0.00	ML	145.62	155
026ALCP22	REHABILITACION DE COLECTOR MATAMOROS EN LA COLONIA CUAUHEMOC, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	1,383,893.08	1,383,893.08	0.00	1,381,183.14	1,381,183.14	0.00	ML	595	1,200
SUMA						\$ 4,583,787.99	\$ 4,583,787.99	\$ -	\$ 4,578,774.23	\$ 4,578,774.23	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 12,046,556.86	\$ 7,546,556.86	\$ 4,500,000.00	\$ 7,263,331.91	\$ 7,263,331.91	\$ -			
TOTAL						\$ 16,630,344.85	\$ 12,130,344.85	\$ 4,500,000.00	\$ 11,842,106.14	\$ 11,842,106.14	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
027ALCP22	REHABILITACION DE COLECTOR EN UN SECTOR DE LA COLONIA LAS GARZAS, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	927,086.24	927,086.24	0.00	924,364.56	924,364.56	0.00	ML	400	800
028ALCP22	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE RODOLFO S. TABOADA ENTRE MATAMOROS Y GUERRERO, EN LA COLONIA JUAREZ, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	473,288.18	473,288.18	0.00	471,714.00	471,714.00	0.00	ML	105	120
029ALCP22	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	342,109.88	342,109.88	0.00	263,136.62	263,136.62	0.00	ML	136	50
SUMA						\$ 1,742,484.30	\$ 1,742,484.30	\$ -	\$ 1,659,215.18	\$ 1,659,215.18	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 16,630,344.85	\$ 12,130,344.85	\$ 4,500,000.00	\$ 11,842,106.14	\$ 11,842,106.14	\$ -			
TOTAL						\$ 18,372,829.15	\$ 13,872,829.15	\$ 4,500,000.00	\$ 13,501,321.32	\$ 13,501,321.32	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.
CUARTO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
030ALCP22	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON CISNE EN LA COLONIA RENATO VEGA, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	390,031.47	390,031.47	0.00	386,879.19	386,879.19	0.00	ML	179	60
031ALCP22	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CISNE EN LA COLONIA RENATO VEGA, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	A	C	100%	100%	99,636.90	99,636.90	0.00	98,910.60	98,910.60	0.00	ML	94	60
032ALPR22	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (1RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	1,606,175.03	1,606,175.03	0.00	1,603,179.84	1,603,179.84	0.00	ML	2488	318
SUMA						\$ 2,095,843.40	\$ 2,095,843.40	\$ -	\$ 2,088,969.63	\$ 2,088,969.63	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 18,372,829.15	\$ 13,872,829.15	\$ 4,500,000.00	\$ 13,501,321.32	\$ 13,501,321.32	\$ -			
TOTAL						\$ 20,468,672.55	\$ 15,968,672.55	\$ 4,500,000.00	\$ 15,590,290.95	\$ 15,590,290.95	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22´555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
033ALPR22	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RODOLFO S. TABOADA ENTRE MATAMOROS Y GUERRERO, EN LA COLONIA JUAREZ, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	148,888.55	148,888.55	0.00	147,447.60	147,447.60	0.00	ML	186	120
034ALPR22	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD 15 DE SEPTIEMBRE, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	530,243.93	530,243.93	0.00	528,827.16	528,827.16	0.00	POZO	1	252
035ALPR22	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ALAMO DE LOS MONTOYA, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	100%	100%	179,588.94	179,588.94	0.00	170,555.60	170,555.60	0.00	M2	120.36	35
SUMA						\$ 858,721.42	\$ 858,721.42	\$ -	\$ 846,830.36	\$ 846,830.36	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 20,468,672.55	\$ 15,968,672.55	\$ 4,500,000.00	\$ 15,590,290.95	\$ 15,590,290.95	\$ -			
TOTAL						\$ 21,327,393.97	\$ 16,827,393.97	\$ 4,500,000.00	\$ 16,437,121.31	\$ 16,437,121.31	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.
CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
036ALPR22	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CAITIME, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	100%	100%	279,402.97	279,402.97	0.00	268,471.42	268,471.42	0.00	M2	204.89	55
037ALPR22	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	100%	100%	201,873.67	201,873.67	0.00	201,077.00	201,077.00	0.00	M2	152.65	45
038ALPR22	CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CRUZ BLANCA, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	100%	100%	450,843.29	450,843.29	0.00	448,645.42	448,645.42	0.00	M2	306.81	85
SUMA						\$ 932,119.93	\$ 932,119.93	\$ -	\$ 918,193.84	\$ 918,193.84	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 21,327,393.97	\$ 16,827,393.97	\$ 4,500,000.00	\$ 16,437,121.31	\$ 16,437,121.31	\$ -			
TOTAL						\$ 22,259,513.90	\$ 17,759,513.90	\$ 4,500,000.00	\$ 17,355,315.15	\$ 17,355,315.15	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.


MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
039ALPR22	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS, SALVADOR ALVARADO, SIN.	C	C	100%	100%	175,058.76	175,058.76	0.00	173,603.55	173,603.55	0.00	M2	131.02	40
040ALCP22	CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME EN GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	100%	321,227.34	321,227.34	0.00	317,917.95	317,917.95	0.00	M2	215.99	60
041ALCP22	CONSTRUCCION DE CENTRO DE BIENESTAR Y ESTANCIA INFANTIL CEBI (1RA ETAPA), EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO.	C	C	100%	100%	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	292	7496
SUMA						\$ 4,796,286.10	\$ 4,796,286.10	\$ -	\$ 491,521.50	\$ 491,521.50	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 22,259,513.90	\$ 17,759,513.90	\$ 4,500,000.00	\$ 17,355,315.15	\$ 17,355,315.15	\$ -			
TOTAL						\$ 27,055,800.00	\$ 22,555,800.00	\$ 4,500,000.00	\$ 17,846,836.65	\$ 17,846,836.65	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22'555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
042ALCP22	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE OLMECA, ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE TIZOC, COLONIA LAS GARZAS, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	\$ 555,425.98	\$ 204,675.25	\$ 350,750.73	555,425.98	204,675.25	350,750.73	ML	94	70
043ALCP22	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE GERARDO ESPINOZA AHUMADA Y ANDADOR CAHITA, INFONAVIT JOBORI, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	100%	\$ 339,298.11	\$ 190,675.00	\$ 148,623.11	339,298.11	190,675.00	148,623.11	ML	65.10	50
SUMA						\$ 894,724.09	\$ 395,350.25	\$ 499,373.84	\$ 894,724.09	\$ 395,350.25	\$ 499,373.84			
SUBTOTAL						\$ 27,055,800.00	\$ 22,555,800.00	\$ 4,500,000.00	\$ 17,846,836.65	\$ 17,846,836.65	\$ -			
TOTAL						\$ 27,950,524.09	\$ 22,951,150.25	\$ 4,999,373.84	\$ 18,741,560.74	\$ 18,242,186.90	\$ 499,373.84			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FISM 2022.

CUARTO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 22' 555,800.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIP O DE PRO YEC TO	MOD. DE EJECU CION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			UNI DAD DE MED IDA	META	BENE FICIA RIOS
				FISICO %	FINA CIER O %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS: INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL FISE (más OTROS : INTERESES BANCARIOS)			
044ALCP22	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA AGUSTINA RAMIREZ, SALV. ALV. SIN. (Nota: esta obra se realizara en cuanto se reciban las economias de dos obras realizadas con aportación FISE).	M	C	0%	0%	\$ 37,813.67	\$ 37,813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	1	1,370
045ALPR22	MANTENIMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE, SALV. ALV. SIN. (Nota: esta obra se realizara en cuanto se reciban las economias de dos obras realizadas con aportación FISE).	M	C	0%	0%	\$ 75,928.92	\$ 75,928.92	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	2	745
SUMA						\$ 113,742.59	\$ 113,742.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 27,950,524.09	\$ 22,951,150.25	\$ 4,999,373.84	\$ 18,741,560.74	\$ 18,242,186.90	\$ 499,373.84			
TOTAL						\$ 28,064,266.68	\$ 23,064,892.84	\$ 4,999,373.84	\$ 18,741,560.74	\$ 18,242,186.90	\$ 499,373.84			


LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO
 SINALOA.