

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
001CPAL24	GASTOS INDIRECTOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	R	A	0%	0%	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	2	
002ALCP24	CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME Y 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	0%	0%	1,603,450.96	1,603,450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ACCIONES	37	222
003CPAL24	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ALEMANIA ENTRE JALISCO Y DURANGO EN LA COLONIA LA GLORIA, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	20%	762,351.84	381,175.92	381,175.92	0.00	152,470.37	152,470.37	0.00	0.00	ML	226	210
SUMA						\$ 2,455,802.80	\$ 2,074,626.88	\$ 381,175.92	\$ -	\$ 152,470.37	\$ 152,470.37	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 2,455,802.80	\$ 2,074,626.88	\$ 381,175.92	\$ -	\$ 152,470.37	\$ 152,470.37	\$ -	\$ -			

Armando Camacho Aguilar
LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SHALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
004CPAL24	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.4 ENTRE CALLE No.3 Y BLVD. MORELOS EN LA COLONIA LOMA LINDA, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	654,005.66	327,002.83	327,002.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	90.00	114
005CPAL24	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HEROES DE NACAZARI ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y DR. FAUSTO RODRIGUEZ EN LA COLONIA 15 DE JULIO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	20%	568,277.92	284,138.96	284,138.96	0.00	113,655.58	113,655.58	0.00	0.00	ML	350	330
006CPAL24	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CALLEJON AHOME, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y DR. DE LA TORRE, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	1,639,095.92	819,547.96	819,547.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	203.30	132
SUMA						\$ 2,861,379.50	\$ 1,430,689.75	\$ 1,430,689.75	\$ -	\$ 113,655.58	\$ 113,655.58	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 2,455,802.80	\$ 2,074,626.88	\$ 381,175.92	\$ -	\$ 152,470.37	\$ 152,470.37	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 5,317,182.30	\$ 3,505,316.63	\$ 1,811,865.67	\$ -	\$ 266,125.95	\$ 266,125.95	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL




MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
007CPAL24	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN EL CALLEJON AHOME ENTRE JESUS RODRIGUEZ Y MACARIO GAXIOLA EN GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	606,817.20	303,408.60	303,408.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ML	175	96
008CPAL24	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS LIMPIAS UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA CON JOSE MARIA VIGIL, EN GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	0%	0%	3,446,819.74	1,723,409.87	1,723,409.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PZA.	1	60,000
009CPAL24	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LUCIO BLANCO Y CUAUHEMOC EN LA COLONIA CUAUHEMOC, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	74%	1,688,956.89	1,688,956.89	0.00	0.00	1,258,514.15	1,258,514.15	0.00	0.00	ML	345.58	300
SUMA						\$ 5,742,593.83	\$ 3,715,775.36	\$ 2,026,818.47	\$ -	\$ 1,258,514.15	\$ 1,258,514.15	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 5,317,182.30	\$ 3,505,316.63	\$ 1,811,865.67	\$ -	\$ 266,125.95	\$ 266,125.95	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 11,059,776.13	\$ 7,221,091.99	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 1,524,640.10	\$ 1,524,640.10	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 24´927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
010PRAL24	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUSTA LOPEZ ENTRE MARGARITA MAZA Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	50%	750,359.84	750,359.84	0.00	0.00	375,179.97	375,179.97	0.00	0.00	ML	223	132
011PRAL24	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PEDRO JUAREZ ENTRE MARGARITA MAZA Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	50%	959,151.77	959,151.77	0.00	0.00	479,575.89	479,575.89	0.00	0.00	ML	229	138
012CPAL24	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERA ENTRE CONCEPCION MARISCAL Y VICTORIA BAYLISS, EN LA COLONIA FOVISSSTE, GUAMUCHIL, SALV. ALV.	R	C	100%	50%	1,344,340.67	1,344,340.67	0.00	0.00	672,170.34	672,170.34	0.00	0.00	ML	193	288
SUMA						\$ 3,053,852.28	\$ 3,053,852.28	\$ -	\$ -	\$ 1,526,926.20	\$ 1,526,926.20	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 11,059,776.13	\$ 7,221,091.99	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 1,524,640.10	\$ 1,524,640.10	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 14,113,628.41	\$ 10,274,944.27	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 3,051,566.30	\$ 3,051,566.30	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
013CPAL24	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE A Y ANDADORES PRIVADA 1 Y PRIVADA 2 EN INFONAVIT CHUTAMONAS, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	99%	980,899.54	980,899.54	0.00	0.00	979,917.77	979,917.77	0.00	0.00	ML	220	222
014CPAL24	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GABRIEL M. LOPEZ ENTRE CONCEPCION MARISCAL Y CONCEPCION URANGA EN LA COLONIA MAGISTERIO, GUMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	50%	599,550.18	599,550.18	0.00	0.00	299,775.09	299,775.09	0.00	0.00	ML	138	90
015CPAL24	REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RODOLFO S. TABOADA ENTRE VICENTE GUERRERO Y SALVADOR ALVARADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	50%	901,299.51	901,299.51	0.00	0.00	450,649.76	450,649.76	0.00	0.00	ML	212	120
SUMA						\$ 2,481,749.23	\$ 2,481,749.23	\$ -	\$ -	\$ 1,730,342.62	\$ 1,730,342.62	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 14,113,628.41	\$ 10,274,944.27	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 3,051,566.30	\$ 3,051,566.30	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 16,595,377.64	\$ 12,756,693.50	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 4,781,908.92	\$ 4,781,908.92	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
016CPAL24	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO VIEJO A LA PRESA ENTRE GABRIEL LEYVA Y LAUREL EN LA COLONIA AMPLIACION LOMAS DEL VALLE, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	50%	1,099,909.97	1,099,909.97	0.00	0.00	549,954.99	549,954.99	0.00	0.00	ML	451.94	1500
017CPAL24	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y SILVERIO TRUEBA EN LA COLONIA LAS GARZAS, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	R	C	100%	50%	795,479.22	795,479.22	0.00	0.00	694,557.37	694,557.37	0.00	0.00	ML	138.50	106
018CPAL24	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LUCIO BLANCO Y CUAUHTEMOC EN LA COLONIA CUAUHTEMOC, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	40%	34%	1,918,131.76	1,918,131.76	0.00	0.00	656,134.89	656,134.89	0.00	0.00	M2	3,539.09	300
SUMA						\$ 3,813,520.95	\$ 3,813,520.95	\$ -	\$ -	\$ 1,900,647.25	\$ 1,900,647.25	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 16,595,377.64	\$ 12,756,693.50	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 4,781,908.92	\$ 4,781,908.92	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 20,408,898.59	\$ 16,570,214.45	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 6,682,556.17	\$ 6,682,556.17	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. SALVADOR ALVARADO

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
019PRAL24	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE LA CALLE JUSTA LOPEZ ENTRE MARGARITA MAZA Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ, SALV. ALV. SIN.	C	C	0%	0%	1,672,673.65	1,672,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,760.79	132
020PRAL24	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE LA CALLE PEDRO JUAREZ ENTRE MARGARITA MAZA Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ, SALV. ALV. SIN.	C	C	0%	0%	1,367,750.22	1,367,750.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	M2	2,523.58	138
021CPAL24	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE LA CALLE PRIMERA ENTRE CONCEPCION MARISCAL Y VICTORIA BAYLISS, EN LA COLONIA FOVISSSTE, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	40%	35%	871,886.89	871,886.89	0.00	0.00	301,098.18	301,098.18	0.00	0.00	M2	1,608.67	288
SUMA						\$ 3,912,310.76	\$ 3,912,310.76	\$ -	\$ -	\$ 301,098.18	\$ 301,098.18	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 20,408,898.59	\$ 16,570,214.45	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 6,682,556.17	\$ 6,682,556.17	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 24,321,209.35	\$ 20,482,525.21	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 6,983,654.35	\$ 6,983,654.35	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA.

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024

SEGUNDO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
022CPAL24	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE LA CALLE A Y ANDADORES PRIVADA 1 Y PRIVADA 2 EN INFONAVIT CHUTAMONAS, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	30%	35%	840,822.58	840,822.58	0.00	0.00	289,563.89	289,563.89	0.00	0.00	M2	1,612.40	222
023CPAL24	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE LA CALLE GABRIEL M. LOPEZ ENTRE CONCEPCION MARISCAL Y CONCEPCION URANGA EN LA COLONIA MAGISTERIO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	40%	35%	732,432.15	732,432.15	0.00	0.00	253,675.87	253,675.87	0.00	0.00	M2	1,346.42	90
024CPAL24	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DE LA CALLE RODOLFO S. TABOADA ENTRE VICENTE GUERRERO Y SALVADOR ALVARADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	C	100%	97%	1,215,060.05	1,215,060.05	0.00	0.00	1,181,910.71	1,181,910.71	0.00	0.00	M2	2,192.90	120
SUMA						\$ 2,788,314.78	\$ 2,788,314.78	\$ -	\$ -	\$ 1,725,150.47	\$ 1,725,150.47	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 24,321,209.35	\$ 20,482,525.21	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 6,983,654.35	\$ 6,983,654.35	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 27,109,524.13	\$ 23,270,839.99	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 8,708,804.82	\$ 8,708,804.82	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024

SEGUNDO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
025CPAL24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LUCIO BLANCO Y CUAUHEMOC EN LA COLONIA CUAUHEMOC, GUAMUCHIL, SALV. ALV., SIN.	C	A	0%	0%	299,625.99	299,625.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	8	300
026PRAL24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUSTA LOPEZ ENTRE MARGARITA MAZA Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ, SALV. ALV. SIN.	C	A	0%	0%	273,839.26	273,839.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	7	132
027PRAL24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PEDRO JUAREZ ENTRE MARGARITA MAZA Y SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA BENITO JUAREZ, SALV. ALV. SIN.	C	A	0%	0%	269,598.31	269,598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	7	138
SUMA						\$ 843,063.56	\$ 843,063.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 27,109,524.13	\$ 23,270,839.99	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 8,708,804.82	\$ 8,708,804.82	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 27,952,587.69	\$ 24,113,903.55	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 8,708,804.82	\$ 8,708,804.82	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024

SEGUNDO TRIMESTRE

Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
028CPAL24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIMERA ENTRE CONCEPCION MARISCAL Y VICTORIA BAYLISS, EN LA COLONIA FOVISSSTE, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	A	0%	0%	271,415.86	271,415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	7	288
029CPAL24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A Y ANDADORES PRIVADA 1 Y PRIVADA 2 EN INFONAVIT CHUTAMONAS, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	A	0%	0%	218,301.75	218,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	5	222
030CPAL24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GABRIEL M. LOPEZ ENTRE CONCEPCION MARISCAL Y CONCEPCION URANGA EN LA COLONIA MAGISTERIO, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN.	C	A	0%	0%	195,562.48	195,562.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	4	90
SUMA						\$ 685,280.09	\$ 685,280.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 27,952,587.69	\$ 24,113,903.55	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 8,708,804.82	\$ 8,708,804.82	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 28,637,867.78	\$ 24,799,183.64	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 8,708,804.82	\$ 8,708,804.82	\$ -	\$ -			

Armando Camacho Aguilar
LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCE FISICO Y FINANCIERO FAISMUN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE
Monto autorizado \$ 24'927,486.00

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS
				FISICO %	FINANCIERO %	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)	TOTAL	MUNICIPAL (FAIS)	ESTATAL (FISE)	OTRAS APORTACIONES (INTERESES BANCARIOS)			
031CPAL24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RODOLFO S. TABOADA ENTRE VICENTE GUERRERO Y SALVADOR ALVARADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, GUAMUCHIL, SALV. ALV. SIN. (Se complementa con recursos de intereses bancarios generados por la cuenta bancaria FAISMUN 2024.)	C	A	0%	0%	218,302.36	128,302.36	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	5	120
SUMA						\$ 218,302.36	\$ 128,302.36	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SUBTOTAL						\$ 28,637,867.78	\$ 24,799,183.64	\$ 3,838,684.14	\$ -	\$ 8,708,804.82	\$ 8,708,804.82	\$ -	\$ -			
TOTAL						\$ 28,856,170.14	\$ 24,927,486.00	\$ 3,838,684.14	\$ 90,000.00	\$ 8,708,804.82	\$ 8,708,804.82	\$ -	\$ -			

LIC. ARMANDO CAMACHO AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. SALVADOR ALVARADO,
SINALOA