



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 03/JULIO/2015

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISIC
					MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERC	UNIDAD DE MED	CANTIDAD	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE								35,652.43				
	001ALCP15 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) Acondicionamiento de Espacios Fisicos	GUAMUCHIL		\$ 266,867.86	\$ 266,867.86	\$ 266,867.86							0%
	002ALCP15 GASTOS INDIRECTOS Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte.			\$ 119,963.80	\$ 119,963.80	\$ 119,963.80							0%
8173	003ALPR15 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 100 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE VILLA B. JUAREZ	VILLA BENITO JUAREZ	1370	\$ 1,784,706.32	\$ 1,784,706.32	\$ 1,784,706.32	\$ 1,784,706.32	100%			M3 1 TANQUE	100	15%
8846	004ALPR15 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 50 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ (LA ESCALERA)	GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ	776	\$ 1,178,893.61	\$ 1,178,893.61	\$ 1,178,893.61	\$ 1,178,893.61	100%			M3 1 TANQUE	50	15%
8869	005ALPR15 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA 15 DE SEPTIEMBRE	15 DE SEPTIEMBRE	252	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	100%			M3 1 TANQUE	30	15%
8878	006ALCP15 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LINDA VISTA DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL	COL. LINDA VISTA	55	\$ 121,298.14	\$ 121,298.14	\$ 121,298.14	\$ 121,298.14	100%			ML	220	15%
			suma	\$ 4,321,729.73	\$ 4,321,729.73	\$ 4,321,729.73	\$ 3,934,898.07						
			subtotal	\$ 4,321,729.73	\$ 4,321,729.73	\$ 4,321,729.73	\$ 3,934,898.07						
			total	\$ 4,321,729.73	\$ 4,321,729.73	\$ 4,321,729.73	\$ 3,934,898.07						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 03/JULIO/2015

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISIC	
					MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCI	UNIDAD DE MED	CANTIDAD		
8919	007ALPR15	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LA AV. SANTOS DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES LEYES DE REFORMA Y JOSE MARIA MATA EN VILLA B. JUAREZ	VILLA BENITO JUAREZ	50	\$ 112,128.24	\$ 112,128.24	\$ 112,128.24	\$ 112,128.24	100%			ML	99	10%
8899	008ALCP15	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE NETZAHUACOYOTL Y XOCHITL EN LA COL. CUAHTEMOC DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL	COL. CUAHTEMOC	55	\$ 268,256.87	\$ 268,256.87	\$ 268,256.87	\$ 268,256.87	100%			ML	260	10%
8931	009ALCP15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CANCER ENTRE LAS CALLES VIA LACTEA Y PLUTON EN LA COL. MAQUIO CLOUTHIER DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL	COL. MAQUIO CLOUTHIER	32	\$ 150,137.73	\$ 150,137.73	\$ 150,137.73					ML	140	0%
8963	010ALCP15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COL. 10 DE MAYO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL	COL. 10 DE MAYO	30	\$ 107,566.80	\$ 107,566.80	\$ 107,566.80					ML	82	0%
9001	011ALCP15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE HEROES DE NACAZARI EN LA COL. 15 DE JULIO DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL	COL. 15 DE JULIO	50	\$ 148,826.52	\$ 148,826.52	\$ 148,826.52					ML	246	0%
			suma		\$ 786,916.16	\$ 786,916.16	\$ 786,916.16	\$ 380,385.11						
			subtotal		\$ 4,321,729.73	\$ 4,321,729.73	\$ 4,321,729.73	\$ 3,934,898.07						
			total		\$ 5,108,645.89	\$ 5,108,645.89	\$ 5,108,645.89	\$ 4,315,283.18						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 03/JULIO/2015

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISIC
					MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MED	CANTIDAD	
9010	012ALPR15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	75	\$ 279,768.62	\$ 279,768.62	\$ 279,768.62				ML	361	0%
9018	013ALPR15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TABALLAL MARGEN IZQUIERDA	EL TABALLAL	35	\$ 152,006.21	\$ 152,006.21	\$ 152,006.21				ML	170	0%
9025	014ALCP15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	BUENA VISTA	30	\$ 127,591.83	\$ 127,591.83	\$ 127,591.83				ML	125	0%
9032	015ALCP15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AV. LOS PINOS Y CALLE RIO CULIACAN EN LA COL. INSURGENTES DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL	COL. INSURGENTES	15	\$ 150,415.90	\$ 150,415.90	\$ 150,415.90				ML	65	0%
9038	016ALPR15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA 20 DE NOVIEMBRE	20 DE NOVIEMBRE	15	\$ 102,440.15	\$ 102,440.15	\$ 102,440.15				ML	160	0%
9060	017ALCP15	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GEMA ENTRE CALLE TURQUEZA Y OPALO EN LA COL. SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL	COL. SAN MIGUEL	35	\$ 132,220.96	\$ 132,220.96	\$ 132,220.96				ML	55	0%
9066	018ALPR15	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE CASAL	CIENEGA DE CASAL	15	\$ 224,822.08	\$ 224,822.08	\$ 224,822.08				M2	11	0%
suma					\$ 1,169,265.75	\$ 1,169,265.75	\$ 1,169,265.75	\$ -					
subtotal					\$ 5,108,645.89	\$ 5,108,645.89	\$ 5,108,645.89	\$ 4,315,283.18					
total					\$ 6,277,911.64	\$ 6,277,911.64	\$ 6,277,911.64	\$ 4,315,283.18					

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 03/JULIO/2015

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISIC
					MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MED	CANTIDAD	
9084	019ALCP15	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 5 DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL	GUAMUCHIL	50	\$ 107,839.26	\$ 107,839.26	\$ 107,839.26				M2	19	0%
9094	020ALPR15	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL ALAMO DE LOS MONTOYA	ALAMO DE LOS MONTOYA	419	\$ 281,893.43	\$ 181,893.43	\$ 181,893.43				M2	74	0%
9100	021ALPR15	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL TORO MANCHADO	TORO MANCHADO	125	\$ 327,462.51	\$ 127,462.51	\$ 127,462.51				M2	74	0%
9120	022ALPR15	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN	SAN MARTIN	178	\$ 61,229.01	\$ 61,229.01	\$ 61,229.01				M2	48	0%
16496	023ALPR15	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS GOLONDRINAS	LAS GOLONDRINAS (EMILIO ALVAREZ)	271	\$ 239,350.82	\$ 139,350.82	\$ 139,350.82				M2	46	0%
19699	024ALPR15	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE 27 DE NOVIEMBRE	27 DE NOVIEMBRE	374	\$ 231,718.64	\$ 147,054.99	\$ 147,054.99				M2	52	0%
19764	025ALPR15	TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	269	\$ 132,069.50	\$ 132,069.50	\$ 132,069.50				M2	41	0%
		suma			\$ 1,381,563.17	\$ 896,899.52	\$ 896,899.52	\$ -					
		subtotal			\$ 6,277,911.64	\$ 6,277,911.64	\$ 6,277,911.64	\$ 4,315,283.18					
		total			\$ 7,659,474.81	\$ 7,174,811.16	\$ 7,174,811.16	\$ 4,315,283.18					

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2015

FECHA: 03/JULIO/2015

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISIC
					MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MED	CANTIDAD	
19837	026ALPR15 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	BUENA VISTA	269	\$ 304,626.70	\$ 104,626.70	\$ 104,626.70				M2	42	0%	
19877	027ALCP15 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE ANGEL INFANTE ENTRE CALLE JULIAN ACOSTA Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ., COL. PEDRO INFANTE.	COL. PEDRO INFANTE	145	\$ 1,284,115.00	\$ 184,115.00	\$ 184,115.00				M2	3,636	0%	
19859	028ALCP15 70 ACCIONES DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA. FONHAPO: \$ 3'984,000.00 BENEFICIARIOS: \$ 404,000.00 FAIS: \$ 2'645,840.00 TOTAL INV. \$7'033,840.00	GUAMUCHIL	350	\$ 2,645,840.00	\$ 253,943.14	\$ 253,943.14				ACCIONES	70	0%	
22824	029ALCP15 25 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA ADICIONAL). FONHAPO: \$ 450,000.00 BENEFICIARIOS: \$ 53,190.00 FAIS: \$ 288,540.00 TOTAL INV. \$ 791,730.00	GUAMUCHIL	125	\$ 288,540.00	\$ 288,540.00	\$ 288,540.00				ACCIONES	25	0%	
suma				\$ 4,523,121.70	\$ 831,224.84	\$ 831,224.84	\$ -						
subtotal				\$ 7,659,474.81	\$ 7,174,811.16	\$ 7,174,811.16	\$ 4,315,283.18						
total				\$ 12,182,596.51	\$ 8,006,036.00	\$ 8,006,036.00	\$ 4,315,283.18						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO