

INVENTARIO DE OBRA PÚBLICA POR SUS DIVERSAS MODALIDADES DEL 17 DE JULIO A L 08 DE DICIEMBRE

N°	Descripción	Localidad	Programa	Tipo de Adjudicación	Núm Licitación	Contrato		Monto Contratado	Origen del Recurso			Avance Financiero	Avance Físico	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Cantidad Ejercida
						Núm de Contrato	Nombre de la Empresa		Fed	Municipal	TOTAL					
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "JOSE MARIA MORELOS" (PRIMERA ETAPA) ENTRE CALLE ENRIQUE DUNANT Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CON LONGITUD DE 73.89 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL EVORA, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	FOPEDARIE	LICITACION PUBLICA	54331002-001-14	MSA-FOPEDARIE-LP-001-14	ARRENCOSA S.A. DE C.V.	909,104.15	909,104.15	\$	909,104.15	30%	80%	17 DE JULIO	30 DE AGOSTO	272,731.25
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "RODOLFO T. LOAIZA" ENTRE CALLE ENRIQUE DUNANT Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CON LONGITUD DE 99.53 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL EVORA, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	FOPEDARIE	LICITACION PUBLICA	54331002-002-14	MSA-FOPEDARIE-LP-002-14	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	906,175.31	906,175.31		906,175.31	49%	40%	17 DE JULIO	30 DE AGOSTO	440,511.31
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "JOSE MARIA MORELOS" ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA (SEGUNDA ETAPA), CON LONGITUD DE 82.16 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL EVORA, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	FOPEDARIE	LICITACION PUBLICA	54331002-003-14	MSA-FOPEDARIE-LP-003-14	ARRENCOSA S.A. DE C.V.	923,188.35	923,188.35		923,188.35	30%	70%	17 DE JULIO	30 DE AGOSTO	276,956.51
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "RODOLFO T. LOAIZA" ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA (SEGUNDA ETAPA), CON LONGITUD DE 92.71 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL EVORA, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	FOPEDARIE	LICITACION PUBLICA	54331002-004-14	MSA-FOPEDARIE-LP-004-14	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	899,106.02	899,106.02		899,106.02	30%	40%	17 DE JULIO	30 DE AGOSTO	269,731.81
5	REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL AGUSTINA RAMÍREZ, UBICADO EN CALLEJÓN SONORA S/N FRENTE NO. 183, EN LA COLONIA AGUSTINA RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL SINALOA.	GUAMUCHIL	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	LICITACION PUBLICA	54331002-005-14	MSA-CONADE-LP-005-14	AHO-SIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,129,595.62	3,129,595.62		3,129,595.62	30%	44%	7 DE JULIO	7 DE NOVIEMBRE	938,878.69
6	CONSTRUCCION DE LA 3ra ETAPA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO.	GUAMUCHIL	SUBSEMUN	ADJUDICACION DIRECTA	54331002-017-14	MSA-SUBSEMUN-AD-001-14	GEODEMEX S.A. DE C.V.	3,324,800.00	3,324,800.00		3,324,800.00	91%	90%	5 DE AGOSTO	14 DE OCTUBRE	3,038,867.20
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "CRESCENCIO CORONA" ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA A MOCORITO CON LONGITUD DE 289.49 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL ÉVORA, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUCHIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICITACION PUBLICA	54331002-006-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-006-14	CONSTRUCTOR A JASOBO S.A. DE C.V.	2,426,232.05	2,426,232.05		2,426,232.05	30%	100%	01 DE SEPTIEMBRE	22 DE NOVIEMBRE	727,869.61

INVENTARIO DE OBRA PÚBLICA POR SUS DIVERSAS MODALIDADES DEL 17 DE JULIO A L 08 DE DICIEMBRE

8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "NICOLÁS BRAVO" ENTRE AVENIDA ENRIQUE DUNANT Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, CON LONGITUD DE 433.28 MTS, UBICADA EN LA COLONIA DEL ÉVORA, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUC HIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICITACION PUBLICA	54331002-007-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-007-14	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBANOS DEL EVORA S.A. DE C.V.	3,411,371.76	3,411,371.76	3,411,371.76	30%	95%	01 DE SEPTIEMBRE	22 DE NOVIEMBRE	1,023,411.53
9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "CUAUHTÉMOC" ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA GUAMÚCHIL-ANGOSTURA, CON LONGITUD DE 280.00 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUC HIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICITACION PUBLICA	54331002-008-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-008-14	ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ	2,272,868.26	2,272,868.26	2,272,868.26	30%	100%	01 DE SEPTIEMBRE	22 DE NOVIEMBRE	681,860.48
10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA "IGNACIO ZARAGOZA" ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CON LONGITUD DE 86.29 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUC HIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICITACION PUBLICA	54331002-009-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-009-14	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	865,894.16	865,894.16	865,894.16	30%	80%	01 DE SEPTIEMBRE	11 DE NOVIEMBRE	259,768.25
11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA "JAVIER MINA" ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CON LONGITUD DE 85.38 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUC HIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICITACION PUBLICA	54331002-010-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-010-14	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	763,532.87	763,532.87	763,532.87	30%	80%	01 DE SEPTIEMBRE	11 DE NOVIEMBRE	229,059.86
12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA "AGUSTINA RAMÍREZ" ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CON LONGITUD DE 86.29 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUC HIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICITACION PUBLICA	54331002-011-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-011-14	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	858,328.73	858,328.73	858,328.73	30%	80%	01 DE SEPTIEMBRE	11 DE NOVIEMBRE	257,498.62
13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA "MARIANO ESCOBEDO" ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CON LONGITUD DE 84.58 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUC HIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICITACION PUBLICA	54331002-012-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-012-14	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	751,392.41	751,392.41	751,392.41	30%	80%	01 DE SEPTIEMBRE	11 DE NOVIEMBRE	225,417.72
14	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "FERNANDO AMILPA" ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, CON LONGITUD DE 439.39 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUC HIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICITACION PUBLICA	54331002-013-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-013-14	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	3,466,557.72	3,466,557.72	3,466,557.72	30%	80%	01 DE SEPTIEMBRE	22 DE NOVIEMBRE	1,039,967.32

INVENTARIO DE OBRA PÚBLICA POR SUS DIVERSAS MODALIDADES DEL 17 DE JULIO A L 08 DE DICIEMBRE

15	MODERNIZACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, UBICADO EN LA CALLE "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" ESQUINA CON CALLE "MELCHOR OCAMPO" EN LA COMUNIDAD DE "TAMAZULA", UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA	VILLA BENITO JUAREZ	PRONAPRED	LICITACION PUBLICA	54331002-014-14	MSA-PRONAPRED-LP-001-14	INGENIO Y CONSTRUCCION HACH S.A. DE C.V.	949,839.11	949,839.11		949,839.11	30%	85%	23 DE SEPTIEMBRE	06 DE NOVIEMBRE	284,951.73
16	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES "TEÓFILO NORIS Y FRANCISCO I MADERO" EN LA COLONIA MILITAR EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUC HIL	PRONAPRED	LICITACION PUBLICA	54331002-015-14	MSA-PRONAPRED-LP-002-14	URIARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,199,585.29	1,199,585.29		1,199,585.29	30%	78%	15 DE SEPTIEMBRE	30 DE OCTUBRE	359,875.59
17	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN LA COLONIA MILITAR DONDE TAMBIÉN SERÁ CONSTRUIDO EL CENTRO COMUNITARIO DESCRITO ANTERIORMENTE, EN EL CUAL SE PIENSA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DENTRO DEL MISMO, COMPRA DE EJERCITADORES U JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES.	GUAMUC HIL	PRONAPRED	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	54331002-016-14	MSA-PRONAPRED-INV-001-14	MI SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,050,852.40	1,050,852.40		1,050,852.40	30%	20%	15 DE SEPTIEMBRE	30 DE OCTUBRE	315,255.72
18	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL ÁREA CERCANA A LAS ESCUELAS DETECTADAS COMO INSEGURAS.	VILLA BENITO JUAREZ	PRONAPRED	ADJUDICACION DIRECTA		MSA-PRONAPRED-AD-001-14	GEODEMEX S.A. DE C.V.	345,249.00	345,249.00		345,249.00	65%	100%			225,447.60
19	REHABILITACIÓN DE 18 LUMINARIAS (3 EN CADA SECTOR) QUE SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES CALLES DE LA COLONIA MILITAR: 1.EMILIANO ZAPATA; 2.ENRIQUE GONZALEZ; 3. IGNACIO ALLENDE; 4. CALLEJON MAZATLAN; 5. RAFAEL BUELNA Y 6. JUAN ESCUTIA; SITIOS IDENTIFICADOS QUE DURANTE EL 2013, PRESENTARON UN 50% DE LA INCIDENCIA EN LAS SIGUIENTES CONDUCTAS DELICTIVAS: HOMICIDIO CON ARMA DE FUEGO, ROBO CON VIOLENCIA, ROBO DE VEHICULO CON VIOLENCIA, Y ROBO A CASA HABITACIÓN.	GUAMUC HIL	PRONAPRED	ADJUDICACION DIRECTA		MSA-PRONAPRED-AD-002-14	GEODEMEX S.A. DE C.V.	253,125.00	253,125.00		253,125.00	100%	100%			253,125.00
20	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. "ALEMANIA" ENTRE CALLE OAXACA Y CALLEJON PLOMERO, CON LONGITUD DE 87.45 MTS. UBICADA EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUC HIL	HABITAT	LICITACION PUBLICA	54331002-018-14	MSA-HABITAT-LP-001-14	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR S.A. DE C.V.	1,295,796.36	777,477.82	518318.544	1,295,796.36	30%	80%	20 DE OCTUBRE	06 DE DICIEMBRE	388,738.91
21	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "OAXACA" ENTRE AV. ALEMANIA Y AV. LIC. ROBERTO MACIAS F. CON LONGITUD DE 87.00 MTS. UBICADA EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUC HIL	HABITAT	LICITACION PUBLICA	54331002-019-14	MSA.HABITAT-LP-002-14	ING. SERGIO ALBERTO ROMAN RIOS	1,253,523.49	752,114.09	501409.396	1,253,523.49	30%	80%	20 DE OCTUBRE	06 DE DICIEMBRE	376,057.05

INVENTARIO DE OBRA PÚBLICA POR SUS DIVERSAS MODALIDADES DEL 17 DE JULIO A L 08 DE DICIEMBRE

	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON "PICHON" CON LONGITUD DE 75.44 MTS. UBICADA EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	HABITAT	LICITACION PUBLICA	54331002-020-14	MSA-HABITAT-LP-003-14	ING. JANITZIO ANGULO LOPEZ	688,250.25	412,950.15	275300.1	688,250.25	30%	70%	20 DE OCTUBRE	06 DE DICIEMBRE	206,475.08
22	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON "PLOMERO" CON LONGITUD DE 74.56 MTS. UBICADA EN LA COLONIA RENATO VEGA AMADOR, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUCHIL	HABITAT	LICITACION PUBLICA	54331002-021-14	MSA-HABITAT-LP-004-14	ING. ARTURO BARCELO CAMACHO	990,790.65	594,474.39	396316.26	990,790.65	30%	70%	22 DE OCTUBRE	08 DE DICIEMBRE	297,237.20
23	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIA FELIX EN LA COL. PEDRO INFANTE	GUAMUCHIL	HABITAT	ADJUDICACION DIRECTA		MSA-HABITAT-AD-001-14	ING. ONORIO GARCIA ARREDONDO	123,737.27	74,242.36	49,494.91	123,737.27	0%	100%			0.00
24	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MARIA FELIX ENTRE CALLE ELSA AGUIRRE Y TERMINACIÓN PONIENTE, EN LA COL. PEDRO INFANTE, 50 M.L.	GUAMUCHIL	HABITAT	ADJUDICACION DIRECTA		MSA-HABITAT-AD-001-14	ING. FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO	122,231.55	73,338.93	48,892.62	122,231.55	0%	100%			0.00
25	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS LAURES, EN LA CIUDAD DE GUAMUCHUIL SINALOA, SALVADOR ALVARADO.	GUAMUCHIL	HABITAT	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	54331002-022-14	MSA-HABITAT-INV-001-14	ING. ONORIO GARCIA ARREDONDO	1,140,080.49	684,048.29	456,032.20	1,140,080.49	30%	65%	17 DE NOVIEMBRE	16 DE DICIEMBRE	342,024.15
26	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y AV. GABRIEL LEYVA SOLANO CON UNA LONGITUD DE 813.49 MTS. UBICADA EN LA COLONIA, BENITO JUAREZ Y COLONIA AGUSTINA RAMIREZ, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICITACION PUBLICA	54331002-023-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-014-14	CRIMACO S.A. DE C.V.	5,686,836.00	5,686,836.00		5,686,836.00	30%	87%	24 DE NOVIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	1,706,050.80
27	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL No.2, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	PROLOGYCA	LICITACION PUBLICA	54331002-024-14	MSA-PROLOGYCA-LP-001-14	SOLUCION INTEGRAL DE PROYECTOS ENTHEOS S.A. DE C.V.	8,966,636.58	5,479,611.24	3487025.337	8,966,636.58	0%	45%	26 DE NOVIMBRE	31 DE DICIEMBRE	0.00
28	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL (ÉVORA) PARA LOS MUNICIPIOS DE MOCORITO, SALVADOR ALVARADO, Y ANGOSTURA, SINALOA.	GUAMUCHIL	RECURSOS SEMARNAT	LICITACION PUBLICA	54331002-025-14		PROCESO DE LICITACIÓN CANCELADO				0.00	0%			0.00	
29	MODULO DEPORTIVO LA GLORIA, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUCHIL	RECATE DE ESPACION PUBLICOS	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	54331002-026-14	MSA-ESPACIOSPUB-INV-001-14	ARQ. LUIS DANIEL VIESCA MELCHOR	1,989,814.86			1,989,814.86	0%	20%	08 DE DICIEMBRE	31 DE DICIEMBRE	0.00