

N°	Descripción	Localidad	Programa	Tipo de Adjudicación	Núm Licitación	Contrato		Monto Contratado	Origen del Recurso		Avance Financiero	Avance Físico	Inicio	Fecha de Término	Cantidad Ejercida
						Núm de Contrato	Nombre de la Empresa		Fed	TOTAL					
1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "JOSE MARIA MORELOS" (PRIMERA ETAPA) ENTRE CALLE ENRIQUE DUNANT Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CON LONGITUD DE 73.89 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL EVORA, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	FOPEDARIE	LICIT PUB	54331002-001-14	MSA-FOPEDARIE-LP-001-14	ARRENCOSA S.A. DE C.V.	909,104.15	909,104.15	909,104.15	30%	80%	17 DE JUL	30 DE AGO	272,731.25
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "RODOLFO T. LOAIZA" ENTRE CALLE ENRIQUE DUNANT Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CON LONGITUD DE 99.53 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL EVORA, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	FOPEDARIE	LICIT PUB	54331002-002-14	MSA-FOPEDARIE-LP-002-14	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	906,175.31	906,175.31	906,175.31	49%	40%	17 DE JUL	30 DE AGO	440,511.31
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "JOSE MARIA MORELOS" ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y BLVD. FRANCISCO LABASTIDA OCHOA (SEGUNDA ETAPA), CON LONGITUD DE 82.16 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL EVORA, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	FOPEDARIE	LICIT PUB	54331002-003-14	MSA-FOPEDARIE-LP-003-14	ARRENCOSA S.A. DE C.V.	923,188.35	923,188.35	923,188.35	30%	70%	17 DE JUL	30 DE AGO	276,956.51
4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE "RODOLFO T. LOAIZA" ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA (SEGUNDA ETAPA), CON LONGITUD DE 92.71 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL EVORA, GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA.	GUAMUCHIL	FOPEDARIE	LICIT PUB	54331002-004-14	MSA-FOPEDARIE-LP-004-14	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	899,106.02	899,106.02	899,106.02	30%	40%	17 DE JUL	30 DE AGO	269,731.81
5	REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL AGUSTINA RAMÍREZ, UBICADO EN CALLEJÓN SONORA S/N FRENTE NO. 183, EN LA COLONIA AGUSTINA RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL SINALOA.	GUAMUCHIL	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	LICIT PUB	54331002-005-14	MSA-CONADE-LP-005-14	AHO-SIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,129,595.62	3,129,595.62	3,129,595.62	30%	44%	07 DE JUL	7 DE NOV	938,878.69

6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "CRESCENCIO CORONA" ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA A MOCORITO CON LONGITUD DE 289.49 MTS UBICADA EN LA COLONIA DEL ÉVORA, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICIT PUB	54331002-006-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-006-14	CONSTRUCTORA JASOBO S.A. DE C.V.	2,426,232.05	2,426,232.05	2,426,232.05	30%	15%	01 DE SEP	22 DE NOV	727,869.61
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "NICOLÁS BRAVO" ENTRE AVENIDA ENRIQUE DUNANT Y BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, CON LONGITUD DE 433.28 MTS, UBICADA EN LA COLONIA DEL ÉVORA, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICIT PUB	54331002-007-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-007-14	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBANOS DEL EVORA S.A. DE C.V.	3,411,371.76	3,411,371.76	3,411,371.76	30%	15%	01 DE SEP	22 DE NOV	1,023,411.53
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "CUAUHTÉMOC" ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA GUAMÚCHIL-ANGOSTURA, CON LONGITUD DE 280.00 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICIT PUB	54331002-008-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-008-14	ING. JESUS JOSE BAEZ PEREZ	2,272,868.26	2,272,868.26	2,272,868.26	30%	15%	01 DE SEP	22 DE NOV	681,860.48
9	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA "IGNACIO ZARAGOZA" ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CON LONGITUD DE 86.29 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICIT PUB	54331002-009-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-009-14	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	865,894.16	865,894.16	865,894.16	0%		01 DE SEP	11 DE NOV	
10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA "JAVIER MINA" ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CON LONGITUD DE 85.38 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICIT PUB	54331002-010-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-010-14	CONSTRUCCIONES Y BIENES RAICES VICTORIA S.A. DE C.V.	763,532.87	763,532.87	763,532.87	0%		01 DE SEP	11 DE NOV	
11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA "AGUSTINA RAMÍREZ" ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CON LONGITUD DE 86.29 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICIT PUB	54331002-011-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-011-14	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	858,328.73	858,328.73	858,328.73	30%	10%	01 DE SEP	11 DE NOV	257,498.62

12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA "MARIANO ESCOBEDO" ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FERNANDO AMILPA, CON LONGITUD DE 84.58 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUCHIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICIT PUB	54331002-012-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-012-14	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	751,392.41	751,392.41	751,392.41	30%	10%	01 DE SEP	11 DE NOV	225,417.72
13	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE "FERNANDO AMILPA" ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, CON LONGITUD DE 439.39 MTS, UBICADA EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, GUAMÚCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUCHIL	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	LICIT PUB	54331002-013-14	MSA-CONTINGENCIAS-LP-013-14	CONSTRUCCIONES MOCORITO S.A. DE C.V.	3,466,557.72	3,466,557.72	3,466,557.72	30%	10%	01 DE SEP	22 DE NOV	1,039,967.32
14	MODERNIZACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, UBICADO EN LA CALLE "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" ESQUINA CON CALLE "MELCHOR OCAMPO" EN LA COMUNIDAD DE "TAMAZULA", UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA	VILLA BENITO JUAREZ	PRONAPRED	LICIT PUB	54331002-014-14	MSA-PRONAPRED-LP-001-14	INGENIO Y CONSTRUCCION HACH S.A. DE C.V.	949,839.11	949,839.11	949,839.11	0%		23 DE SEP	06 DE NOV	
15	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES "TEÓFILO NORIS Y FRANCISCO I MADERO" EN LA COLONIA MILITAR EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA	GUAMUCHIL	PRONAPRED	LICIT PUB	54331002-015-14	MSA-PRONAPRED-LP-002-14	URIARTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,199,585.29	1,199,585.29	1,199,585.29	0%		15 DE SEP	30 DE OCT	
16	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN LA COLONIA MILITAR DONDE TAMBIÉN SERÁ CONSTRUIDO EL CENTRO COMUNITARIO DESCRITO ANTERIORMENTE, EN EL CUAL SE PIENSA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DENTRO DEL MISMO, COMPRA DE EJERCITADORES U JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES.	GUAMUCHIL	PRONAPRED	INVITA TRES	54331002-016-14	PENDIENTE									
17	CONSTRUCCION DE LA 3ra ETAPA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO.	GUAMUCHIL	SUBSEMUN	ADJUD DIREC	54331002-017-14	MSA-SUBSEMUN-AD-001-14	GEODEMEX S.A. DE C.V.	3,324,800.00	3,324,800.00	3,324,800.00	91%	90%	05 DE AGO	14 DE OCT	3,038,867.20