



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 01/ABRIL /2016

TRIMESTRE No.- PRIMER TRIMESTRE (ENE/FEB/MAR 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL APROBADO	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	001ALCP16	Rendimientos Financieros 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	Guamuchil		\$ 278,399.81	\$ 278,399.81	\$ 278,399.81	0%	9,907		proyecto	2	0%	
		Acondicionamiento de Espacios Físicos \$138,552.01 Adquisición de Software y Hardware \$139,847.80												
	002ALCP16	GASTOS INDIRECTOS Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte.	Guamuchil		\$ 139,199.91	\$ 139,199.91	\$ 139,199.91	0%					0%	
	003AL PR16	Construcción de Tanque Elevado Metálico de 30 m3 de Capacidad en la Comunidad de Lucio Blanco	Comunidad de Lucio Blanco	262	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	0%			TANQUE	1	0%	
	004AL PR16	Construcción de Tanque Elevado Metálico de 50 m3 de Capacidad en la Comunidad de Cruz Blanca	Comunidad de Cruz Blanca	538	\$ 1,178,893.61	\$ 1,178,893.61	\$ 1,178,893.61	0%			TANQUE	1	0%	
	005AL PR16	Construcción de Tanque Metálico de 30 m3 de Capacidad, Línea de Conducción y automatización en la comunidad de Terrero de los Guerrero	Comunidad Terrero de los Guerrero	101	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	0%			TANQUE	1	0%	
		Suma			\$ 3,646,493.33	\$ 3,646,493.33	\$ 3,646,493.33	\$ -						
		Subtotal			\$ 3,646,493.33	\$ 3,646,493.33	\$ 3,646,493.33	\$ -						
		Total			\$ 3,646,493.33	\$ 3,646,493.33	\$ 3,646,493.33	\$ -						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 01/ABRIL /2016

TRIMESTRE No.- PRIMER TRIMESTRE (ENE/FEB/MAR 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL APROBADO	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	006ALPR16	Complemento de Construcción de Pozo Profundo en el Poblado San Martin	Comunidad San Martin	178	\$ 151,152.64	\$ 151,152.64	\$ 151,152.64	0%			TANQUE	1	0%	
	007ALPR16	Ampliación de Red de Agua Potable en la Comunidad de Buena Vista	Comunidad Buena Vista	135	\$ 294,700.00	\$ 294,700.00	\$ 294,700.00	0%			ML	200	0%	
	008ALPR16	Construcción de Red de Agua Potable y Tanque Elevado Metálico de 30 m3 de Capacidad en la Comunidad de Alamo de los Montoya. RECURSOS FISE \$2'171,715.57 MAS RECURSOS FISM \$930,735.24 TOTAL OBRA \$3'102,450.81	Comunidad Alamo de los Montoya	419	\$ 930,735.24		\$ 930,735.24	0%			ML TANQUE	51171	0%	
	009ALCP16	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Calle S/N (Acceso a Estadio de Beis Bol) en la Colonia San Pedro, Guamúchil, Sin.)	Col. San Pedro	60	\$ 138,774.85	\$ 83,651.18	\$ 138,774.85	0%			ML	184	0%	
	010ALPR16	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el Sector Las Cachimbas de Villa B. Juárez	Villa Benito Juarez	150	\$ 476,336.95		\$ 476,336.95	0%			ML	726	0%	
				Suma	\$ 1,991,699.68	\$ 529,503.82	\$ 1,991,699.68	\$ -						
				Subtotal	\$ 3,646,493.33	\$ 3,646,493.33	\$ 3,646,493.33	\$ -						
				Total	\$ 5,638,193.01	\$ 4,175,997.15	\$ 5,638,193.01	\$ -						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 01/ABRIL /2016

TRIMESTRE No.- PRIMER TRIMESTRE (ENE/FEB/MAR 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL APROBADO	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	011ALCP16	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en la Col. Linda Vista	Colonia Linda Vista	55	\$ 266,726.46		\$ 266,726.46		0%			ML	260	0%
	012ALCP16	Ampliación de Red Eléctrica en Calle Legislación entre Av. de la libertad y Av. del Obrero en la Col. 10 de Mayo	Colonia 10 de Mayo	20	\$ 144,234.31		\$ 144,234.31		0%			ML	72	0%
	013ALCP16	Ampliación de Red Eléctrica en Calle Tierra entre Av. Neptuno y Av. del Sol en la Col. Maquío Clouthier	Colonia Maquío Clouthier	230	\$ 443,630.34		\$ 443,630.34		0%			ML	320	0%
	014ALPR16	Ampliación de Red Eléctrica en la Comunidad de la 20 de Noviembre	Comunidad 20 de Noviembre	150	\$ 314,645.06		\$ 314,645.06		0%			ML	170	0%
	015ALCP16	Construcción de Red Eléctrica en comunidad de Terminación de cortina de la Presa Eustaquio Buelna	Guamuchil	20	736,681.92		736,681.92		0%					0%
	016ALPR16	Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Emilio Portes Gil, Villa Benito Juárez. RECURSO FISM 2016 \$ 73,514.56, MAS RECURSO FISM 2015 \$101,726.50	Villa Benita Juárez	45	\$ 73,514.56		\$ 73,514.56		0%			AULA	1	0%
				Suma	\$ 1,979,432.65	\$ -	\$ 1,979,432.65	\$ -						
				Subtotal	\$ 5,638,193.01	\$ 4,175,997.15	\$ 5,638,193.01	\$ -						
				Total	\$ 7,617,625.66	\$ 4,175,997.15	\$ 7,617,625.66	\$ -						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 01/ABRIL /2016

TRIMESTRE No.- PRIMER TRIMESTRE (ENE/FEB/MAR 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL APROBADO	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	017ALPR16	Terminación de Comedor Comunitario en la Comunidad de Cruz Blanca.	Comunidad Cruz Blanca	538	\$ 235,000.00		\$ 235,000.00		0%			M ²	89	0%
	018ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Alamo de los Montoya.	Comunidad Alamo de los Montoya	419	\$ 28,000.00		\$ 28,000.00		0%			LOTE	1	0%
	019ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Buena Vista.	Comunidad Buena Vista	271	\$ 28,000.00		\$ 28,000.00		0%			LOTE	1	0%
	020ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Toro Manchado.	Comunidad Toro Manchado	125	\$ 28,000.00		\$ 28,000.00		0%			LOTE	1	0%
	021ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Cruz Blanca.	Comunidad Cruz Blanca	538	\$ 28,000.00		\$ 28,000.00		0%			LOTE	1	0%
	022ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Los Chinos.	Comunidad los Chinos	185	\$ 15,800.00		\$ 15,800.00		0%			LOTE	1	0%
				Suma	\$ 362,800.00	\$ -	\$ 362,800.00	\$ -						
				Subtotal	\$ 7,617,625.66	\$ 4,175,997.15	\$ 7,617,625.66	\$ -						
				Total	\$ 7,980,425.66	\$ 4,175,997.15	\$ 7,980,425.66	\$ -						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 01/ABRIL /2016

TRIMESTRE No.- PRIMER TRIMESTRE (ENE/FEB/MAR 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL APROBADO	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	023ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de 27 de Noviembre.	Comunidad 27 de Noviembre	374	\$ 15,800.00		\$ 15,800.00		0%			LOTE	1	0%
	024ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Cienega de Casal.	Comunidad Cienega de Casal	396	\$ 28,000.00		\$ 28,000.00		0%			LOTE	1	0%
	025ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Caitime.	Comunidad Caitime	541	\$ 8,900.00		\$ 8,900.00		0%			LOTE	1	0%
	026ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Gustavo Díaz Ordaz.	Comunidad Gustavo Díaz Ordaz	269	\$ 8,900.00		\$ 8,900.00		0%			LOTE	1	0%
	027ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Tultita.	Comunidad Tultita	716	\$ 8,900.00		\$ 8,900.00		0%			LOTE	1	0%
	028ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de San Martín.	Comunidad de San Martín	178	\$ 8,900.00		\$ 8,900.00		0%			LOTE	1	0%
				Suma	\$ 79,400.00	\$ -	\$ 79,400.00	\$ -						
				Subtotal	\$ 7,980,425.66	\$ 4,175,997.15	\$ 7,980,425.66	\$ -						
				Total	\$ 8,059,825.66	\$ 4,175,997.15	\$ 8,059,825.66	\$ -						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 01/ABRIL /2016

TRIMESTRE No.- PRIMER TRIMESTRE (ENE/FEB/MAR 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL APROBADO	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	029ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Rodolfo Sánchez Taboada (Las Lagunitas).	Comunidad Rodolfo S. Taboada	504	\$ 8,900.00		\$ 8,900.00		0%			LOTE	1	0%
	030ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Emilio Álvarez Ibarra (Las Golondrinas).	Comunidad Emilio Alvarez Ibarra	271	\$ 8,900.00		\$ 8,900.00		0%			LOTE	1	0%
	031ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Campo Pénjamo.	Comunidad Campo Penjamo	142	\$ 8,900.00		\$ 8,900.00		0%			LOTE	1	0%
	032ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Gabriel Leyva Velázquez (La Escalera).	Comunidad Gabriel Leyva V.	776	\$ 8,900.00		\$ 8,900.00		0%			LOTE	1	0%
	033ALCP16	Pavimento en Concreto Hidráulico Calle Julián Acosta entre Calle Angel Infante y Blvd. Constelaciones Col. Pedro Infante Inversión Federal HABITAT \$1'926,170.00 mas inversión FISM \$1'284,115.00 TOTAL COSTO DE OBRA \$3'210,285.00	Colonia Pedro Infante	355	\$ 1,284,115.00		\$ 1,284,115.00		0%			ML	180	0%
				Suma	\$ 1,319,715.00	\$ -	\$ 1,319,715.00	\$ -						
				Subtotal	\$ 8,059,825.66	\$ 4,175,997.15	\$ 8,059,825.66	\$ -						
				Total	\$ 9,379,540.66	\$ 4,175,997.15	\$ 9,379,540.66	\$ -						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 01/ABRIL /2016

TRIMESTRE No.- PRIMER TRIMESTRE (ENE/FEB/MAR 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL APROBADO	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	034ALCP16	Construcción de 58 Acciones de Unidad Básica de Vivienda (UBV) (33 acciones en zona urbana y 25 acciones en zona rural). COSTO TOTAL \$7'412,400, APORT. FONHAPO \$3'523,800.00, APORT. FISM \$3'436,300.00, APORT. BENEF. \$452,300.00	Guamuchil	290	\$ 3,436,300.00		\$ 3,436,300.00		0%			ACCIÓN	58	0%
	035ALCP16	Construcción de 20 Acciones de Ampliación de Vivienda (Recamara Adicional) (10 acciones en zona urbana y 10 acciones en zona rural). COSTO TOTAL \$820,000.00, APORT. FONHAPO \$385,000.00, APORT. FISM \$379,500.00, APORT. BENEF. \$55,500.00	Guamuchil	100	\$ 379,500.00		\$ 379,500.00		0%			ACCIÓN	20	0%
	036ALCP16	Construcción de 49 Acciones de Mejoramiento de Vivienda (25 acciones en zona urbana y 24 acciones en zona rural). COSTO TOTAL \$1'543,500.00, APORT. FONHAPO \$716,250.00, APORT. FISM \$724,650, APORT. BENEF. \$102,600.00	Guamuchil	245	\$ 724,650.00		\$ 724,650.00		0%			ACCIÓN	49	0%
				Suma	\$ 4,540,450.00	\$ -	\$ 4,540,450.00	\$ -						
				Subtotal	\$ 9,379,540.66	\$ 4,175,997.15	\$ 9,379,540.66	\$ -						
				Total	\$ 13,919,990.66	\$ 4,175,997.15	\$ 13,919,990.66	\$ -						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO