



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLETA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
392,393,394	001ALCP14 2% Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM)	GUAMUCHIL	\$ 264,203.57	\$ 264,203.57	\$ 264,203.57	\$ 259,757.58	98%			Pesos	264,204		100%	
18,621,622	002ALCP14 3% Gastos Indirectos	GUAMUCHIL	\$ 318,305.36	\$ 318,305.36	\$ 318,305.36	\$ 264,312.36	83%			Pesos	318,305		100%	
407	003ALPR14 Construccion de tanque elevado metalico de 30 m3 de capacidad, en la comunidad Los Chinos	LOS CHINOS	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 624,853.06	99.9%			Tanque	1	1	100%	
414	004ALPR14 Construccion de tanque elevado metalico de 30 m3 de capacidad, en la comunidad Gustavo Diaz Ordaz	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 624,853.06	99.9%			Tanque	1	1	100%	
406	005ALPR14 Construccion de tanque elevado de concreto de 20 m3 de capacidad en la Comunidad de Toro Manchado	TORO MANCHADO	\$ 375,662.63	\$ 375,662.63	\$ 375,662.63	\$ 375,096.90	99.8%			Tanque	1	1	100%	
415	006ALPR14 Ampliación de red de agua potable en la colonia 10 de Mayo	10 DE MAYO	\$ 792,605.72	\$ 792,605.72	\$ 792,605.72	\$ 784,791.78	99%			M.L.	2,611	2,611	100%	
	suma		\$ 3,001,546.72	\$ 3,001,546.72	\$ 3,001,546.72	\$ 2,933,664.74								
	subtotal		\$ 3,001,546.72	\$ 3,001,546.72	\$ 3,001,546.72	\$ 2,933,664.74								
	total		\$ 3,001,546.72	\$ 3,001,546.72	\$ 3,001,546.72	\$ 2,933,664.74								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
	007ALPR14 (Obra Cancelada) Perforacion de pozo profundo para la comunidad El Mauto	EL MAUTO												
628	008ALCP14 Ampliación de red electrica en la Col. Maquio Clouthier de la ciudad de Guamuchil (instalación de 2 transformadores 50 kva.).	MAQUIO CLOUTHIER	\$ 369,237.60	\$ 369,237.60	\$ 369,237.60	\$ 335,907.28	91%			Transf. 50 Kva.	2		100%	
631	009ALPR14 Ampliación de red electrica en la comunidad de 3 Palmas (instalación de 1 transformador 37.5 kva.).	3 PALMAS	\$ 227,579.62	\$ 227,579.62	\$ 227,579.62	\$ 199,342.52	88%			Transf. 37.5 Kva.	1		100%	
634	010ALPR14 Ampliación de red electrica en la comunidad de Las Cabezas (instalación de 1 transformador 37.5 kva.).	LAS CABEZAS	\$ 226,253.68	\$ 226,253.68	\$ 226,253.68	\$ 145,301.74	100%			Transf. 37.5 Kva.	1		100%	
	suma		\$ 823,070.90	\$ 823,070.90	\$ 823,070.90	\$ 680,551.54								
	subtotal		\$ 3,001,546.72	\$ 3,001,546.72	\$ 3,001,546.72	\$ 2,933,664.74								
	total		\$ 3,824,617.62	\$ 3,824,617.62	\$ 3,824,617.62	\$ 3,614,216.28								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLETA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
456	011ALPR14 Ampliación de 522 ML de red de agua potable en la comunidad de Caitime.	Comunidad Caitime	\$ 394,013.96	\$ 394,013.96	\$ 394,013.96	\$ 394,013.96	100%			ML	522		100%	
458	012ALPR14 Ampliación de 1,013 ML de red de agua potable en la comunidad de la Cienega de Casal.	Comunidad Cienega de Casal	\$ 324,999.11	\$ 324,999.11	\$ 324,999.11	\$ 324,999.11	100%			ML	1,013		100%	
636	013ALPR14 Ampliación de 65 ML de red eléctrica en la comunidad 27 de Noviembre.	Comunidad 27 de Noviembre	\$ 62,858.96	\$ 62,858.96	\$ 62,858.96	\$ 62,858.96	100%			ML	65		100%	
639	014ALPR14 Ampliación de red eléctrica, instalación de un transformador 37.5 kva, Colonia Solidaridad.	Colonia Solidaridad	\$ 143,089.46	\$ 143,089.46	\$ 143,089.46	\$ 143,089.46	100%			TRANSF.	1		100%	
642	015ALPR14 Ampliación de red eléctrica, instalación de dos transformadores uno de 75kva y otro de 50 kva. Colonia Linda Vista.	Colonia Linda Vista	\$ 670,980.68	\$ 670,980.68	\$ 670,980.68	\$ 670,980.68	100%			TRANSF.	2		100%	
	suma		\$ 1,595,942.17	\$ 1,595,942.17	\$ 1,595,942.17	\$ 1,595,942.17								
	subtotal		\$ 3,824,617.62	\$ 3,824,617.62	\$ 3,824,617.62	\$ 3,824,617.62								
	total		\$ 5,420,559.79	\$ 5,420,559.79	\$ 5,420,559.79	\$ 5,210,158.45								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
649	016ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Caitime	Comunidad Caitime	\$ 83,887.43	\$ 83,887.43	\$ 83,887.43	\$ 82,353.17	98%			Acción	1		100%	
651	017ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Gustavo Diaz Ordaz	Comunidad Gustavo D. Ordaz	\$ 112,965.47	\$ 112,965.47	\$ 112,965.47	\$ 112,857.18	99.9%			Acción	1		100%	
652	018ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Tultita	Comunidad Tultita	\$ 117,489.17	\$ 117,489.17	\$ 117,489.17	\$ 116,219.84	99%			Acción	1		100%	
653	019ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Cienega de Casal	Comunidad Cienega de Casal	\$ 81,919.22	\$ 81,919.22	\$ 81,919.22	\$ 81,501.92	99.5%			Acción	1		100%	
400	020ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de San Martin	Comunidad San Martin	\$ 123,367.26	\$ 123,367.26	\$ 123,367.26	\$ 123,298.08	99.9%			Acción	1		100%	
	suma		\$ 519,628.55	\$ 519,628.55	\$ 519,628.55	\$ 516,230.19								
	subtotal		\$ 5,420,559.79	\$ 5,420,559.79	\$ 5,420,559.79	\$ 5,210,158.45								
	total		\$ 5,940,188.34	\$ 5,940,188.34	\$ 5,940,188.34	\$ 5,726,388.64								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
656	021ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de 27 de Noviembre.	Comunidad 27 de Noviembre	\$ 93,206.45	\$ 93,206.45	\$ 93,206.45	\$ 92,610.25	99%			Acción	1		100%	
658	022ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Los Chinos.	Comunidad Los Chinos	\$ 104,115.35	\$ 104,115.35	\$ 104,115.35	\$ 103,512.65	99%			Acción	1		100%	
661	023ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Rodolfo Sanchez Taboada (Las Lagunitas).	Comunidad Rodolfo Sanchez T. Taboada	\$ 97,626.61	\$ 97,626.61	\$ 97,626.61	\$ 97,253.02	99.6%			Acción	1		100%	
662	024ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Emilio Alvarez Ibarra (Las Golondrinas).	Comunidad Emilio A. Ibarra	\$ 68,405.52	\$ 68,405.52	\$ 68,405.52	\$ 67,796.56	99%			Acción	1		100%	
663	025ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Campo Penjano.	Comunidad Campo Penjano	\$ 113,408.03	\$ 113,408.03	\$ 113,408.03	\$ 113,115.95	99.7%			Acción	1		100%	
	suma		\$ 476,761.96	\$ 476,761.96	\$ 476,761.96	\$ 474,288.43								
	subtotal		\$ 5,940,188.34	\$ 5,940,188.34	\$ 5,940,188.34	\$ 5,726,388.64								
	total		\$ 6,416,950.30	\$ 6,416,950.30	\$ 6,416,950.30	\$ 6,200,677.07								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
664	026ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Gabriel Leyva Velazquez (La Escalera).	Comunidad Gabriel Leyva V.	\$ 132,142.01	\$ 132,142.01	\$ 132,142.01	\$ 131,725.04	99.68%			Acción	1		100%	
659	027ALPR14 Terminación del comedor comunitario de la comunidad de Cruz Blanca	Comunidad Cruz Blanca	\$ 71,467.48	\$ 71,467.48	\$ 71,467.48	\$ 69,142.00	97%			Acción	1		100%	
357	028ALCP14 Pavimento en concreto hidraulico en 895.20m2 en calle Oaxaca en la col. Renato Vega. Entre Av. Alemania y Roberto Macias. Estructura Fin: Total : \$1'319,223 Federal Habitat \$791,534 Municipal (Fais) \$527,689	Col. Renato Vega	\$ 527,689.00	\$ 527,689.00	\$ 527,689.00	\$ 527,689.19	100%			M2	895.2		100%	
358	029ALCP14 Pavimento en concreto hidraulico en 331.63m2 en Callejon Pichon en la Col. Renato vega. Entre Av. Alemania y Term. Sur. Estructura Financiera: Total : \$715,717 Federal Habitat \$429,430 Municipal (Fais) \$286,287	Col. Renato Vega	\$ 286,287.00	\$ 286,287.00	\$ 286,287.00	\$ 286,287.19	100%			M2	331.63		100%	
	suma		\$ 1,017,585.49	\$ 1,017,585.49	\$ 1,017,585.49	\$ 1,014,843.42								
	subtotal		\$ 6,416,950.30	\$ 6,416,950.30	\$ 6,416,950.30	\$ 6,200,677.07								
	total		\$ 7,434,535.79	\$ 7,434,535.79	\$ 7,434,535.79	\$ 7,215,520.49								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
380	030ALCP14 Pavimento en concreto hidraulico en 700.87m2 Callejon Plomero en la col. Renato vega. Entre Av. Alemania y terminacion Sur. Estructura Fin: Total : \$ 1'048,380 Federal Habitat \$ 629,028 Municipal (Fais) \$419,352	Col. Renato Vega	\$ 419,352.00	\$ 419,352.00	\$ 419,352.00	\$ 419,352.41	100%			M2	700.87		100%	
381	031ALCP14 Pavimento en concreto hidraulico calle Alemania entre Oaxaca y Cjon Plomero en la Col. Renato Vega Estructura Fin: Total : \$ 1'364,000 Federal Habitat \$ 818,400 Municipal (Fais) \$ 545,600	Col. Renato Vega	\$ 545,600.00	\$ 545,600.00	\$ 545,600.00	\$ 545,600.01	100%			M2	998.30		100%	
382	032ALCP14 Ampliacion de red electrica, instalacion de un transformador de 37.5 kva en la calle Maria Felix de la col. Pedro Infante Estructura Financiera: Total : \$136,415 Federal Habitat \$81,849	Col. Pedro Infante	\$ 54,566.00	\$ 54,566.00	\$ 54,566.00	\$ 48,892.62	89.6%			TRANSF.	1		100%	
suma			\$ 1,019,518.00	\$ 1,019,518.00	\$ 1,019,518.00	\$ 1,013,845.04								
subtotal			\$ 7,434,535.79	\$ 7,434,535.79	\$ 7,434,535.79	\$ 7,215,520.49								
total			\$ 8,454,053.79	\$ 8,454,053.79	\$ 8,454,053.79	\$ 8,229,365.53								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
383	033ALCP14 Ampliacion de red de agua potable de 390ML en la calle Maria Felix de la col. Pedro Infante	Col. Pedro Infante	\$ 53,435.00	\$ 53,435.00	\$ 53,435.00	\$ 49,487.12	92.6%			ML	390		100%	
385	034ALPR14 Construccion de aulas en la Esc. Prim. de la comunidad de San Martin	Comunidad San Martin	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 699,817.31	99.9%			Acción	1		100%	
suma			\$ 753,435.00	\$ 753,435.00	\$ 753,435.00	\$ 749,304.43								
subtotal			\$ 8,454,053.79	\$ 8,454,053.79	\$ 8,454,053.79	\$ 8,229,365.53								
total			\$ 9,207,488.79	\$ 9,207,488.79	\$ 9,207,488.79	\$ 8,978,669.96								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
92764	035ALPR14 JARDIN DE NIÑOS TRES PALMAS Construccion de aula de 5.30 x 6.00 mts. Y modulo de sanitarios de 3.00 x 3.50 mts.	Comunidad TRES PALMAS	\$ 613,392.33	\$ 613,392.33	\$ 613,392.33	\$ 610,702.28	99.6%			M²	42.30		100%	
384	036ALCP14 ESC. PRIM. ALBERTO VEGA CHAVEZ Adecuacion y terminacion de aula para comedor escolar.	Colonia Victoria	\$ 222,676.89	\$ 222,676.89	\$ 222,676.89	\$ 216,953.90	97.4%			M²	55		100%	
92949	038ALCP14 Ampliacion de red electrica en la calle Rusia entre las calles Holanda y Saldaña en la colonia la Gloria.	Colonia La Gloria	297,250.46	297,250.46	297,250.46	\$ 297,235.55	99.9%			ML	230		100%	
92961	039ALCP14 Ampliacion de red electrica en la calle chihuahua entre la calle rusia y arrollo el zopilote, en la colonia la Gloria.	Colonia La Gloria	\$ 136,443.84	\$ 136,443.84	\$ 136,443.84	\$ 136,275.80	99.8%			ML	90		100%	
	suma		\$ 1,269,763.52	\$ 1,269,763.52	\$ 1,269,763.52	\$ 1,261,167.53								
	subtotal		\$ 9,207,488.79	\$ 9,207,488.79	\$ 9,207,488.79	\$ 8,978,669.96								
	total		\$ 10,477,252.31	\$ 10,477,252.31	\$ 10,477,252.31	\$ 10,239,837.49								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
92982	040ALCP14 Ampliacion de red electrica en la calle venus entre av. Del sol y calle constelaciones en la colonia Maquio Clouthier.	Colonia Maquio Clouthier	96,038.02	96,038.02	96,038.02	\$ 95,999.51	99.9%			ML	80		100%	
116733	041ALCP14 Ampliacion de red electrica en la calle Ignacio Manuel Altamirano de la colonia Victoria.	Colonia Victoria	\$ 96,038.02	\$ 96,038.02	\$ 96,038.02	\$ 95,873.34	99.8%			ML	90		100%	
853	042ALCP14 Ampliacion de red de agua potable en la comunidad Cienega de Casal.	Comunidad Cienega de Casal	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	100%			ML	800		100%	
93025	043ALCP14 Ampliacion de Red de Agua Potable en la Comunidad de Caitime (2da. Etapa).	Comunidad Caitime	\$ 186,000.00	\$ 186,000.00	\$ 186,000.00	\$ 186,000.00	100%			ML	280		100%	
865	044ALPR14 Sustitucion de Red de Agua Potable en la Comunidad de Villa B. Juarez.	Comunidad Villa Benito J.	\$ 1,358,801.98	\$ 1,358,801.98	\$ 1,358,801.98	\$ 1,358,801.98	100%			ML	3,400		100%	
	suma		\$ 2,016,878.02	\$ 2,016,878.02	\$ 2,016,878.02	\$ 2,016,674.83								
	subtotal		\$ 10,477,252.31	\$ 10,477,252.31	\$ 10,477,252.31	\$ 10,239,837.49								
	total		\$ 12,494,130.33	\$ 12,494,130.33	\$ 12,494,130.33	\$ 12,256,512.32								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
861	046ALCP14 14 Acciones de Construccion de Pisos (6 acciones zona urbana y 8 acciones en zona rural). Total Estructura Financiera: \$321,691 Fais : \$ 301,489 Otros (Beneficiarios): \$20,202.00	Guamuchil	\$ 301,489.00	\$ 301,489.00	\$ 301,489.00	\$ 301,489.00	100%			Accion	10		100%	
870	047ALPR14 26 acciones de techos (7 acciones de techos en zona urbana y 19 acciones en zona rural). Total Estructura Financiera: \$604,514 Federal: \$566,551 Otros (Beneficiarios): \$ 37,963	Guamuchil	\$ 566,551.00	\$ 566,551.00	\$ 566,551.00	\$ 566,551.00	100%			Accion	15		100%	
suma			\$ 868,040.00	\$ 868,040.00	\$ 868,040.00	\$ 868,040.00								
subtotal			\$ 12,494,130.33	\$ 12,494,130.33	\$ 12,494,130.33	\$ 12,256,512.32								
total			\$ 13,362,170.33	\$ 13,362,170.33	\$ 13,362,170.33	\$ 13,124,552.32								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 31/DICIEMBRE/2014

TRIMESTRE: CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLE
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
92859	OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013 037ALPR14 Ampliacion de red electrica en la comunidad el Taballal.	Comunidad El Taballal	\$ 176,264.78	\$ 176,264.78	\$ 176,264.78	\$ 176,172.26	99.40%			ML	166		100%	
872	045ALPR14 Construccion de Tanque elevado metalico de 30 m3 de capacidad y construccion de pila de concreto armado en la comunidad Rodolfo Sanchez Taboada (Lagunitas).	Comunidad Rodolfo S. Taboada	\$ 725,000.00	\$ 725,000.00	\$ 725,000.00	\$ 725,000.00	100%			pza.	1		100%	
Rendimientos Financieros al 31/12/2014.													92,662	
suma			\$ 901,264.78	\$ 901,264.78	\$ 901,264.78	\$ 901,172.26								
subtotal			\$ 13,362,170.33	\$ 13,362,170.33	\$ 13,362,170.33	\$ 13,124,552.32								
total			\$ 14,263,435.11	\$ 14,263,435.11	\$ 14,263,435.11	\$ 14,025,724.58								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO