



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 04/JULIO/2014

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL		
001ALCP14 2% Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM)	GUAMUCHIL	\$ 264,203.57	\$ 264,203.57	\$ 264,203.57	\$ -				Pesos	264,204		0%	
002ALCP14 3% Gastos Indirectos	GUAMUCHIL	\$ 396,305.36	\$ 396,305.36	\$ 396,305.36	\$ 7,000.00	1.70%			Pesos	396,305		2%	
003ALPR14 Construccion de tanque elevado metalico de 30 m3 de capacidad, en la comunidad Los Chinos	LOS CHINOS	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	100%			Tanque	1	1	85%	
004ALPR14 Construccion de tanque elevado metalico de 30 m3 de capacidad, en la comunidad Gustavo Diaz Ordaz	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	100%			Tanque	1	1	85%	
005ALPR14 Construccion de tanque elevado de concreto de 20 m3 de capacidad en la Comunidad de Toro Manchado	TORO MANCHADO	\$ 375,662.63	\$ 375,662.63	\$ 375,662.63	\$ 375,662.63	100%			Tanque	1	1	90%	
006ALPR14 Ampliación de red de agua potable en la colonia 10 de Mayo	10 DE MAYO	\$ 792,605.72	\$ 792,605.72	\$ 792,605.72	\$ 792,605.72	100%			M.L.	2,611	2,611	90%	
suma		\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 2,426,037.79								
subtotal		\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 2,426,037.79								
total		\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 2,426,037.79								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
 RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
 AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 04/JULIO/2014

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL		
SALVADOR ALVARADO													
007ALPR14 Perforacion de pozo profundo para la comunidad El Mauto	EL MAUTO	\$ 719,013.09	\$ 719,013.09	\$ 719,013.09					Pozo	1		0%	
008ALCP14 Ampliación de red electrica en la Col. Maquio Clouthier de la ciudad de Guamuchil (instalación de 2 transformadores 50 kva.).	MAQUIO CLOUTHIER	\$ 369,237.60	\$ 369,237.60	\$ 369,237.60	\$ 117,567.54	32%			Transf. 50 Kva.	2		80%	
009ALPR14 Ampliación de red electrica en la comunidad de 3 Palmas (instalación de 1 transformadores 37.5 kva.).	3 PALMAS	\$ 227,579.62	\$ 227,579.62	\$ 227,579.62	\$ 69,769.88	31%			Transf. 37.5 Kva.	1		80%	
010ALPR14 Ampliación de red electrica en la comunidad de Las Cabezas (instalación de 1 transformadores 37.5 kva.).	LAS CABEZAS	\$ 226,253.68	\$ 226,253.68	\$ 226,253.68					Transf. 37.5 Kva.	1		0%	
	suma	\$ 1,542,083.99	\$ 1,542,083.99	\$ 1,542,083.99	\$ 187,337.42								
	subtotal	\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 2,426,037.79								
	total	\$ 4,621,630.71	\$ 4,621,630.71	\$ 4,621,630.71	\$ 2,613,375.21								



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
 RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
 AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 04/JULIO/2014

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL		
PRESIDENTA MUNICIPAL SALVADOR ALVARADO													
RECURSOS QUE SE DISTRIBUIRAN EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:													
VIVIENDA DIGNA Y VIVIENDA RURAL	GUAMUCHIL	\$ 3,513,820.00	\$ 149,895.37	\$ 3,513,820.00									
PROGRAMA HABITAT	GUAMUCHIL	\$ 2,066,624.30	\$ 750,104.63	\$ 2,066,624.30									
ELECTRIFICACION	GUAMUCHIL	\$ 876,929.10	\$ 876,929.10	\$ 876,929.10									
ALIMENTACION	GUAMUCHIL	\$ 1,200,000.00	\$ 777,547.45	\$ 1,200,000.00									
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	GUAMUCHIL	\$ 931,174.59	\$ 750,000.00	\$ 931,174.59									
RENDIMIENTOS BANCARIOS	GUAMUCHIL					\$ 34,358							
suma		\$ 8,588,547.99	\$ 3,304,476.55	\$ 8,588,547.99	\$ -								
subtotal		\$ 4,621,630.71	\$ 4,621,630.71	\$ 4,621,630.71	\$ 2,613,375.21								
total		\$ 13,210,178.70	\$ 7,926,107.26	\$ 13,210,178.70	\$ 2,613,375.21								



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 04/JULIO/2014

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
			MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL		

PRESIDENTA MUNICIPAL
SALVADOR ALVARADO