



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 03/OCTUBRE /2016

TRIMESTRE No.- TERCER TRIMESTRE (JUL/AGS/SEP. 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
41330	001ALCP16	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM)	Guamuchil		\$ 278,399.81	\$ 278,399.81	\$ 278,399.81	0.00	0%	58,387		proyecto	2	100%
41343		Acondicionamiento de Espacios Físicos \$138,552.01												
41343		Adquisición de Software y Hardware \$139,847.80												
41347	002ALCP16	GASTOS INDIRECTOS	Guamuchil		\$ 139,199.91	\$ 139,199.91	\$ 139,199.91	0.00	0%			proyecto	1	35%
		Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte.												
81101	003AL PR16	Construcción de Tanque Elevado Metálico de 30 m3 de Capacidad en la Comunidad de Lucio Blanco	Comunidad de Lucio Blanco	262	\$ 970,766.28	\$ 970,766.28	\$ 970,766.28	\$ 850,000.00	100%			TANQUE	1	100%
81132	004AL PR16	Construcción de Tanque Elevado Metálico de 50 m3 de Capacidad en la Comunidad de Cruz Blanca	Comunidad de Cruz Blanca	538	\$ 1,353,451.05	\$ 1,353,451.05	\$ 1,353,451.05	\$ 1,178,893.61	100%			TANQUE	1	95%
81153	005AL PR16	Construcción de Tanque Metálico de 30 m3 de Capacidad, Línea de Conducción y automatización en la comunidad de Terrero de los Guerreros	Comunidad Terrero de los Guerreros	101	\$ 1,448,700.00	\$ 1,448,700.00	\$ 1,448,700.00	\$ 1,200,000.00	100%			TANQUE	1	100%
Suma					\$ 4,190,517.05	\$ 4,190,517.05	\$ 4,190,517.05	\$ 3,228,893.61						
Subtotal					\$ 4,190,517.05	\$ 4,190,517.05	\$ 4,190,517.05	\$ 3,228,893.61						
Total					\$ 4,190,517.05	\$ 4,190,517.05	\$ 4,190,517.05	\$ 3,228,893.61						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 03/OCTUBRE /2016

TRIMESTRE No.- TERCER TRIMESTRE (JUL/AGS/SEP. 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
39124	006AL PR16	Complemento de Construcción de Pozo Profundo en el Poblado San Martin	Comunidad San Martin	178	\$ 151,152.64	\$ 151,152.64	\$ 151,152.64	\$ 151,152.64	100%			TANQUE	1	100%
39132	007ALPR16	Ampliación de Red de Agua Potable en la Comunidad de Buena Vista	Comunidad Buena Vista	135	\$ 294,700.00	\$ 294,700.00	\$ 294,700.00	\$ 294,700.00	100%			ML	200	100%
39429	009ALCP16	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Calle S/N (Acceso a Estadio de Beis Bol) en la Colonia San Pedro, Guamúchil, Sin.)	Col. San Pedro	60	\$ 138,774.85	\$ 138,774.85	\$ 138,774.85	\$ 138,774.85	100%			ML	184	100%
40578	010ALPR16	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en el Sector Las Cachimbas de Villa B. Juárez	Villa Benito Juarez	150	\$ 476,336.95	\$ 476,336.95	\$ 476,336.95	\$ 476,336.95	100%			ML	726	100%
40147	011ALCP16	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en la Col. Linda Vista	Colonia Linda Vista		\$ 266,726.46	\$ 266,726.46	\$ 266,726.46	\$ 266,726.46	100%			ML	260	100%
Suma					\$ 1,327,690.90	\$ 1,327,690.90	\$ 1,327,690.90	\$ 1,327,690.90						
Subtotal					\$ 4,190,517.05	\$ 4,190,517.05	\$ 4,190,517.05	\$ 3,228,893.61						
Total					\$ 5,518,207.95	\$ 5,518,207.95	\$ 5,518,207.95	\$ 4,556,584.51						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 03/OCTUBRE /2016

TRIMESTRE No.- TERCER TRIMESTRE (JUL/AGS/SEP. 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
40174	012ALCP16	Ampliación de Red Eléctrica en Calle Legislación entre Av. de la libertad y Av. del Obrero en la Col. 10 de Mayo	Colonia 10 de Mayo	20	\$ 144,234.31	144,234.31	\$ 144,234.31	144,215.60	100%			ML	72	100%
40220	013ALCP16	Ampliación de Red Eléctrica en Calle Tierra entre Av. Neptuno y Av. del Sol en la Col. Maquio Clouthier	Colonia Maquio Clouthier	230	\$ 443,630.34	443,630.34	\$ 443,630.34	443,612.94	100%			ML	320	100%
40605	014ALPR16	Ampliación de Red Eléctrica en la Comunidad de la 20 de Noviembre	Comunidad 20 de Noviembre	150	\$ 314,645.06	314,645.06	\$ 314,645.06	314,641.53	100%			ML	170	100%
40686	015ALCP16	Construcción de Red Eléctrica en comunidad de Terminación de cortina de la Presa Eustaquio Buelna	Guamuchil	20	736,681.92	736,681.92	736,681.92	642,051.51	100%					100%
40707	016ALPR16	Mejoramiento de aulas en la Escuela Primaria Emilio Portes Gil, Villa Benito Juarez. RECURSO FISM 2016 \$ 73,514.56, MAS RECURSO FISM 2015 \$101,726.50	Villa Benito Juarez	45	\$ 73,514.56	\$ 73,514.56	73,514.56	0.00	0%			AULA	1	0%
Suma					\$ 1,712,706.19	\$ 1,712,706.19	\$ 1,712,706.19	\$ 1,544,521.58						
Subtotal					\$ 5,518,207.95	\$ 5,518,207.95	\$ 5,518,207.95	\$ 4,556,584.51						
Total					\$ 7,230,914.14	\$ 7,230,914.14	\$ 7,230,914.14	\$ 6,101,106.09						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 03/OCTUBRE /2016

TRIMESTRE No.- TERCER TRIMESTRE (JUL/AGS/SEP. 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
40749	017ALPR16	Terminación de Comedor Comunitario en la Comunidad de Cruz Blanca.	Comunidad Cruz Blanco	538	\$ 235,000.00	235,000.00	\$ 235,000.00	70,496.17	30%			M ²	89	60%
40778	018ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Alamo de los Montoya.	Comunidad Alamo de los Montoya	419	\$ 28,000.00	28,000.00	\$ 28,000.00	28,000.76	100%			LOTE	1	90%
40788	019ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Buena Vista.	Comunidad Buena Vista	271	\$ 28,000.00	28,000.00	\$ 28,000.00	28,000.76	100%			LOTE	1	90%
40810	020ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Toro Manchado.	Comunidad Toro Manchado	125	\$ 28,000.00	28,000.00	\$ 28,000.00	28,000.76	100%			LOTE	1	90%
40835	021ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Cruz Blanca.	Comunidad Cruz Blanca	538	\$ 28,000.00	28,000.00	\$ 28,000.00	28,000.76	100%			LOTE	1	90%
40860	022ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Los Chinos.	Comunidad los Chinos	185	\$ 15,800.00	15,800.00	\$ 15,800.00	15,450.76	100%			LOTE	1	90%
Suma					\$ 362,800.00	\$ 362,800.00	\$ 362,800.00	\$ 197,949.97						
Subtotal					\$ 7,230,914.14	\$ 7,230,914.14	\$ 7,230,914.14	\$ 6,101,106.09						
Total					\$ 7,593,714.14	\$ 7,593,714.14	\$ 7,593,714.14	\$ 6,299,056.06						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 03/OCTUBRE /2016

TRIMESTRE No.- TERCER TRIMESTRE (JUL/AGS/SEP. 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
40866	023ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de 27 de Noviembre.	Comunidad 27 de Noviembre	374	\$ 15,800.00	\$ 15,800.00	\$ 15,800.00	15,450.76	100%			LOTE	1	90%
40871	024ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Refrigerador, Estufa y Enseres Domésticos) en la Comunidad de Cienega de Casal.	Comunidad Cienega de Casal	396	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	28,000.76	100%			LOTE	1	90%
40879	025ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Caitime.	Comunidad Caitime	541	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	8,800.77	100%			LOTE	1	90%
41818	026ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Gustavo Díaz Ordaz.	Comunidad Gustavo Díaz Ordaz	269	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	8,800.77	100%			LOTE	1	90%
41833	027ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Tultita.	Comunidad Tultita	716	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	8,800.77	100%			LOTE	1	90%
41846	028ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de San Martin.	Comunidad de San Martin	178	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	8,800.77	100%			LOTE	1	90%
Suma					\$ 79,400.00	\$ 79,400.00	\$ 79,400.00	\$ 78,654.60						
Subtotal					\$ 7,593,714.14	\$ 7,593,714.14	\$ 7,593,714.14	\$ 6,299,056.06						
Total					\$ 7,673,114.14	\$ 7,673,114.14	\$ 7,673,114.14	\$ 6,377,710.66						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 03/OCTUBRE /2016

TRIMESTRE No.- TERCER TRIMESTRE (JUL/AGS/SEP. 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
41970	029ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Rodolfo Sánchez Taboada (Las Lagunitas).	Comunidad Rodolfo S. Taboada	504	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	8,900.00	8,800.77	100%			LOTE	1	90%
41993	030ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Emilio Álvarez Ibarra (Las Golondrinas).	Comunidad Emilio Alvarez Ibarra	271	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	8,900.00	8,800.77	100%			LOTE	1	90%
42011	031ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Campo Pénjamo.	Comunidad Campo Penjamo	142	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	8,900.00	8,800.77	100%			LOTE	1	90%
42019	032ALPR16	Equipamiento de Comedor Comunitario (Enseres Domésticos) en la Comunidad de Gabriel Leyva Velázquez (La Escalera).	Comunidad Gabriel Leyva V.	776	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	8,900.00	8,800.77	100%			LOTE	1	90%
Suma					\$ 35,600.00	\$ 35,600.00	\$ 35,600.00	\$ 35,203.08						
Subtotal					\$ 7,673,114.14	\$ 7,673,114.14	\$ 7,673,114.14	\$ 6,377,710.66						
Total					\$ 7,708,714.14	\$ 7,708,714.14	\$ 7,708,714.14	\$ 6,412,913.74						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 03/OCTUBRE /2016

TRIMESTRE No.- TERCER TRIMESTRE (JUL/AGS/SEP. 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
40256	034ALCP16	Construcción de 58 Acciones de Unidad Básica de Vivienda (UBV) (33 acciones en zona urbana y 25 acciones en zona rural). COSTO TOTAL \$8'120,000.00 APORT. FONHAPO \$3'688,800.00, APORT. FISM \$3'978,900.00, APORT. BENEF. \$452,300.00	Guamuchil	290	\$ 3,978,900.00	\$ 3,740,000.00	\$ 3,978,900.00	3,731,876.92	0%			ACCION	58	0%
40308	035ALCP16	Construcción de 20 Acciones de Ampliación de Vivienda (Recamara Adicional) (10 acciones en zona urbana y 10 acciones en zona rural). COSTO TOTAL \$960,000.00, APORT. FONHAPO \$400,000.00, APORT. FISM \$504,500.00, APORT. BENEF. \$55,500.00	Guamuchil	100	\$ 504,500.00	\$ 504,500.00	\$ 504,500.00	504,500.00	0%			ACCION	20	0%
Suma					\$ 4,483,400.00	\$ 4,244,500.00	\$ 4,483,400.00	\$ 4,236,376.92						
Subtotal					\$ 7,708,714.14	\$ 7,708,714.14	\$ 7,708,714.14	\$ 6,412,913.74						
Total					\$ 12,192,114.14	\$ 11,953,214.14	\$ 12,192,114.14	\$ 10,649,290.66						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2016

FECHA: 03/OCTUBRE /2016

TRIMESTRE No.- TERCER TRIMESTRE (JUL/AGS/SEP. 2016)

ENTIDAD FED: 025.- SINALOA

Num. Proyecto o MIDS	NUM. DE OBRA	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	NUM. DE BENEFICIARIOS	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FINANCIERO (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META		AVANCE FISICO (%)
						MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
81292	037ALCP16	Construcción de Red Eléctrica de 375 M.L. en Calles Licenciados y Contadores en la Colonia Los Profesionistas.	Col. Profesionistas	50	\$ 386,711.52	\$ 134,177.31	\$ 386,711.52	0.00	0%			ML	375	80%
90040	038ALCP16	Construcción de Vado-Puente de 13 metros de largo por 15 metros de ancho, en Blvd. Las Constelaciones en la Col. Pedro Infante.	Colonia Pedro Infante	750	\$ 1,284,115.00	\$ 440,600.00	\$ 1,284,115.00	440,518.72	0%			M ²	195	15%
200697	039 ALCP16	Ampliacion de Red Electrica por callejón Escuinapa entre Xicotencatl e Hilario Pérez de León.	Colonia Niños Heroes		\$ 57,050.00	\$ -	\$ 57,050.00	0.00	0%			ML	40	0%
Suma					\$ 1,727,876.52	\$ 574,777.31	\$ 1,727,876.52	\$ 440,518.72						
Subtotal					\$ 12,192,114.14	\$ 11,953,214.14	\$ 12,192,114.14	\$ 10,649,290.66						
Total					\$ 13,919,990.66	\$ 12,527,991.45	\$ 13,919,990.66	\$ 11,089,809.38						

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO