

**MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO**  
**RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**TERCER TRIMESTRE 2017**

Monto aprobado FAIS 2017 \$ 15'191,928.14

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES		
				FISICO %	FINANCIERO %	ESTATAL	MUNICIPAL (FAIS)	BENEFICIARIOS	OTROS	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FAIS)	BENEFICIARIOS			OTROS	TOTAL		HOMBRES	MUJERES
1	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 L.P.S. EN EL POBLADO CERRO BOLA	C	C	0%	0%	874,290.70	508,643.63			1,382,934.33					TANQUE	1	43	36		
2	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 5 L.P.S. EN EL POBLADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ	C	C	0%	0%	874,290.70	508,643.63			1,382,934.33					PLANTA	1	148	121		
3	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE TULTITA.	A	C	0%	0%	251,418.60	146,270.37			397,688.97					ML	687	33	27		
4	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ "LA ESCALERA"	R	C	90%	32%	1,464,888.44	702,117.36			2,167,005.80		702,117.36		702,117.36	M.L.	4,953.61	427	349		
5	INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAMETRO EN EL POBLADO RODOLFO SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS".	A	C	15%	32%	535,111.56	256,477.64			791,589.20		256,477.64		256,477.64	M.L.	1,500	277	227		
6	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 14.46 X 25.40 MTS. EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE # 32 (C.A.M. 32).	C	C	90%	100%		527,737.90			527,737.90		498,811.28		498,811.28	MTS.	367.28	44	36		
7	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 10.84 X 15.30 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS, FRACCIONAMIENTO VALLE BONITO.	C	C	90%	100%		449,431.64			449,431.64		443,739.36		443,739.36	MTS.	165.85	35	25		
8	CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO, VILLA BENITO JUAREZ.	C	C	15%	0%		231,221.90			231,221.90					SUBESTACION	1	356	292		
9	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ENTRE CALLE LAGUNAS Y DEL TORO EN COL. LOS ANGELES	A	C	0%	0%		283,532.51			283,532.51					M.L.	50.94	28	22		
10	AMPLIACION DE RED ELECTRICA ATRÁS DE CUARTEL COL. MILITAR. (2 transformadores TR50KVA)	A	C	0%	0%		222,015.65			222,015.65					TRANSFORMADOR	2	51	47		

**MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO**  
**RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**TERCER TRIMESTRE 2017**

Monto aprobado FAIS 2017 \$ 15'191,928.14

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES	
				FISICO %	FINACIERO %	ESTATAL	MUNICIPAL (FAIS)	BENEFICIARIOS	OTROS	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FAIS)	BENEFICIARIOS	OTROS	TOTAL			HOMBRES	MUJERES		
11	AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR LA CALLE GUSTAVO FELIX LEON, COLONIA SAN PEDRO.	A	C	0%	0%		208,086.97					208,086.97					M.L.	160	23	19	
12	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA SAN JOSE, AMPLIACION FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES.	A	C	0%	0%		222,948.80					222,948.80					M.L.	180	54	44	
13	CONSTRUCCION DE 21 ACCIONES DE TECHOS EN LA ZONA URBANA (COL. RENATO VEGA, PEDRO INFANTE, MAQUIO C, Y VILLA BENITO JUAREZ.)	C	C	0%	0%		325,181.20					325,181.20					ACCIONES	21	57	48	
14	CONSTRUCCION DE 131 ACCIONES DE TECHOS EN LA ZONA RURAL SUR (EN 14 COMUNIDADES)	C	C	0%	0%		2,184,786.88					2,184,786.88					ACCIONES	131	360	295	
15	CONSTRUCCION DE 144 ACCIONES DE TECHOS EN LA ZONA RURAL NORTE (EN 19 COMUNIDADES)	C	C	0%	0%		2,316,964.26					2,316,964.26					ACCIONES	144	396	324	
16	CONSTRUCCION DE 69 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA ZONA URBANA ( COL. PEDRO INFANTE, RENATO VEGA Y VILLA BENITO JUAREZ.)	C	C	0%	0%	326,437.41	81,609.35					408,046.76					ACCIONES	69	190	155	
17	CONSTRUCCION DE 151 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA ZONA RURAL. (EN 31 COMUNIDADES)	C	C	0%	0%	854,518.59	213,629.65					1,068,148.24					ACCIONES	151	415	340	
18	CONSTRUCCION DE 82 ACCIONES DE TECHOS EN LA ZONA URBANA (VILLA B.J.)	C	C	0%	0%		1,342,340.00					1,342,340.00					ACCIONES	82	225	185	
19	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE LA COLONIA PEDRO INFANTE.(mas aport. Federal programa HABITAT \$1,237,500.00).	C	C	0%	0%		1,237,500.00					1,237,500.00					M2	270	212	173	
20	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO DE LA LOCALIDAD DE TULTITA	C	C	0%	0%		1,886,803.66					1,886,803.66					M2	180	376	307	

**MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO**  
**RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**TERCER TRIMESTRE 2017**

Monto aprobado FAIS 2017 \$ 15'191,928.14

No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	TIPO DE PROYECTO	MOD. DE EJECUCION	AVANCE		INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	META	BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES		
				FISICO %	FINACIERO %	ESTATAL	MUNICIPAL (FAIS)	BENEFICIARIOS	OTROS	TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL (FAIS)	BENEFICIARIOS			OTROS	TOTAL		HOMBRES	MUJERES
21	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	C	C	0%	0%		880,227.30			880,227.30					M2	92	195	170		
22	2% PRODIM (acondicionamiento de espacios fisicos.)	A	C	0%	0%		303,838.56			303,838.56		193,363.62			ACCIONES	1				
23	1% GASTOS INDIRECTOS (reparacion y mantenimiento de vehiculos.).	R	A	0%	0%		151,919.28			151,919.28										
<b>PROPUESTA TOTAL</b>						<b>5,180,956.00</b>	<b>15,191,928.14</b>			<b>20,372,884.14</b>	<b>-</b>	<b>2,094,509.26</b>								