



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 01/Octubre/2014

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS(%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
407	001ALCP14 2% Programa de Desarrollo Institucional (PRODIM)	GUAMUCHIL	\$ 264,203.57	\$ 264,203.57	\$ 264,203.57	\$ 31,610.00	12%			Pesos	264,204		12%	
	002ALCP14 3% Gastos Indirectos	GUAMUCHIL	\$ 396,305.36	\$ 396,305.36	\$ 396,305.36	\$ 28,002.78	7%			Pesos	396,305		7%	
	003ALPR14 Construccion de tanque elevado metalico de 30 m3 de capacidad, en la comunidad Los Chinos	LOS CHINOS	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	100%			Tanque	1	1	100%	
	004ALPR14 Construccion de tanque elevado metalico de 30 m3 de capacidad, en la comunidad Gustavo Diaz Ordaz	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	\$ 625,384.72	100%			Tanque	1	1	100%	
	005ALPR14 Construccion de tanque elevado de concreto de 20 m3 de capacidad en la Comunidad de Toro Manchado	TORO MANCHADO	\$ 375,662.63	\$ 375,662.63	\$ 375,662.63	\$ 375,662.63	100%			Tanque	1	1	100%	
	006ALPR14 Ampliación de red de agua potable en la colonia 10 de Mayo	10 DE MAYO	\$ 792,605.72	\$ 792,605.72	\$ 792,605.72	\$ 792,605.72	100%			M.L.	2,611	2,611	100%	
	suma		\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 2,478,650.57								
	subtotal		\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 2,478,650.57								
	total		\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 2,478,650.57								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 01/Octubre/2014

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
	007ALPR14 (Obra Cancelada) Perforacion de pozo profundo para la comunidad El Mauto \$719,013.09	EL MAUTO												
628	008ALCP14 Ampliación de red electrica en la Col. Maquio Clouthier de la ciudad de Guamuchil (instalación de 2 transformadores 50 kva.).	MAQUIO CLOUTHIER	\$ 369,237.60	\$ 369,237.60	\$ 369,237.60	\$ 335,907.28	100%			Transf. 50 Kva.	2		100%	
631	009ALPR14 Ampliación de red electrica en la comunidad de 3 Palmas (instalación de 1 transformador 37.5 kva.).	3 PALMAS	\$ 227,579.62	\$ 227,579.62	\$ 227,579.62	\$ 199,342.52	100%			Transf. 37.5 Kva.	1		100%	
634	010ALPR14 Ampliación de red electrica en la comunidad de Las Cabezas (instalación de 1 transformador 37.5 kva.).	LAS CABEZAS	\$ 226,253.68	\$ 226,253.68	\$ 226,253.68	\$ 145,301.74	100%			Transf. 37.5 Kva.	1		100%	
	suma		\$ 823,070.90	\$ 823,070.90	\$ 823,070.90	\$ 680,551.54								
	subtotal		\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 3,079,546.72	\$ 2,478,650.57								
	total		\$ 3,902,617.62	\$ 3,902,617.62	\$ 3,902,617.62	\$ 3,159,202.11								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 01/Octubre/2014

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA DA ANUAL	ALCANZADO A ACUMULADO A AL TRIMESTRE		
456	011ALPR14 Ampliación de 522 ML de red de agua potable en la comunidad de Caitime.	Comunidad Caitime	\$ 394,013.96	\$ 394,013.96	\$ 394,013.96	394,013.96	100%			ML	522		100%	
458	012ALPR14 Ampliación de 1,013 ML de red de agua potable en la comunidad de la Cienega de Casal.	Comunidad Cienega de Casal	\$ 324,999.11	\$ 324,999.11	\$ 324,999.11	324,999.11	100%			ML	1,013		100%	
636	013ALPR14 Ampliación de 65 ML de red eléctrica en la comunidad 27 de Noviembre.	Comunidad 27 de Noviembre	\$ 62,858.96	\$ 62,858.96	\$ 62,858.96					ML	65			
639	014ALPR14 Ampliación de red eléctrica, instalación de un transformador 37.5 kva, Colonia Solidaridad.	Colonia Solidaridad	\$ 143,089.46	\$ 143,089.46	\$ 143,089.46					TRANSF.	1			
642	015ALPR14 Ampliación de red eléctrica, instalación de dos transformadores uno de 75kva y otro de 50 kva. Colonia Linda Vista.	Colonia Linda Vista	\$ 670,980.68	\$ 670,980.68	\$ 670,980.68					TRANSF.	2			
	suma		\$ 1,595,942.17	\$ 1,595,942.17	\$ 1,595,942.17	\$ 719,013.07								
	subtotal		\$ 3,902,617.62	\$ 3,902,617.62	\$ 3,902,617.62	\$ 3,159,202.11								
	total		\$ 5,498,559.79	\$ 5,498,559.79	\$ 5,498,559.79	\$ 3,878,215.18								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 01/Octubre/2014

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA DA ANUAL	ALCANZADO A ACUMULADO A AL TRIMESTRE		
649	016ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Caitime	Comunidad Caitime	\$ 83,887.43	\$ 83,887.43	\$ 83,887.43	24,755.66	30%			Acción	1		20%	
651	017ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Gustavo Diaz Ordaz	Comunidad Gustavo D. Ordaz	\$ 112,965.47	\$ 112,965.47	\$ 112,965.47	33,857.35	30%			Acción	1		20%	
652	018ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Tultita	Comunidad Tultita	\$ 117,489.17	\$ 117,489.17	\$ 117,489.17	34,866.68	30%			Acción	1		20%	
653	019ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Cienega de Casal	Comunidad Cienega de Casal	\$ 81,919.22	\$ 81,919.22	\$ 81,919.22	24,463.75	30%			Acción	1		15%	
400	020ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de San Martin	Comunidad San Martin	\$ 123,367.26	\$ 123,367.26	\$ 123,367.26	37,000.66	30%			Acción	1		15%	
	suma		\$ 519,628.55	\$ 519,628.55	\$ 519,628.55	\$ 154,944.10								
	subtotal		\$ 5,498,559.79	\$ 5,498,559.79	\$ 5,498,559.79	\$ 3,878,215.18								
	total		\$ 6,018,188.34	\$ 6,018,188.34	\$ 6,018,188.34	\$ 4,033,159.28								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 01/Octubre/2014

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
656	021ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de 27 de Noviembre.	Comunidad 27 de Noviembre	\$ 93,206.45	\$ 93,206.45	\$ 93,206.45	\$ 27,792.24	30%			Acción	1		15%	
658	022ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Los Chinos.	Comunidad Los Chinos	\$ 104,115.35	\$ 104,115.35	\$ 104,115.35					Acción	1		10%	
661	023ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Rodolfo Sanchez Taboada (Las Lagunitas).	Comunidad Rodolfo Sanchez T.	\$ 97,626.61	\$ 97,626.61	\$ 97,626.61					Acción	1		10%	
662	024ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Emilio Alvarez Ibarra (Las Golondrinas).	Comunidad Emilio A. Ibarra	\$ 68,405.52	\$ 68,405.52	\$ 68,405.52					Acción	1		10%	
663	025ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Campo Penjamo.	Comunidad Campo Penjamo	\$ 113,408.03	\$ 113,408.03	\$ 113,408.03					Acción	1		10%	
	suma		\$ 476,761.96	\$ 476,761.96	\$ 476,761.96	\$ 27,792.24								
	subtotal		\$ 6,018,188.34	\$ 6,018,188.34	\$ 6,018,188.34	\$ 4,033,159.28								
	total		\$ 6,494,950.30	\$ 6,494,950.30	\$ 6,494,950.30	\$ 4,060,951.52								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 01/Octubre/2014

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
661	026ALPR14 Rehabilitación del comedor comunitario de la comunidad de Gabriel Leyva Velazquez (La Escalera).	Comunidad Gabriel Leyva V.	\$ 132,142.01	\$ 132,142.01	\$ 132,142.01				Acción	1		10%		
659	027ALPR14 Terminación del comedor comunitario de la comunidad de Cruz Blanca	Comunidad Cruz Blanca	\$ 71,467.48	\$ 71,467.48	\$ 71,467.48				Acción	1		10%		
357	028ALCP14 Pavimento en concreto hidraulico en 895.20m2 en calle Oaxaca en la col. Renato Vega. Estructura Fin: Total : \$1'319,223 Federal Habitat \$791,534 Municipal (Fais) \$527,689	Col. Renato Vega	\$ 527,689.00	\$ 527,689.00	\$ 527,689.00	527,689.00	100%		M2	895.2		10%		
358	029ALCP14 Pavimento en concreto hidraulico en 331.63m2 en Callejon Pichon en la Col. Renato vega. Estructura Financiera: Total : \$715,717 Federal Habitat \$429,430 Municipal (Fais) \$286,287	Col. Renato Vega	\$ 286,287.00	\$ 286,287.00	\$ 286,287.00	286,287.00	100%		M2	331.63		10%		
	suma		\$ 1,017,585.49	\$ 1,017,585.49	\$ 1,017,585.49	\$ 813,976.00								
	subtotal		\$ 6,494,950.30	\$ 6,494,950.30	\$ 6,494,950.30	\$ 4,060,951.52								
	total		\$ 7,512,535.79	\$ 7,512,535.79	\$ 7,512,535.79	\$ 4,874,927.52								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 01/Octubre/2014

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
380	030ALCP14 Pavimento en concreto hidraulico en 700.87m2 Callejon Plomero en la col. Renato vega. Estructura Fin: Total : \$ 1'048,380 Federal Habitat \$ 629,028 Municipal (Fais) \$419,352	Col. Renato Vega	\$ 419,352.00	\$ 419,352.00	\$ 419,352.00	419,352.00	100%			M2	700.87		10%	
381	031ALCP14 Pavimento en concreto hidraulico calle Alemania entre Oaxaca y Cjon Plomero en la Col. Renato Vega Estructura Fin: Total : \$ 1'364,000 Federal Habitat \$ 818,400 Municipal (Fais) \$ 545,600	Col. Renato Vega	\$ 545,600.00	\$ 545,600.00	\$ 545,600.00	\$ 545,600.00	100%			M2	998.30		10%	
382	032ALCP14 Ampliacion de red electrica, instalacion de un transformador de 37.5 kva en la calle Maria Felix de la col. Pedro Infante Estructura Financiera: Total : \$136,415 Federal Habitat \$81,849	Col. Pedro Infante	\$ 54,566.00	\$ 54,566.00	\$ 54,566.00	54,566.00	100%			TRANSF.	1		10%	
	suma		\$ 1,019,518.00	\$ 1,019,518.00	\$ 1,019,518.00	\$ 1,019,518.00								
	subtotal		\$ 7,512,535.79	\$ 7,512,535.79	\$ 7,512,535.79	\$ 4,874,927.52								
	total		\$ 8,532,053.79	\$ 8,532,053.79	\$ 8,532,053.79	\$ 5,894,445.52								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO



MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
RAMO 33 .- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
AVANCE TRIMESTRAL EJERCICIO 2014

FECHA: 01/Octubre/2014

TRIMESTRE: TERCER TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE)

ENTIDAD FEDERATIVA: 025.- SINALOA

Num. Proyecto MIDS	PROGRAMA / PROYECTO	LOCALIDAD	TOTAL ANUAL	MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ACUMULADO AL TRIMESTRE			AVANCE FIN. (%)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE		META			AVANCE FIS (%)	INFORMACION COMPLEMENTARIA
				MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO		GENERADOS	EJERCIDO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE		
383	033ALCP14 Ampliacion de red de agua potable de 390ML en la calle Maria Felix de la col. Pedro Infante Estructura Financiera: Total : \$133,587 Federal Habitat \$80,152 Municipal (Fais) \$53,435	Col. Pedro Infante	\$ 53,435.00	\$ 53,435.00	\$ 53,435.00	53,435.00	100%			ML	390		10%	
385	034ALPR14 Construccion de aulas en la Esc. Prim. de la comunidad de San Martin Rendimientos al 30 de Septiembre	Comunidad San Martin	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00			65,764.22		Acción	1		10%	
	suma		\$ 753,435.00	\$ 753,435.00	\$ 753,435.00	\$ 53,435.00								
	subtotal		\$ 8,532,053.79	\$ 8,532,053.79	\$ 8,532,053.79	\$ 5,894,445.52								
	total		\$ 9,285,488.79	\$ 9,285,488.79	\$ 9,285,488.79	\$ 5,947,880.52								

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 SALVADOR ALVARADO